

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1769 DEL 23/09/2022

DELIBERAZIONE  
del

## ***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: PIANO DI RIORGANIZZAZIONE RETE OSPEDALIERA NAZIONALE ART. 1 D.L. 34/00 CONVERTITO IN LEGGE N. 77/20. FORNITURA IN OPERA DEL MODULO DESTINATO A “PRE-TRIAGE” PRESSO IL PRONTO SOCCORSO DI BASSANO DEL GRAPPA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO.

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC SERVIZI TECNICHE PATRIMONIALI  
Anno Proposta: 2022 Numero Proposta: 1936/22

*Il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Daniele Panizzo*

---

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con DGR n. 782 del 16/06/2020, la Regione del Veneto ha approvato il Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza da Covid-19, prevedendo tra l'altro la realizzazione di una struttura prefabbricata da adibire a pre-triage presso il Pronto Soccorso di Bassano del Grappa;
- con ordinanza n. 30/20 il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica Covid-19 ha nominato le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale della Regione del Veneto soggetti attuatori, per l'attuazione dei piani di riorganizzazione delle reti ospedaliere nelle strutture di rispettiva competenza;
- con provvedimento n. 668 del 09/11/2020, Azienda Zero, in quanto centrale di committenza regionale, ha aggiudicato l'appalto per la fornitura in opera, tramite accordo quadro, dei moduli prefabbricati destinati alla funzione di pre-triage quali misure di "Emergenza Covid-19", da installare all'esterno dei pronto soccorso delle strutture ospedaliere venete;
- in data 23/12/2020 è stato sottoscritto il contratto di accordo quadro tra Azienda Zero e la ditta Modulcasa Line spa, per la fornitura in opera dei moduli prefabbricati pre-triage – Lotto 1, ambito territoriale ULSS n.7 "Pedemontana" e ULSS n.1 "Dolomiti", per l'importo complessivo di € 1.476.248,76.=, di cui € 22.000,00.=, oltre IVA per oneri per la sicurezza;
- con provvedimento n. 1531 del 18/11/2020, questa Azienda Sanitaria ha aderito alla gara operata da Azienda Zero per la fornitura in opera dei moduli prefabbricati "pre-triage" da installare presso il pronto soccorso delle strutture ospedaliere, quali misure di emergenza Covid-19;

Dato atto che:

- per la collocazione del prefabbricato si è reso necessario eseguire opere propedeutiche di natura edile ed impiantistica, al fine di realizzare la piazzola sulla quale è stato poi installato il modulo prefabbricato destinato a pre-triage;
- per la progettazione esecutiva della struttura fondazionale si è ricorsi all'operatore economico aggiudicatario dell'Accordo Quadro – Lotto geografico Veneto – Sub Lotto Prestazionale 2 per il "Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione", stipulato tra il Commissario Straordinario per il Coordinamento delle misure per il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il Raggruppamento di professionisti F-Project srl di Rovigo;
- come pure per il collaudo statico della piazzola, si è fatto ricorso all'Accordo Quadro – Sub Lotto Prestazionale 4 – "Collaudo tecnico amministrativo, tecnico funzionale e/o statico", con incarico al Raggruppamento Temporaneo RPA srl di Perugia;

Visto che:

- la piazzola è stata regolarmente eseguita e collaudata ed è stato regolarmente installato il modulo prefabbricato i cui lavori si sono conclusi il 30/06/2022;
- l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali e alle disposizioni impartite dal DEC durante la fase esecutiva.

Considerato che:

- in data 30/06/2022 il DEC ha emesso il certificato di regolare esecuzione e conformità della fornitura e posa in opera del modulo pre-triage del Pronto Soccorso di Bassano del Grappa;
- con la medesima certificazione il DEC ha disposto il pagamento a saldo a favore dell'appaltatore dell'importo di € 463.904,04.=, oltre all'IVA 10%;
- il certificato di regolare esecuzione dell'intervento in oggetto, pervenuto in data 25/07/2022, è stato regolarmente sottoscritto dall'appaltatore Modulcasa Line spa per l'importo di € 463.904,04, oltre all'IVA;
- il quadro economico finale, a seguito dell'approvazione dell'attestazione di conformità e regolare esecuzione, risulta essere il seguente:

| <b>FORNITURA IN OPERA DI PREFABBRICATO PRE TRIAGE – PRONTO SOCCORSO<br/>Ospedale di Bassano del Grappa (VI)</b> |                     |
|---|---------------------|
| <b>A - LAVORI</b>   |                     |
| A –Fornitura di prefabbricato Modulcasa Line  | € 463.904,04        |
| <b>TOTALE A</b>   | <b>€ 463.904,04</b> |
| <b>B - SOMME IN AMMINISTRAZIONE</b>   |                     |
| B1. Iva 10% sui lavori  | € 46.390,40         |
| B2. Fondo per la progettazione e l'innovazione  | € 4.592,65          |
| B4. Spese tecniche progettazione e direzione lavori impianto fondazione   | € 6.854,39          |
| B5. Collaudo statico  | € 1.828,86          |
| B7. Iva su spese tecniche compresi oneri previdenziali (B4 + B5)  | € 2.334,07          |
| <b>TOTALE B</b>   | <b>€ 62.000,37</b>  |
| <b>TOTALE A+B</b>   | <b>€ 525.904,41</b> |

Per quanto sopra, il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali propone, pertanto, di:

- approvare il certificato di regolare esecuzione della fornitura con posa del modulo prefabbricato destinato a pre-triage del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bassano del Grappa, per l'importo complessivo dell'intervento di € 463.904,04.=, oltre all'IVA 10%;
- approvare il quadro economico di € 525.904,41.=, per la spesa complessiva dell'intervento in parola;

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento.

Dato atto che il Responsabile dell'UO competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare.

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

#### DELIBERA

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione della fornitura con posa del modulo prefabbricato destinato a pre-triage del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bassano del Grappa, dal quale si evince che la fornitura e posa è stata regolarmente eseguita per l'importo complessivo di € 463.904,04.=, oltre all'IVA 10%;

2. di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento in oggetto, pari ad € 525.904,41.= trova copertura finanziaria nel Piano Investimenti 2022, al conto AAA540B01 Edifici strumentali in corso – ID16, alla voce “Piano riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza da COVID19, in attuazione della DGRV n. 782/20 per la realizzazione di strutture prefabbricata da adibire a pre-triage presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Bassano”, finanziata con DGRV n. 782/20;
3. di incaricare l'UO proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e della L. 190/2012;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 27/07/2022.