

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2128 DEL 11/11/2022

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: SOGGETTO ATTUATORE – MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. PRESA D'ATTO CONTABILITÀ FINALE E APPROVAZIONE CRE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI AEREAULICI E GAS MEDICALI PRESSO L'OSPEDALE DI BASSANO DEL GRAPPA.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to. Daniele Panizzo

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali riferisce quanto segue.

Premesso che:

- con provvedimento n. 228 in data 11/02/2021 è stato determinato:
 - di approvare il progetto esecutivo dei lavori di “Ristrutturazione degli impianti aeraulici e gas medicali presso l’ospedale di Bassano del Grappa”, per il “Potenziamento della rete ospedaliera in emergenza da Covid-19”, approvato dalla Regione del Veneto con DGRV n. 782/20, per l’importo di €. 1.021.500,00.=, di cui €. 685.336,55.= per lavori ed €. 336.163,45.= per somme in amministrazione;
 - di affidare all’RTI Engie Servizi spa (capogruppo), in quanto appaltatore della convenzione CONSIP-MIES Reg. Int. n. 179/20, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/16 e smi ed in base alle disposizioni di cui all’art. 1, lett. c) punto II dell’ordinanza n. 30/20 del Commissario Straordinario, l’intervento in parola, per l’importo di €. 685.336,55=;
- con provvedimento n. 960 in data 04/06/2021, è stato aggiornato il quadro economico degli interventi previsti nel “Piano di potenziamento della rete ospedaliera” con la riduzione dell’importo di € 23.134,85 della voce imprevisti del quadro economico dell’intervento in parola, per destinare il medesimo importo alla copertura del maggiore onere conseguente dell’affidamento della fornitura e posa del pre-triage di Bassano del Grappa, confermando e mantenendo invariati in tal modo i limiti e le assegnazioni disposte dalla DGRV n. 782/20;
- il contratto con l’appaltatore RTI Engie Servizi spa (capogruppo), per l’importo di €. 685.336,55.=, oltre IVA, è stato stipulato in data 22/07/2021 con appendice integrativa n. 217 al contratto principale n. 179/20;
- con verbale in data 14/06/2021, il Direttore dei lavori ha disposto la consegna dei lavori in via d’urgenza, stabilendo 126 giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione degli stessi, e fissando quindi il termine di ultimazione al 24/10/2021;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 1261 del 30/07/2021 è stata approvata, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016, la 1ª perizia suppletiva di variante dei lavori di che trattasi, dell’importo complessivo di €. 52.368,53.=, oltre IVA e quindi per il nuovo importo contrattuale di €. 737.705,08.=, di cui €. 16.800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso che ha comunque mantenuto invariato ad € 998.365,17 l’importo complessivo dell’intervento;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 1162 del 17/06/2022 è stata approvata la seconda perizia di variante dei lavori, dell’importo complessivo di €. 61.378,64, di cui €. 55.798,76.= per lavori ed €. 5.579,88.= per somme in amministrazione, per il nuovo importo contrattuale di €. 793.503,84.=, che ha comunque mantenuto invariato ad €. 998.365,17 l’importo complessivo dell’intervento.

Visto che con verbale in data 10/08/2022, il Direttore dei lavori ha certificato la regolare esecuzione ed ultimazione dei lavori entro il 06/08/2022;

Considerato che:

- in data 23/09/2022, il Direttore dei lavori ha redatto la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, firmato senza riserve dall’appaltatore RTI Engie Servizi spa (capogruppo), che certifica in €. 793.503,84.=, oltre IVA, l’importo dei lavori regolarmente eseguiti;
- il quadro economico finale, a seguito dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione, risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO					
	PROGETTO E AFFIDAMENTO	AGG. A SEGUITO PROVVEDIM. N. 960/21	IMPORTO DOPO 1a PERIZIA DI VARIANTE	IMPORTO DOPO 2a PERIZIA DI VARIANTE	IMPORTO FINALE A CONSUNTIVO
A - TOTALE LAVORI	685.336,55	685.336,55	737.705,08	793.503,84	793.503,84
B - SOMME IN AMMINISTRAZIONE					
B.2 - IMPREVISTI + ARROTONDAMENTO	190.351,82	167.216,99	109.611,61	48.232,97	—
B.3 - PROGETTAZIONE	49.490,84	49.490,84	49.490,84	49.490,84	49.490,84
B.4 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - ART. N. 113 - DL. 50/16	16.899,15	16.899,15	16.899,15	16.899,15	7.855,69
B.5 - IVA 10% SU LAVORI	68.533,66	68.533,66	73.770,51	79.350,38	79.350,38
B.6 - IVA 22% SU PROGETTAZIONE	10.887,98	10.887,98	10.887,98	10.887,98	10.887,98
B - TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE	336.163,45	313.028,62	260.660,09	204.861,33	147.584,89
TOTALE A + B	1.021.500,00	998.365,17	998.365,17	998.365,17	941.088,73

Premesso quanto sopra, il Direttore dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali propone:

- di approvare il certificato di regolare esecuzione in atti, emesso dal Direttore dei lavori e firmato senza riserve dall'appaltatore RTI Engie Servizi spa (capogruppo) in data 23/09/2022, dal quale si desume che l'intervento di "Ristrutturazione dei posti letto dell'ospedale di Bassano del Grappa per potenziamento degli impianti aeraulici e gas medicali" è stato regolarmente eseguito per un importo complessivo di € 793.503,86, oltre all'IVA, e nulla osta alla liquidazione del credito a saldo di €. 447.061,87.= oltre all'IVA;
- di approvare la spesa complessiva dell'intervento in oggetto per l'importo di € 941.088,73 come risulta dal quadro economico finale a consuntivo riportato nelle premesse;
- di dare atto che, conseguentemente all'approvazione del certificato di regolare esecuzione del citato intervento, l'importo di €. 7.855,69, quale "Fondo risorse finanziarie per funzioni tecniche", di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/16, al netto delle seguenti prestazioni svolte da personale dirigente o non necessarie:
 - attività del RUP;
 - predisposizione e controllo procedure di gara;
 - collaudo statico;

potrà essere corrisposto al personale dell'area comparto, secondo i criteri di cui al regolamento aziendale, adottato con provvedimento del Direttore Generale n. 1821 del 29/10/2021, come da scheda n. 1 del 2022;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento.

Dato atto che il Responsabile dell'UO competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare.

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione in atti, emesso dal Direttore dei lavori e firmato senza riserve dall'appaltatore RTI Engie Servizi spa (capogruppo) in data 23/09/2022, dal quale si desume che l'intervento di "Ristrutturazione dei posti letto dell'ospedale di Bassano del Grappa per potenziamento degli impianti aeraulici e gas medicali" è stato regolarmente eseguito per l'importo complessivo di € 793.503,86, oltre all'IVA, e nulla osta alla liquidazione del credito a saldo di €. 447.061,87.= oltre all'IVA;
2. di approvare la spesa complessiva dell'intervento in oggetto per l'importo di € 941.088,73 come risulta dal quadro economico finale a consuntivo:

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO	
	IMPORTO FINALE A CONSUNTIVO
A - TOTALE LAVORI	793.503,84
B - SOMME IN AMMINISTRAZIONE	
B.2 - IMPREVISTI + ARROTONDAMENTO	—
B.3 - PROGETTAZIONE	49.490,84
B.4 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - ART. N. 113 - DL. 50/16	7.855,69
B.5 - IVA 10% SU LAVORI	79.350,38
B.6 - IVA 22% SU PROGETTAZIONE	10.887,98
B - TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE	147.584,89
TOTALE A + B	941.088,73

3. di dare atto che, conseguentemente all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento in oggetto, l'importo di €. 7.855,69, quale "Fondo risorse finanziarie per funzioni tecniche", di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/16, al netto delle seguenti prestazioni svolte da personale dirigente o non necessarie:

- attività del RUP;
- predisposizione e controllo procedure di gara;
- collaudo statico;

potrà essere corrisposto al personale dell'area comparto, secondo i criteri di cui al regolamento aziendale, adottato con provvedimento del Direttore Generale n. 1821 del 29/10/2021, come da scheda n. 1 del 2022;

4. di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento in oggetto, pari ad €. 941.088,73.= IVA compresa, di cui €. 933.233,04.= per i lavori di "Ristrutturazione degli impianti aeraulici e gas medicali presso l'ospedale di Bassano del Grappa ed €. 7.855,69.=, quale "Fondo incentivazioni tecniche", di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/16 (giusta scheda n. 1/2022) trova copertura nel Piano Investimenti 2022, al conto AAA540B01 "Edifici strumentali in corso" alla voce 507 EDI_2022_17 "Interventi urgenti in materia di salute per la riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza da COVID-19", finanziato con DGRV n. 782/20 e D.L. 34/20;

5. di incaricare l'UO proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e della L. 190/12;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 27/07/2022.