

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 923 DEL 17/05/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: PNRR – MISSIONE 6 – PUNTO 1.1 – LAVORI RELATIVI ALLA
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL DISTRETTO SANITARIO DI ARSIERO AD
USO CASA DELLA COMUNITÀ”. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL’AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC SERVIZI TECNICHE PATRIMONIALI
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 869/24

Il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Daniele Panizzo

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con DGRV n. 287 del 21/03/2023, nell'ambito del piano regionale di attuazione del PNRR per la Missione 6 Salute, la Regione Veneto, quale soggetto attuatore, ha approvato gli interventi e autorizzato i relativi investimenti che l'Azienda ULSS7 Pedemontana – in qualità di soggetto attuatore delegato – è incaricata di avviare e realizzare; tra questi investimenti la citata DGRV indica la Casa della Comunità di Arsiero, per la quale sono stati stanziati i seguenti importi:

Oggetto	CUP	Fonte del finanziamento	Importo finanziato	Riferimento
Casa della Comunità di Arsiero	H24E21002170006	PNRR - Missione 6 Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	€ 40.450,00	DGRV 287 21/03/2023

- l'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, in collaborazione con la Direzione dei Servizi Socio-Sanitari, ha approfondito la definizione del quadro esigenziale, in coerenza con le finalità e le caratteristiche funzionali e tecniche indicate dal PNRR per gli interventi in oggetto, tenendo conto delle specificità e l'attuale configurazione del Distretto di Arsiero, definendo la necessità di provvedere all'esecuzione di una manutenzione straordinaria di parte di esso e individuando le idonee procedure da attivare per la realizzazione dell'intervento;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 462 del 17/03/2023 è stato adottato il "Programma triennale 2023 - 2025 ed elenco annuale 2023, relativo ai lavori pubblici di competenza regionale", in cui è ricompreso il seguente intervento (PNRR):
 - "Ristrutturazione fabbricato del Distretto Sanitario di Arsiero per creazione Casa della Comunità", per un importo complessivo previsto di quadro economico pari ad € 40.450,00;
- in data 28 settembre 2022 l'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali ha redatto, ai sensi degli artt. 23 comma 3 e 216 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e degli artt. 33 ss. del DPR 207/2010, il progetto esecutivo per i lavori relativi alla manutenzione straordinaria presso il Distretto di Arsiero ad uso Casa della Comunità, sulla quale la stessa UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali ha avviato la verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 1941 del 14.10.2022 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo relativo agli interventi in oggetto. La documentazione progettuale predisposta allo scopo prevede l'importo totale complessivo di €. 40.450,00 IVA compresa, come risulta dal quadro economico riepilogativo allegato quale parte integrante e sostanziale della sopra citata deliberazione;

Dato atto che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 579 del 31.03.2023:
 - è stato approvato il progetto esecutivo inerente ai lavori relativi alla "Manutenzione straordinaria presso il Distretto Sanitario di Arsiero ad uso Casa della comunità" redatto dall'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali in data 20/03/2023, di cui all'elenco elaborati allegato quale parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione, per l'importo totale complessivo di €. 40.450,00 IVA compresa, di cui € 29.000,00 per lavori (di cui €. 28.000,00 soggetti a ribasso d'asta ed € 1.000,00 per oneri per la sicurezza), ed € 11.450,00 per somme in amministrazione, come risultante dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		IMPORTO DI PROGETTO
A.	LAVORI	
	Manutenzione straordinaria CDC Arsiero	28.000,00 €
	Oneri per la sicurezza	1.000,00 €
	TOTALE LAVORI	29.000,00 €
B.	SOMME IN AMMINISTRAZIONE	
	IVA 22% su lavori	7.062,21 €
	IVA 22% su spese tecniche	114,40 €
	Prog. Art. 113 del D.Lgs. 50/2016	652,42 €
	Spese accertamenti, verifiche tecniche, collaudo	500,00 €
	Contributo previdenziale su spese accertamenti, verifiche tecniche, collaudo	20,00 €
	Imprevisti	3.100,97 €
	TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE	11.450,00 €
	TOTALE COMPLESSIVO	40.450,00 €

- è stata affidata l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento suddetto, tramite adesione all'Accordo Quadro stipulato tra Azienda Zero e AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons. di Ravenna, individuato quale affidatario, relativamente al Lotto di riferimento 4 – Area Territoriale 4.2, con Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 782 del 29.11.2022, mediante emissione di un Ordine di Attivazione per un importo dei lavori pari ad € 23.999,64 oltre ad € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e al netto dell'IVA 22% (determinato applicando il ribasso unico percentuale offerto pari al 14,287% all'importo dei lavori a base d'asta pari a € 28.000,00 oltre a € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e al netto dell'IVA 22%);
- successivamente è stato emesso il relativo Ordine di Attivazione n. G1-4.2-DSAr-CDC04 del 16.06.2023 nei confronti di AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons.; il relativo contratto applicativo è stato stipulato in data 27.07.2023 rep. n. 310.2023;
- con verbale di consegna dei lavori datato 01.12.2023, sottoscritto tra l'Azienda ULSS 7 Pedemontana e Ar.Co. Lavori Soc.Coop.Cons., è stata disposta a far data dal 04.12.1023, la consegna dei lavori della Casa della Comunità di Arsiero che dovevano essere conclusi in 26 giorni naturali e consecutivi e quindi entro il 29.12.2023;

Visto che con verbale in data 28.12.2023, il Direttore dei lavori ha certificato che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno stesso e quindi entro il termine utile previsto contrattualmente;

Considerato che:

- in data 24.04.2024, il Direttore dei lavori ha redatto la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, firmato senza riserve dalla ditta AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons. di Ravenna, che certifica in € 26.653,83, oltre IVA, l'importo dei lavori regolarmente eseguiti, di cui € 133,27 oltre IVA, per la rata di saldo, dal quale risulta una maggiore spesa rispetto all'importo oggetto di affidamento, pari ad € 1.654,19 oltre IVA, dovuta all'applicazione della revisione prezzi ai sensi dell'art.26 comma 6 ter del D.L.50/2022;
- il quadro economico finale dell'intervento, conseguente all'approvazione del certificato di regolare esecuzione, risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO		Q.E. DI PROGETTO	Q.E. DI AFFIDAMENTO	Q.E. A CONSUNTIVO
A.	LAVORI			
	Manutenzione straordinaria CDC Arsiero	28.000,00 €	23.999,64 €	23.999,64 €
	Revisione Prezzi art.26 c.6 ter del D.L.50/2022	-	-	1.654,19 €
	Oneri per la sicurezza	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	TOTALE LAVORI	29.000,00 €	24.999,64 €	26.653,83 €
	SOMME IN AMMINISTRAZIONE			
	IVA 22% su lavori e Imprevisti e Ribasso di gara del -14,287%	7.062,21 €	7.114,49 €	5.863,84 €
	IVA 22% su spese tecniche	114,40 €	114,40 €	-
	Prog. Art. 113 del D.Lgs. 50/2016	652,42 €	362,50 €	251,20 €
	Spese accertamenti, verifiche tecniche, collaudo	500,00 €	500,00 €	-
	Contributo previdenziale su spese accertamenti, verifiche tecniche, collaudo	20,00 €	20,00 €	-
	Imprevisti e Ribasso di gara del -14,287%	3.100,97 €	7.338,97 €	-
	TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE	11.450,00 €	15.450,36 €	6.115,04 €
	TOTALE COMPLESSIVO	40.450,00 €	40.450,00 €	32.768,87 €

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali propone, pertanto, di:

- approvare il certificato di regolare esecuzione, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato 01), emesso dal Direttore dei lavori e firmato senza riserve dall'appaltatore ditta AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons. di Ravenna in data 24.04.2024, dal quale si desume che l'intervento di "Manutenzione straordinaria presso il Distretto Sanitario di Arsiero ad uso casa della Comunità" è stato regolarmente eseguito per un importo complessivo di € 26.653,83 oltre IVA, e nulla osta alla liquidazione del credito a saldo di € 133,27, oltre IVA;
- approvare la spesa a consuntivo dell'intervento per l'importo complessivo di € 32.768,87, di cui € 26.653,83 per lavori ed € 6.115,04 per somme in amministrazione, come da quadro economico finale di cui alle premesse;
- demandare all'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali le relative procedure di competenza;
- dare atto che, conseguentemente all'approvazione del certificato di regolare esecuzione del citato intervento, il "Fondo incentivi per funzioni tecniche" di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/16 viene valorizzato nell'importo € 251,20, costituito da:
 - € 87,00 quale quota Centrale di Committenza Regionale;
 - € 55,10 quale quota aziendale per progetti d'innovazione;
 - € 109,10 quale quota da ripartire tra i dipendenti al netto delle funzioni tecniche di RUP di predisposizione e controllo procedure di gara e di collaudo, svolte da personale dirigente o non eseguite, che sarà corrisposta al personale dell'area comparto secondo i criteri di cui al regolamento aziendale adottato con provvedimento del Direttore Generale n. 1821 del 29/10/2021;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento.

Dato atto che il Responsabile dell'UO competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare.

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget.

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza:

DELIBERA

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato 01), emesso dal Direttore dei lavori e firmato senza riserve dall'appaltatore ditta AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons. di Ravenna in data 24.04.2024, dal quale si desume che l'intervento di "Manutenzione straordinaria presso il Distretto Sanitario di Arsiero ad uso Casa della Comunità" è stato regolarmente eseguito per un importo complessivo di € 26.653,83 oltre IVA, e nulla osta alla liquidazione del credito a saldo di € 133,27, oltre IVA;
2. di approvare la spesa a consuntivo dell'intervento per l'importo complessivo di € 32.768,87, di cui € 26.653,83 per lavori ed € 6.115,04 per somme in amministrazione, come da quadro economico finale di cui alle premesse;
3. di demandare all'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali le relative procedure di competenza;
4. di dare atto che, conseguentemente all'approvazione del certificato di regolare esecuzione del citato intervento, il "Fondo incentivi per funzioni tecniche" di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/16 viene valorizzato nell'importo € 251,20, costituito da:
 - € 87,00 quale quota Centrale di Committenza Regionale;
 - € 55,10 quale quota aziendale per progetti d'innovazione;
 - € 109,10 quale quota da ripartire tra i dipendenti al netto delle funzioni tecniche di RUP di predisposizione e controllo procedure di gara e di collaudo, svolte da personale dirigente o non eseguite, che sarà corrisposta al personale dell'area comparto secondo i criteri di cui al regolamento aziendale adottato con provvedimento del Direttore Generale n. 1821 del 29/10/2021;
5. di incaricare l'UO proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e della L. 190/12;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 27/07/2022.



COMMESSA:	101_2022_13
PROGETTO	PNRR MISSIONE 6 INVESTIMENTO 1.2 "CASA DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA" – CASA DELLA COMUNITA' DI ARSIERO (VI)
ACCORDO QUADRO:	PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI VOLTI ALL'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG2 – OS3 – OS4 –OS21 – OS28 – OS30) O ALL' AFFIDAMENTO CONGIUNTO DI PROGETTAZIONE E LAVORI (APPALTO INTEGRATO) (E.08 – E.10 – S.03 – IA.01 – IA.02 – IA.03) PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 SALUTE E DEL PIANO PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) PER LE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA REGIONE DEL VENETO E PER L'I.R.C.S.S. IOV
LOTTO	Lotto 4 – Area territoriale 4.2
LAVORI DI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL DISTRETTO SANITARIO DI ARSIERO AD USO CASA DELLA COMUNITÀ
AGGIUDICATARIO	AR.CO. LAVORI S.C.C. - via Argirocastro 15, Ravenna
C.I.G. (derivato)/ C.U.P.	9749820DFA / H24E21002170006
AGGIUDICAZIONE AQ	Delibera del Direttore Generale di Azienda Zero n. 782 del 29.11.2022
RIBASSO D'ASTA	14,287%
CONTRATTO AQ	Accordo quadro del 31.03.2023
ADESIONE AQ	Delibera del Direttore Generale dell'Aulss n.7 Pedemontana n.2389 del 16.12.2022
IMPORTO CONTRATTO ATTUATIVO	€ 24.999,64 oltre IVA e oneri di Legge.
CONTRATTO ATTUATIVO	n. 310.2023 del 27.07.2023
DURATA	26 giorni naturali e consecutivi

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto: il progetto è stato redatto dall'U.O.C. Servizi tecnici e Patrimoniali dell'U.L.S.S. nr. 7 Pedemontana ed approvato con delibera nr.579 del 31.03.2023 e prevedeva una spesa complessiva, di €. 40.450,00= IVA compresa come da seguente prospetto economico:



QUADRO ECONOMICO

(ai sensi dell'art. 22 D.P.R. n 207/2010)

A) IMPORTO LAVORI

A1.a Opere edili	(E.8)	€ 3.867,23
A1.b Impianti idrici, sanitari, antincendio	(IA.01)	€ 3.399,30
A1.c Impianti meccanici	(IA.02)	€ 15.351,43
A1.d Impianti elettrici	(IA.04)	€ 5.382,04
A.1 TOTALE		€ 28.000,00
A.2 ONERI PER LA SICUREZZA		€ 1.000,00

TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 29.000,00
------------------------------	--------------------

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 Imprevisti	€ 3.100,97
B.3 Arredi e attrezzature	€ 0,00
B.5 Progettazione, DL, Collaudo, Verifiche	€ 520,00
B.5.a Progettazione	€ 0,00
(prog. di fatt. tecnica ed economica, prestazioni accessorie, coord. della sicur. in fase prog.)	€ 0,00
(progettazione definitiva, prestazioni accessorie)	€ 0,00
(progettazione esecutiva, prestazioni accessorie)	€ 0,00
B.5.b Supporto al RUP	€ 0,00
B.5.c Verifica del progetto	€ 0,00
B.5.d Spese per acc.di lab. e verifiche tec., collaudo tec. amm., collaudo statico ed altri ev. collaudi	€ 500,00
B.5.e Direzione lavori, misure e contabilità e coord. della sicur. in fase esecutiva	€ 0,00
B.5.f Contributo previdenziale 4% su spese tecniche (B.5.a,B.5.b, B.5.c,B.5.d, B.5.e)	€ 20,00
B.6 Accantonamenti	€ 652,42
B.6.a Incentivo per le funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.)	€ 652,42
B.8.b Polizze rischio professionali personale interno per progettazione	€ 0,00
B.8.c Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	€ 0,00
B.8.d Spese per pubblicità e notifiche	€ 0,00
B.8 IVA	€ 7.176,61
B.8.a Iva su lavori e imprevisti (22%)	€ 7.062,21
B.8.b Iva su attrezzature, arredi e forniture (22%)	€ 0,00
B.8.d Iva su spese tecniche (22%)	€ 114,40

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 11.450,00
------------------------------------	--------------------

C) RIEPILOGO

- Somme a base d'appalto	€ 29.000,00
- Somme a disposizione	€ 11.450,00

TOTALE COMPLESSIVO	€ 40.450,00
---------------------------	--------------------



Descrizione dei lavori: i lavori eseguiti di cui alla presente relazione consistono prevalentemente in interventi di tipo impiantistico e sono assimilabili ad una manutenzione straordinaria. Le opere eseguite hanno compreso l'installazione dei nuovi condizionatori funzionanti in pompa di calore, l'installazione delle necessarie tubazioni del gas refrigerante, il collegamento elettrico delle macchine e le relative assistenze murarie. Sono stati eseguiti interventi di ritocco e tinteggiatura di alcuni locali della struttura.

Aggiudicazione: Con Delibera del Direttore Generale di Azienda Zero n. 782 del 29.11.2022 è stato attivato un Accordo Quadro per il Lotto 4, Area territoriale 4.2 a cui ha fatto seguito l'adesione dell'Aulss n.7 Pedemontana mediante Delibera del Direttore Generale n. 578 del 31.03.2023, i lavori risultano assegnati alla ditta AR.CO. LAVORI S.C.C. - via Argirocastro 15, Ravenna per l'importo pari a Euro € 24.999,64 (con un ribasso percentuale pari al 14,287% sull'importo a base di gara) più IVA 22%.

Ditta aggiudicataria: AR.CO. LAVORI S.C.C. - via Argirocastro 15, Ravenna.

Contratto: n.310-2023 in data 27.07.2023 per l'importo di € 24.999,64 più IVA 22%;

Verbali nuovi prezzi: non sono stati concordati nuovi prezzi.

Consegna dei lavori: i lavori sono stati consegnati con verbale del 01.12.2023 con inizio stabilito in data 04.12.2023.

Tempo stabilito per l'esecuzione: i lavori dovevano essere eseguiti in 26 giorni consecutivi.

Sospensione e ripresa dei lavori: non sono state disposte sospensioni o riprese dei i lavori.

Scadenza definitiva: il termine ultimo dei lavori era fissato il 29.12.2023.

Ultimazione dei lavori: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 28.12.2023 quindi entro il termine utile.

Danni di forza maggiore: durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti in conformità con le norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione lavori.

Variazioni apportate: non sono state apportate variazioni rispetto al progetto approvato.

Revisione prezzi e compensazione: è stata applicata la revisione prezzi, ai sensi dell'art.26 comma 6 ter del D.L. 50/2022, utilizzando il prezzario della Regione Veneto 2023 che ha comportato una maggiore spesa pari ad € 1.654,19 più iva.

Certificati di acconto: durante il corso dei lavori non sono stati emessi certificati di acconto.

Stato Finale: in data 26/01/2024 è stato redatto lo stato finale dei lavori per l'importo complessivo di € 24.999,64.

Riserve della ditta: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

Infortuni in corso di lavoro: durante il lavoro non è avvenuto nessun infortunio.

Assicurazione degli operai: l'Impresa ha assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa all'INAIL di Ravenna n.4058420/55 PAT11806435 continuativa.

Assicurazioni sociali e regolarità contributiva: è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva dagli Enti



Assicurativi e Previdenziali per la verifica dell'Impresa Appaltatrice dei lavori di cui trattasi ottenendo l'attestazione della regolarità della ditta che ha eseguito i lavori.

Cessione di credito: per i lavori in questione la ditta assuntrice dei lavori non ha effettuato la cessione dei suoi crediti.

Direzione lavori: i lavori sono stati diretti dal p.i. Briata Cristiano dell'U.O.C. Servizi tecnici e Patrimoniali Dell'ULSS n.7.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 26 gennaio 2024 è intervenuto il signor Casadei Baldelli Franco per la ditta appaltatrice AR.CO. LAVORI S.C.C., P.IVA 01468160393, con la scorta degli elaborati di progetto e degli atti contabili sono stati ispezionati i lavori eseguiti constatando che essi sono stati realizzati a regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali e corrispondenti a quelli previsti.

Sono state eseguite delle verifiche sulle quantità delle opere realizzate, riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei lavori considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni salvo le variazioni rientranti nella facoltà discrezionale dalla direzione dei lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare dai riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che sono stati applicati i prezzi previsti dal contratto;
- che è stata applicata la revisione prezzi ai sensi dell'art.26 comma 6 ter del D.L. 50/2022;
- che durante il corso dei lavori la ditta ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli Operai contro gli infortuni sul lavoro e a tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- che la ditta ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla direzione lavori durante il corso di essi;
- che la ditta ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopradescritti eseguiti dalla ditta AR.CO. LAVORI S.C.C. - via Argirocastro 15, Ravenna sono regolarmente eseguiti e liquida il credito della Impresa come segue:



Ammontare del conto finale €. 24.999,64 =

Ammontare della Revisione prezzi €. 1.654,19 =

A dedurre certificati pagamento emessi €. 26.520,56 =

RESTA IL CREDITO LIQUIDO DELLA DITTA €. 133,27 =

(diconsi Euro centotrentatre/27) delle quali si propone il pagamento alla ditta suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Bassano del Grappa, lì 24 aprile 2024

L'Aggiudicatario

AR.CO. LAVORI S.C.C

Casadei Baldelli Franco


 CASADEI
 BALDELLI
 FRANCO
 03.05.2024
 08:37:15
 GMT+01:00

La Ditta Esecutrice

S.M. Service srl

Andrea Spolaore


 SPOLAORE
 ANDREA
 03.05.2024
 07:08:02
 GMT+00:00

Il Direttore dei Lavori

AULSS 7 Pedemontana

Briata pi Cristiano


 Cristiano
 Briata
 02.05.2024
 12:20:30
 GMT+01:00

VISTO: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

AULSS 7 Pedemontana

Ing. Daniele Panizzo


 Daniele
 Panizzo
 06.05.2024
 08:49:20
 GMT+01:00