

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 783 DEL 29/04/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: LAVORI PROPEDEUTICI DI NATURA EDILE ED IMPIANTISTICA PER L'INSTALLAZIONE DELLA NUOVA RISONANZA MAGNETICA 3T DELL'OSPEDALE ALTO VICENTINO DI SANTORSO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO DI SPESA FINALE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC SERVIZI TECNICHE PATRIMONIALI
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 804/24

Il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Daniele Panizzo

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 258 del 14.02.2023 è stato disposto di aderire all'Accordo Quadro aggiudicato da CONSIP S.p.A. per la fornitura di tomografi a risonanza magnetica, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le pubbliche amministrazioni (RM) 2 per la seguente configurazione: Lotto 2: Ditta Siemens Healthcare S.r.l. di Milano - Tomografo a Risonanza Magnetica da 3 Tesla, mod. MAGNETOM Vida;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 621 del 07.04.2023 è stato approvato lo studio di Prefattibilità, redatto dall'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, relativo ai lavori di natura edile ed impiantistica necessari all'adeguamento dei locali presso l'UOC Radiologia del P.O. di Santorso, nei quali installare la nuova apparecchiatura, per l'importo di €. 695.000,00 di cui €. 495.000,00 per lavori ed €. 200.000,00 per somme in amministrazione, CUP H92C23000090002;
- con la medesima deliberazione n. 621 del 07.04.2023 è stata affidata al Concessionario Summano Sanità S.p.a., già concessionario nel contratto rep. 61702 del 12.11.2007, la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, la progettazione definitiva/esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativamente alla realizzazione dei lavori di natura edile ed impiantistica in questione, da redigersi sulla base del sopracitato studio di prefattibilità e dell'offerta presentata dal medesimo Concessionario prot. 255 del 29/03/2023 registrata al protocollo Aziendale in data 29.03.2023 prot. 27857, per l'importo pari ad € 39.344,13 oltre oneri ed IVA 22%;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 939 del 01.06.2023 :
 - è stato approvato lo Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica redatto dal Concessionario Summano Sanità spa di Santorso e trasmesso con nota prot 379_2023 del 30.05.2023, registrato al protocollo Aziendale in data 30.05.2023 prot. 46391, relativo ai lavori di adeguamento dei locali in questione, per l'importo complessivo di €. 865.000,00 di cui €. 602.311,53 per lavori ed €. 262.688,47 per somme in amministrazione, come da quadro economico rimodulato ed aggiornato, sotto riportato;
 - è stato aggiornato l'importo di affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, della progettazione definitiva/esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi alla realizzazione dei lavori in questione, già affidato al Concessionario Summano Sanità S.p.a. con deliberazione n. 621 del 07.04.2023, per complessivi €. 38.211,37 oltre contributi previdenziali 4%, oltre IVA 22%;
 - è stata affidata a Summano Sanità S.p.a. di Santorso, Concessionario del contratto rep. 61702 del 12.11.2007, ai sensi di quanto previsto dall'art 147 del D.Lgs. n. 163/2006 come peraltro confermato dall'art. 175 comma 1 lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016 la realizzazione dei lavori di che trattasi per l'importo di €. 525.546,34 oneri per la sicurezza compresi più IVA 22%; nonché i compiti di cui all'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, come previsto dall'art. 5 del contratto di concessione in essere, per l'importo di €. 55.667,57 oltre contributi previdenziali 4% per spese tecniche, oltre IVA 22%, come riepilogato nel seguente quadro economico:

PROSPETTO ECONOMICO			IMPORTO DI PROGETTO	sconto	IMPORTO DI AFFIDAMENTO
			Euro	%	Euro
A.		A - Lavori a misura, corpo, in economia			
	1.4	Lavori	590.501,50		
		TOTALE importo per l'esecuzione delle lavorazioni	590.501,50	13%	513.736,31
		Importo per attuazione piani sicurezza e coordinamento (non soggetti a ribasso)	11.810,03		11.810,03
	A	TOTALE COMPLESSIVO	602.311,53		525.546,34
B		B -Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	B.1	Imprevisti omnicomprensivi	4.797,19		4.719,87
	B.2	Spese tecniche – progettazione	40.222,49	5%	38.211,37
	B.3	Spese tecniche – direzione lavori	37.648,24	5%	35.765,83
	B.4	Spese tecniche – coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (CSE)	20.949,21	5%	19.901,74
	B.5	Contributi previdenziali (4%) su spese tecniche (B.2)	1.608,90		1.528,46
	B.6	Contributi previdenziali (4%) su spese tecniche (B.3+B.4)	2.343,90		2.226,70
		TOTALE SPESE TECNICHE (B.2+B.3+B.4+B.5+B.6)	102.772,74		97.634,10
	B.7	IVA su totale lavori (A) 22%	132.508,54		115.620,19
	B.8	IVA su totale spese tecniche (B.2+B.6) 22%	9.202,91		8.742,76
		IVA su totale spese tecniche (B.3+B.4+B.7) 22%	13.407,10		12.736,74
	B	TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE	262.688,47		239.453,66
		TOTALE COMPLESSIVO = Totale A + Totale B	865.000,00		765.000,00

- con deliberazione del Direttore Generale n. 1139 del 30.06.2023 :

- è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori per l'installazione della nuova risonanza magnetica presso l'Ospedale Alto Vicentino, redatto dal Concessionario Summano Sanità spa di Santorso, che conferma l'importo del quadro economico, dello Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica già approvato con deliberazione n. 939 del 01.06.2023, per l'importo complessivo di €. 865.000,00 di cui €. 602.311,53 per lavori ed €. 262.688,47 per somme in amministrazione, e di cui al quadro economico come soprariportato;
- con verbale in data 05.07.2023 il Direttore dei lavori ai sensi dell'art 5 comma 2 del DM 49/2018 ha disposto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Dlgs 50/2016, la consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto d'appalto, stabilendo n. 168 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione degli stessi e fissando quindi il termine di ultimazione al 19.12.2023;
- il contratto veniva stipulato in modalità elettronica in data 04.09.2023 rep 297;

Rilevato che:

- in corso di esecuzione il direttore dei lavori in data 04/09/2023 ha comunicato che in seguito all'esecuzione dei saggi su solaio di appoggio della nuova risonanza magnetica, previsti nel progetto esecutivo delle opere in oggetto, si è resa necessaria l'esecuzione di ulteriori prove strumentali per la verifica della capacità portante del solaio. L'intervento, da eseguirsi con speciali attrezzature, comportava un onere di spesa aggiuntivo rispetto alle somme autorizzate per la direzione lavori, pari ad € 2.000,00 al netto dello sconto d'appalto del 5%, oltre contributi previdenziali 4% e oltre IVA 22%, importo che poteva trovare copertura nelle somme a disposizione alla voce imprevisti indicate nel quadro economico di Progetto;
- stante l'urgenza e l'opportunità di completare i lavori con il cantiere in essere, il RUP autorizzava per le vie brevi quanto proposto dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

Visto che con certificato di avvenuta ultimazione dei lavori in data 19.12.2023 il Direttore dei lavori ha comunicato ed accertato la regolare ultimazione dei lavori nella medesima data e quindi entro il tempo utile previsto contrattualmente;

Considerato che:

- con nota prot 205 del 15.04.2024, registrata al protocollo in data 15.04.2024 prot. 35139 il Concessionario Summano Sanità ha trasmesso la dichiarazione di conformità degli impianti datata 11.12.2023, le dichiarazioni gabbia di Faraday e il report delle prove di carico;
- con nota prot 211 del 17.04.2024, registrata al protocollo in data 17.04.2024 prot. 36086 il Concessionario Summano Sanità ha trasmesso lo stato finale dei lavori e delle spese tecniche ed il registro sommario di contabilità dei lavori e delle spese tecniche a tutto il 19.12.2023, che certificano in € 525.546,34 di cui €. 513.736,31 per lavori ed €. 11.810,03 per oneri per la sicurezza, oltre IVA 22% l'importo dei lavori regolarmente eseguiti ed in €. 99.714,10, contributi previdenziali 4% compresi, oltre IVA 22% l'importo delle spese tecniche inerenti le attività di redazione della progettazione di fattibilità tecnica economica, progettazione definitiva/esecutiva, nonché le attività di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, effettuate e regolarmente eseguite dal medesimo Concessionario Summano Sanità;
- con nota registrata al protocollo 33980 del 10.04.2024 il Direttore dei lavori ha trasmesso la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione datato 19.03.2024, firmato senza riserve dal Concessionario Summano Sanità spa, che certifica in €. 525.546,34, oltre l'IVA 22% ed in €. 99.714,10 contributi previdenziali 4% compresi oltre IVA 22% l'importo dei lavori e delle spese tecniche regolarmente eseguiti;
- il quadro economico di spesa finale dell'intervento, conseguente all'approvazione del certificato di regolare esecuzione, risulta essere il seguente:

PROSPETTO ECONOMICO			IMPORTO DI PROGETTO	sconto	IMPORTO DI AFFIDAMENTO	IMPORTO A CONSUNTIVO
			Euro	%	Euro	Euro
A.		A - Lavori a misura, corpo, in economia				
	1.4	Lavori	590.501,50			
		TOTALE importo per l'esecuzione delle lavorazioni	590.501,50	13%	513.736,31	513.736,31
		Importo per attuazione piani sicurezza e coordinamento (non soggetti a ribasso)	11.810,03		11.810,03	11.810,03
	A	TOTALE COMPLESSIVO	602.311,53		525.546,34	525.546,34
B.		B -Somme a disposizione dell'Amministrazione				
	B.1	Imprevisti onnicomprensivi	4.797,19		4.719,87	
	B.2	Spese tecniche – progettazione	40.222,49	5%	38.211,37	38.211,37
	B.3	Spese tecniche – direzione lavori	37.648,24	5%	35.765,83	37.765,83
	B.4	Spese tecniche – coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (CSE)	20.949,21	5%	19.901,75	19.901,75
	B.5	Contributi previdenziali (4%) su spese tecniche (B.2)	1.608,90		1.528,45	1.528,45
	B.6	Contributi previdenziali (4%) su spese tecniche (B.3+B.4)	2.343,90		2.226,70	2.306,70
		TOTALE SPESE TECNICHE (B.2+B.3+B.4+B.5+B.6)	102.772,74		97.634,09	99.714,10
	B.7	IVA su totale lavori (A) 22%	132.508,54		115.620,19	115.620,19
	B.8	IVA su totale spese tecniche (B.2+B.6) 22%	9.202,91		8.742,76	8.742,76
	B.9	IVA su totale spese tecniche (B.3+B.4+B.7) 22%	13.407,10		12.736,74	13.194,34
		TOTALE IVA (B.7+B.8+B.9)	155.118,55		137.099,69	137.557,29
	B	TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE	262.688,47		239.530,97	237.271,39
		TOTALE COMPLESSIVO = Totale A + Totale B	865.000,00		765.077,31	762.817,73

Dato atto che alla data del presente atto risultano già emessi i seguenti pagamenti:

- certificato di pagamento n° 1 relativo ai lavori pari a €. 84.459,71
- certificato di pagamento n° 2 relativo ai lavori pari a €. 340.194,77

- certificato di pagamento n.1 spese tecniche (progettazione, ddll e cse) €. 49.002,91
- certificato di pagamento n. 2 spese tecniche (progettazione, ddll, cse) € 48.894,36

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali propone, pertanto, di:

- approvare il conto finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione datato 19.03.2024, in atti all'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, emesso dal Direttore dei lavori e firmato senza riserve dal Concessionario Summano Sanità di Santorso, dal quale si desume che i lavori di natura edile ed impiantistica per l'installazione della nuova risonanza magnetica 3T dell'Ospedale Alto Vicentino di Santorso sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di € 525.546,34 oltre IVA 22%, e nulla osta alla liquidazione del credito a saldo di € 100.891,86 oltre IVA 22%;
- prendere atto delle attività tecniche effettuate e regolarmente eseguite dal Concessionario Summano Sanità spa, inerenti la redazione della progettazione di fattibilità tecnica economica, la progettazione definitiva/esecutiva, nonché le attività di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, per l'importo complessivo di €. 99.714,10, contributi previdenziali 4% compresi, oltre IVA 22% e nulla osta alla liquidazione del credito a saldo delle citate competenze tecniche di €. 3.816,82 contributi previdenziali 4% compresi ed IVA 22% esclusa;
- approvare la spesa a consuntivo dell'intervento per l'importo complessivo di € 762.817,73, di cui €. 525.546,34 per lavori, €. 99.714,10 per spese tecniche ed € 137.557,29 per somme in amministrazione, come da quadro economico di spesa finale di cui alle premesse;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento.

Dato atto che il Responsabile dell'UO competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare.

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget.

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare il conto finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione datato 19.03.2024, in atti all'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, emesso dal Direttore dei lavori e firmato senza riserve dal Concessionario Summano Sanità di Santorso, dal quale si desume che i lavori di natura edile ed impiantistica per l'installazione della nuova risonanza magnetica 3T dell'Ospedale Alto Vicentino di Santorso sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di € 525.546,34 oltre IVA 22%, e nulla osta alla liquidazione del credito a saldo di € 100.891,86 oltre IVA 22%;
2. di prendere atto delle attività tecniche effettuate e regolarmente eseguite dal Concessionario Summano Sanità spa, inerenti la redazione della progettazione di fattibilità tecnica economica, la progettazione definitiva/esecutiva, nonché le attività di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, per l'importo complessivo di €. 99.714,10, contributi previdenziali 4% compresi, oltre IVA 22% e nulla osta alla liquidazione del credito a saldo delle citate competenze tecniche di €. 3.816,82 contributi previdenziali 4% compresi ed IVA 22% esclusa;
3. di approvare la spesa a consuntivo dell'intervento per l'importo complessivo di € 762.817,73, di cui €. 525.546,34 per lavori, €. 99.714,10 per spese tecniche ed € 137.557,29 per somme in amministrazione, come da quadro economico di spesa finale di cui alle premesse;
4. di precisare che la spesa complessiva di € 762.817,73 IVA compresa, relativa al presente provvedimento, trova copertura in fase di aggiornamento trimestrale del Piano Investimenti 2024,

commessa 101_2023_1 conto AAA540B01 finanziata con “Budget Aziendale Investimenti anno 2023;

5. di incaricare l'UO proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013 e della L. 190/2012;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 27/07/2022.