

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1470 DEL 02/08/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DELL'OSPEDALE DI BASSANO DEL GRAPPA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO FINALE DELL'INTERVENTO.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC SERVIZI TECNICHE PATRIMONIALI
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 1468/24

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to. Daniele Panizzo

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali riferisce quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 1008 in data 16/06/2023 è stato determinato di:
 - approvare il progetto esecutivo dei “Lavori di riqualificazione degli impianti elevatori n. 2 e n. 3 e di sostituzione del quadro generale elevatori dal n. 1 al n. 11 dell'ospedale di Bassano del Grappa (VI)”, per l'importo di € 180.000,00, di cui € 144.876,97 per lavori ed € 35.123,03 per somme in amministrazione;
 - aggiudicare l'esecuzione di detti lavori all'operatore economico Marrocco Elevators Srl di Roma, con il ribasso del 9,2% sull'importo posto a base d'asta e quindi per l'importo contrattuale di € 131.608,93, di cui € 659,12 per oneri per la sicurezza, oltre all'IVA, giusto contratto Reg. Int. n. 322 del 28/09/2023;
- con verbale in data 19/09/2023, il Direttore dei lavori ha disposto la consegna dei lavori con decorrenza del termine contrattuale per l'esecuzione di 90 gg. a partire dalla data del 12/09/2023, fissando quindi l'ultimazione in data 10/12/2023, in seguito prorogata al 31/01/2024;

Visto che con verbale in data 31/01/2024, il Direttore dei lavori ha certificato la regolare esecuzione e l'ultimazione dei lavori in pari data, quindi entro il termine utile per l'esecuzione;

Considerato che:

- in data 27/06/2024 il Direttore dei lavori ha redatto la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, firmato senza riserve dall'appaltatore Marrocco Elevators Srl, che certifica in € 131.608,93, oltre IVA, l'importo dei lavori regolarmente eseguiti, di cui € 658,05, oltre IVA, per la rata a saldo;
- il quadro economico finale, a seguito dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione, risulta essere il seguente:

	Q.E. DI PROGETTO	Q.E. DI AFFIDAMENTO	Q.E. FINALE A CONSUNTIVO
LAVORI			
Lavori	€ 144 217,85	€ 130 949,81	€ 130 949,81
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 659,12	€ 659,12	€ 659,12
Totale lavori	€ 144 876,97	€ 131 608,93	€ 131 608,93
SOMME IN AMMINISTRAZIONE			
IVA 22% su lavori	€ 31 872,93	€ 28 953,97	€ 28 953,97
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 2 897,54	€ 2 897,54	€ 2 422,35
Imprevisti	€ 352,56	€ 352,56	€ -
Ribasso di gara	€ -	€ 16 187,00	€ -
Totale somme in amministrazione	€ 35 123,03	€ 48 391,07	€ 31 376,32
TOTALE GENERALE	€ 180 000,00	€ 180 000,00	€ 162 985,25

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali propone, pertanto, di:

- approvare il certificato di regolare esecuzione dei “Lavori di riqualificazione degli impianti

elevatori n. 2 e n. 3 e di sostituzione del quadro generale elevatori dal n. 1 al n. 11 dell'ospedale di Bassano del Grappa (VI)", in atti all'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, emesso in data 27/06/2024 dal Direttore dei lavori e firmato senza riserve dall'appaltatore Marrocco Elevators Srl, dal quale si desume che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo di € 131.608,93, oltre IVA, e nulla osta alla liquidazione del credito a saldo di € 658,05, oltre IVA;

- dare atto che, conseguentemente all'approvazione del certificato di regolare esecuzione, il "Fondo incentivi per funzioni tecniche" di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 50/16 viene valorizzato nell'importo € 2.422,35, costituito da:
 - € 579,51 quale quota aziendale per progetti d'innovazione;
 - € 1.842,84 quale quota da ripartire tra i dipendenti al netto delle funzioni tecniche svolte da personale dirigente o non eseguite, che sarà corrisposta al personale dell'area comparto secondo i criteri di cui al regolamento aziendale adottato con provvedimento del Direttore Generale n. 1821 del 29/10/2021;
- approvare la spesa a consuntivo dell'intervento in oggetto per l'importo complessivo di € 162.985,25, di cui € 131.608,93 per lavori ed € 31.376,32 per somme in amministrazione, come risulta dal quadro economico finale riportato nelle premesse;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento.

Dato atto che il Responsabile dell'UO competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare.

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione dei "Lavori di riqualificazione degli impianti elevatori n. 2 e n. 3 e di sostituzione del quadro generale elevatori dal n. 1 al n. 11 dell'ospedale di Bassano del Grappa (VI)", in atti all'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, emesso in data 27/06/2024 dal Direttore dei lavori e firmato senza riserve dall'appaltatore Marrocco Elevators Srl, dal quale si desume che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo di € 131.608,93, oltre IVA, e nulla osta alla liquidazione del credito a saldo di € 658,05, oltre IVA;
2. di dare atto che, conseguentemente all'approvazione del certificato di regolare esecuzione, il "Fondo incentivi per funzioni tecniche" di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 50/16 viene valorizzato nell'importo € 2.422,35, costituito da:
 - € 579,51 quale quota aziendale per progetti d'innovazione;
 - € 1.842,84 quale quota da ripartire tra i dipendenti al netto delle funzioni tecniche svolte da personale dirigente o non eseguite, che sarà corrisposta al personale dell'area comparto secondo i criteri di cui al regolamento aziendale adottato con provvedimento del Direttore Generale n. 1821 del 29/10/2021;
3. di approvare la spesa a consuntivo dell'intervento in oggetto per l'importo complessivo di € 162.985,25, di cui € 131.608,93 per lavori ed € 31.376,32 per somme in amministrazione, come risulta dal quadro economico finale riportato nelle premesse;
4. di dare atto che la spesa complessiva dei lavori di che trattasi dell'importo di € 162.985,25, di cui

alla commessa 101_2022_31 “Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elevatori n. 2 e 3 presso l'ospedale di Bassano del Grappa”, è finanziata mediante budget aziendale investimenti c/capitale anno 2023;

5. di incaricare l'UO proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e della L. 190/12;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 27/07/2022.