

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2164 DEL 15/12/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI PROPEDEUTICI ALL'INSTALLAZIONE DEL MODULO DESTINATO A PRE-TRIAGE COVID-19 PER IL PRONTO SOCCORSO DELL'OSPEDALE DI BASSANO DEL GRAPPA. APPROVAZIONE CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO FINALE DELL'INTERVENTO.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC SERVIZI TECNICHE PATRIMONIALI
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 2233/23

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to. Daniele Panizzo

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali riferisce quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 2400 in data 31/12/2021 è stato determinato:
 - di approvare il progetto esecutivo relativo alla “Realizzazione di un edificio prefabbricato da destinarsi a pre-triage Covid-19 per il pronto soccorso dell'ospedale di Bassano del Grappa”, redatto in data 29/12/2021 dal progettista ing. Fattoruso del RTP F-Project Srl di Rovigo, che origina, per i lavori edili ed impiantistici propedeutici all'installazione della struttura, un quadro economico di progetto d'importo complessivo pari ad € 239.300,00, di cui € 181.661,73 per lavori ed € 57.638,27 per somme in amministrazione;
 - di dare atto che, con deliberazione del Commissario n. 1318 del 07/10/2020, le opere edili sono state affidate all'ATI Impredil Srl (capogruppo) e Techne Spa (mandante) di Padova, titolare del contratto in essere per i lavori di manutenzione edile presso le sedi del Distretto 1 dell'Azienda Sanitaria ULSS 7 Pedemontana, Reg. Int. n. 155/2019, che ha confermato la disponibilità all'esecuzione dei lavori in parola, per l'importo di € 52.350,22, oneri per la sicurezza compresi ed oltre all'IVA, rispetto all'importo di € 53.278,79, oneri per la sicurezza compresi ed oltre all'IVA, già oggetto di affidamento con il citato provvedimento n. 1318 del 07/10/2020 (giusto contratto prot. n. 82970 in data 02/11/2020);
 - di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della L. n. 120/2020, la realizzazione degli impianti elettrici e meccanici all'RTI Engie Servizi Spa (capogruppo) e Manitalidea Spa (mandante) di Verona, titolare del contratto in essere per la gestione, conduzione e manutenzione degli impianti presso le sedi del Distretto 1 dell'Azienda Sanitaria ULSS 7 Pedemontana, Rep. n. 179/2020, che ha confermato la propria disponibilità all'esecuzione dei lavori in parola, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere, per l'importo di € 58.296,39, oneri per la sicurezza compresi ed oltre all'IVA (giusto contratto Reg. Int. 239 del 23/03/2022);
 - di ridefinire, a seguito del ribasso espresso dalle ditte, il quadro economico del progetto esecutivo delle opere propedeutiche all'installazione del modulo destinato a pre-triage per il pronto soccorso dell'ospedale di Bassano del Grappa, per l'importo complessivo di € 152.000,00 di cui € 110.646,61 per lavori ed € 41.353,39 per somme in amministrazione;
- per quanto riguarda i lavori di natura edile in argomento, l'esecuzione dei lavori, diretta dall'ing. Fattoruso del RTP F-Project Srl, si è articolata nelle seguenti fasi fondamentali:
 - consegna dei lavori in data 13/01/2022, come da verbale emesso in pari data, e termine di ultimazione fissato alla data del 12/02/2022;
 - prima sospensione dei lavori con verbale in data 20/01/2022, per consentire la modifica al progetto strutturale, e relativa ripresa in data 28/01/2022;
 - seconda sospensione dei lavori con verbale in data 03/02/2022, al fine di consentire le lavorazioni di installazione del modulo prefabbricato, e relativa ripresa in data 05/03/2022;
 - terza sospensione dei lavori con verbale in data 12/03/2022, per il completamento delle lavorazioni di installazione del modulo prefabbricato, e relativa ripresa in data 18/05/2022;
 - ultimazione dei lavori in data 27/05/2022, come da certificato emesso in pari data;
- per quanto riguarda, invece, i lavori di natura impiantistica in argomento, il Direttore dei lavori ing. Fattoruso del RTP F-Project Srl, ha provveduto alla consegna dei lavori in data 13/01/2022,

come da verbale emesso in pari data, fissando quale termine di esecuzione il giorno 12/02/2022, data di ultimazione poi confermata con certificato emesso in pari data;

Considerato che:

- in data 30/12/2022, il Direttore dei lavori ing. Fattoruso del RTP F-Project Srl, ha redatto la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori edili in oggetto, firmato senza riserve dall'appaltatore ATI Impredil Srl, che certifica in € 50.941,35, oltre IVA, l'importo dei lavori regolarmente eseguiti, incrementato ad € 55.847,44, oltre IVA, per l'adeguamento prezzi di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022;
- in data 01/09/2023, il Direttore dei lavori ing. Fattoruso del RTP F-Project Srl, ha redatto la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori impiantistici in oggetto, firmato senza riserve dall'appaltatore RTI Engie Servizi Spa, che certifica in € 54.696,35, oltre IVA, l'importo dei lavori regolarmente eseguiti;
- per i lavori di che trattasi sono già stati effettuati dei pagamenti in acconto, pertanto le rate a saldo da liquidare risultano pari agli importi calcolati come nel seguito:

- per i lavori edili:

➤ totale importo lavori (oltre IVA)	€	55.847,44
➤ a dedurre acconti corrisposti (oltre IVA)	€	<u>55.568,20</u>
➤ rata a saldo (oltre IVA)	€	279,24

- per i lavori impiantistici:

➤ totale importo lavori (oltre IVA)	€	54.696,35
➤ a dedurre acconti corrisposti (oltre IVA)	€	<u>54.422,87</u>
➤ rata a saldo (oltre IVA)	€	273,48

- il quadro economico finale dei lavori edili ed impiantistici propedeutici all'installazione della struttura pre-triage presso il pronto soccorso dell'ospedale di Bassano del Grappa, a seguito dell'approvazione dei certificati di regolare esecuzione, risulta essere il seguente:

	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO	QUADRO ECONOMICO FINALE A CONSUNTIVO
A - LAVORI			
A.1 - OPERE EDILI	75.910,77 €	52.350,22 €	55.847,44 €
A.2 - OPERE IMPIANTISTICHE	105.750,96 €	58.296,39 €	54.696,35 €
A - TOTALE LAVORI	181.661,73 €	110.646,61 €	110.543,79 €
B - SOMME IN AMMINISTRAZIONE			
B.1 - IVA SU LAVORI 22%	39.965,58 €	24.342,25 €	24.319,64 €
B.2 - INTERVENTO FONIA/DATI	7.000,00 €	7.000 €	- €
B.3 - IMPREVISTI	10.000,00 €	10.000,00 €	- €
B.4 - ARROTONDAMENTI	672,27 €	11,14 €	- €
B - TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE	57.638,27 €	41.353,39 €	24.319,64 €
TOTALE A + B	239.300,00 €	152.000,00 €	134.863,43 €

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali propone, pertanto, di:

- approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori edili propedeutici all'installazione del modulo destinato a pre-triage Covid-19 per il pronto soccorso dell'ospedale di Bassano del Grappa, in atti all'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, emesso in data 30/12/2022 dal Direttore dei lavori ing. Fattoruso del RTP F-Project Srl, e firmato senza riserve dall'appaltatore ATI Impredil Srl, che certifica in € 50.941,35, oltre IVA, l'importo dei lavori regolarmente eseguiti, incrementato ad € 55.847,44, oltre IVA, per l'adeguamento prezzi di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022;
- approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori impiantistici propedeutici all'installazione del modulo destinato a pre-triage Covid-19 per il pronto soccorso dell'ospedale di Bassano del Grappa, in atti all'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, emesso in data 01/09/2023 dal Direttore dei lavori ing. Fattoruso del RTP F-Project Srl, e firmato senza riserve dall'appaltatore RTI Engie Servizi Spa, che certifica in € 54.696,35, oltre IVA, l'importo dei lavori regolarmente eseguiti;
- liquidare le rate a saldo, come nel seguito:
 - per i lavori edili: € 279,24, oltre IVA, a favore dell'ATI Impredil Srl;
 - per i lavori impiantistici: € 273,48, oltre IVA, a favore del RTI Engie Servizi Spa;
- approvare la spesa a consuntivo dei lavori di che trattasi per l'importo complessivo di € 134.863,43, di cui € 110.543,79 per lavori ed € 24.319,64 per somme in amministrazione, come risulta dal quadro economico finale riportato nelle premesse;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento.

Dato atto che il Responsabile dell'UO competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare.

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori edili propedeutici all'installazione del modulo destinato a pre-triage Covid-19 per il pronto soccorso dell'ospedale di Bassano del Grappa, in atti all'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, emesso in data 30/12/2022 dal Direttore dei lavori ing. Fattoruso del RTP F-Project Srl, e firmato senza riserve dall'appaltatore ATI Impredil Srl, che certifica in € 50.941,35, oltre IVA, l'importo dei lavori regolarmente eseguiti, incrementato ad € 55.847,44, oltre IVA, per l'adeguamento prezzi di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori impiantistici propedeutici all'installazione del modulo destinato a pre-triage Covid-19 per il pronto soccorso dell'ospedale di Bassano del Grappa, in atti all'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, emesso in data 01/09/2023 dal Direttore dei lavori ing. Fattoruso del RTP F-Project Srl, e firmato senza riserve dall'appaltatore

RTI Engie Servizi Spa, che certifica in € 54.696,35, oltre IVA, l'importo dei lavori regolarmente eseguiti;

3. di liquidare le rate a saldo, come nel seguito:
 - per i lavori edili: € 279,24, oltre IVA, a favore dell'ATI Impredil Srl;
 - per i lavori impiantistici: € 273,48, oltre IVA, a favore del RTI Engie Servizi Spa;
4. di approvare la spesa a consuntivo dei lavori di che trattasi per l'importo complessivo di € 134.863,43, di cui € 110.543,79 per lavori ed € 24.319,64 per somme in amministrazione, come risulta dal quadro economico finale riportato nelle premesse;
5. di dare atto che la spesa complessiva dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 134.863,43, trova copertura nel Piano Investimenti 2023, all'ID 142, commessa 101_2023_2 "Realizzazione piattaforma presso ospedale di Bassano del Grappa per installazione modulo prefabbricato destinato a pre-triage del P.S.", con finanziamento per:
 - € 67.431,72 (50% dell'importo complessivo) derivante dal Fondo regionale per il finanziamento degli investimenti di cui alla DGR n. 929/2021 - seduta CRITE del 07/11/2022 (giusta nota prot. n. 104558 del 29/11/2022);
 - € 67.431,71 (50% dell'importo complessivo) mediante il Budget aziendale investimenti c/capitale anno 2023;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettiva della Regione del Veneto;
7. di incaricare l'UO proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e della L. 190/12;
8. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 27/07/2022.