

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1625 DEL 29/09/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: SOGGETTO ATTUATORE - MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI GAS MEDICALI E DI VENTILAZIONE PRESSO L'OSPEDALE DI SANTORSO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO FINALE DELL'INTERVENTO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC SERVIZI TECNICHE PATRIMONIALI
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 1668/23

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to. Daniele Panizzo

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali riferisce quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 1285 in data 05/08/2021 è stato determinato:
 - di approvare il progetto esecutivo dell'intervento di "Ristrutturazione e potenziamento impianti gas medicali e di ventilazione presso l'ospedale di Santorso", di cui al "Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza da Covid-19" approvato dalla Regione del Veneto con DGRV n. 782/20, per l'importo di € 882.906,00.=, di cui € 670.165,39.= per lavori ed € 212.740,61.= per somme in amministrazione;
 - di affidare l'intervento in parola al Concessionario Summano Sanità Spa, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.lgs. 50/16 ed in forza delle disposizioni di cui all'art. 1, lett. c) punto II dell'ordinanza n. 30/20 del Commissario Straordinario, per l'importo di € 669.500,38.=;
- il contratto con il Concessionario Summano Sanità Spa, per l'importo di € 750.500,38.=, oltre IVA, di cui € 669.500,38.= per lavori ed € 81.000,00.= per progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza, è stato stipulato in data 04/10/2021 con appendice integrativa n. 230 al contratto principale di concessione Rep. n. 61702/07;
- con verbale in data 14/09/2021, il Direttore dei lavori ha disposto la consegna dei lavori in via d'urgenza, fissando il termine di ultimazione al 11/02/2022;
- con verbale in data 03/02/2022, il Direttore dei lavori ha disposto la sospensione parziale dei lavori conseguente alla non disponibilità dei luoghi a causa dell'attività sanitaria in corso legata all'emergenza pandemica in atto;
- con verbale in data 28/03/2022, il Direttore dei lavori ha disposto la ripresa dei lavori, fissando il termine di ultimazione degli stessi entro il 22/04/2022;
- con verbale in data 15/04/2022, il Direttore dei lavori ha disposto una nuova sospensione dei lavori in oggetto, per consentire la stesura e l'approvazione di una perizia di variante finalizzata al miglioramento ed al completamento dell'opera;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 1301 in data 08/07/2022 è stata quindi approvata, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e c) e comma 7 del D.lgs. 50/16, la prima perizia di variante dei lavori di che trattasi, per l'importo complessivo di € 29.982,76.=, di cui € 25.526,87.= per lavori ed € 4.455,89.= per somme in amministrazione (di cui € 1.500,00.= per direzione lavori), mantenendo invariato ad € 882.906,00.= l'importo complessivo dell'intervento e prorogando di n. 35 giorni naturali e consecutivi il termine di ultimazione dei lavori stessi;
- con verbale in data 15/07/2022, il Direttore dei lavori ha disposto la ripresa dei lavori, fissando il termine di ultimazione degli stessi entro il 16/09/2022;

Visto che con verbale in data 16/09/2022, il Direttore dei lavori ha certificato la regolare esecuzione e l'ultimazione dei lavori;

Considerato che:

- in data 07/07/2023 il Direttore dei lavori ha redatto la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, firmato senza riserve dal concessionario Summano Sanità Spa, che certifica in € 695.027,24.=, oltre IVA, l'importo dei lavori regolarmente eseguiti, di cui € 3.448,24.=, oltre IVA, per la rata a saldo;
- il quadro economico finale, a seguito dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione, risulta essere il seguente:

	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO €	QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO €	QUADRO ECONOMICO DOPO PERIZIA DI VARIANTE €	QUADRO ECONOMICO FINALE A CONSUNTIVO €
A - TOTALE LAVORI	670.165,39	669.500,38	695.027,24	695.027,24
B - SOMME IN AMMINISTRAZIONE				
B.1 - PROGETTAZIONE	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
B.2 - DIREZIONE LAVORI	20.000,00	20.000,00	21.500,00	21.500,00
B.3 - COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA (CSP+CSE)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
B.4 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, ART. 113 D.LGS. 50/16	13.688,34	13.688,34	13.688,34	-
B.5 - IMPREVISTI	29.262,93	29.262,93	11,70	-
B.6 - IVA SUI LAVORI 10%	67.016,54	66.950,03	69.502,72	69.502,72
B.7 - INARCASSA 4%	3.240,00	3.240,00	3.300,00	3.300,00
B.8 - IVA SU SPESE TECNICHE E INARCASSA 22%	18.532,80	18.532,80	18.876,00	18.876,00
RIBASSO	-	731,52	-	-
B - TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE	212.740,61	213.405,62	187.878,76	174.178,72
TOTALE A + B	882.906,00	882.906,00	882.906,00	869.205,96

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali propone, pertanto, di:

- approvare il certificato di regolare esecuzione in atti all'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, emesso dal Direttore dei lavori e firmato senza riserve dal Concessionario Summano Sanità Spa in data 07/07/2023, dal quale si desume che l'intervento di "Ristrutturazione e potenziamento degli impianti gas medicali e di ventilazione presso l'ospedale di Santorso" è stato regolarmente eseguito per un importo complessivo di € 695.027,24.=, oltre IVA, e nulla osta alla liquidazione del credito a saldo di € 3.448,24.=, oltre IVA;
- approvare la spesa a consuntivo dell'intervento in oggetto per l'importo complessivo di € 869.205,96.=, di cui € 695.027,24.= per lavori ed € 174.178,72.= per somme in amministrazione, come risulta dal quadro economico finale riportato nelle premesse;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento.

Dato atto che il Responsabile dell'UO competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare.

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione in atti all'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, emesso dal Direttore dei lavori e firmato senza riserve dal Concessionario Summano Sanità Spa in data 07/07/2023, dal quale si desume che l'intervento di "Ristrutturazione e potenziamento degli impianti gas medicali e di ventilazione presso l'ospedale di Santorso" è stato regolarmente eseguito per un importo complessivo di € 695.027,24.=, oltre IVA, e nulla osta alla liquidazione del credito a saldo di € 3.448,24.=, oltre IVA;
2. di approvare la spesa a consuntivo dell'intervento in oggetto per l'importo complessivo di € 869.205,96.=, di cui € 695.027,24.= per lavori ed € 174.178,72.= per somme in amministrazione, come risulta dal quadro economico finale riportato nelle premesse;
3. di dare atto che la spesa di cui al punto 1, pari ad € 3.793,06.= (IVA compresa), per il saldo dei lavori di "Ristrutturazione e potenziamento degli impianti gas medicali e di ventilazione presso l'ospedale di Santorso", viene imputata al conto AAA540B01 "Edifici strumentali in corso", PRG 522, e trova copertura nel piano investimenti 2023, ID 169, Commessa 7_2020_5 "Interventi urgenti in materia di salute per la riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza da COVID-19 in attuazione della DGRV n. 782/20 presso l'ospedale COVID di Santorso", con finanziamento di cui alla DGRV n. 782/20, D.L. 34/20 e ordinanza n. 30 del Commissario straordinario;
4. di incaricare l'UO proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e della L. 190/12;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 27/07/2022.