

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 431 DEL 10/03/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: SEDI TERRITORIALI DEL DISTRETTO 2 DELL'AZIENDA ULSS 7 "PEDEMONTANA" - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA PRESSO IL DSS DI MALO, IL DSS DI ZUGLIANO, IL DSS DI PIOVENE R., IL DSS DI BREGANZE, IL SERD DI THIENE, L'RSA IL CARDO, L'RSA S. MICHELE E IL PADIGLIONE B DI MONTECCHIO PRECALCINO - CUP H12C17000450005 - CIG 761085543B. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA FINALE

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Daniele Panizzo

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 585 del 23.05.2018 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di adeguamento degli impianti di illuminazione di sicurezza presso il DSS di Malo, il DSS di Zugliano, il DSS di Piovene R., il DSS di Breganze, il SERD di Thiene, l'RSA il Cardo, l'RSA S. Michele e il Padiglione B di Montecchio Precalcino, predisposto dall'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali – Distretto 2, per un importo complessivo di progetto di €. 238.000,00, di cui €. 190.000,00 per lavori di cui al seguente quadro economico;

PROSPETTO ECONOMICO		IMPORTO DI PROGETTO
		Euro
A.	LAVORI	
	Impianti di illuminazione di sicurezza	186.500,00
	TOTALE LAVORI BASE D'APPALTO	186.500,00
	ONERI SICUREZZA TOTALE	3.500,00
	TOTALE COMPLESSIVO	190.000,00
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	IVA 22% su lavori	41.800,00
	Prog. Art. 113 del D.Lgs. 50/2016	3.800,00
	Imprevisti	2.400,00
	TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE	48.000,00
	TOTALE COMPLESSIVO	238.000,00

- con la stessa deliberazione è stata incaricata l'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali di procedere nell'esecuzione dei lavori in oggetto, indicando la gara d'appalto da espletarsi col sistema della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, ponendo a base di gara l'importo di €. 186.500,00 ed €. 3.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a base d'asta, invitando ditte specializzate nel settore attingendo dall'elenco degli operatori economici di cui all'avviso manifestazione di interesse relativo alla procedura selettiva in questione;
- a seguito dell'espletamento della gara d'appalto, con deliberazione n. 309 del 20.02.2019, sono stati assegnati definitivamente i lavori in oggetto alla ditta TECNOIMPIANTI CONTARDO Srl di Conegliano (TV) - P.IVA 02305240646 - per l'importo di €. 154.477,95 (pari ad un ribasso percentuale del 17,17% sull'importo a base di gara) e di €. 3.500,00 per oneri per la sicurezza, per un totale complessivo pari ad €. 157.977,95 più IVA 22%, di cui al relativo contratto RdO 2044739 del 25.02.2019, come da seguente quadro prospetto economico riepilogativo:

PROSPETTO ECONOMICO		PROGETTO	AGGIUDICAZIONE
		Euro	Euro
A.	LAVORI		
	Impianti di illuminazione di sicurezza	186.500,00	

B.	TOTALE LAVORI BASE D'APPALTO	186.500,00	
	TOTALE IMPORTO ASSEGNAZIONE (pari al ribasso del 17,17%)		154.477,95
	ONERI SICUREZZA TOTALE	3.500,00	3.500,00
	TOTALE COMPLESSIVO	190.000,00	157.977,95
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	IVA 22% su lavori	41.800,00	34.755,15
	Prog. Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (quota massima di accantonamento)	3.800,00	3.800,00
B.	Importo di miglioria e imprevisti	2.400,00	41.466,90
	TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE	48.000,00	80.022,05
	TOTALE COMPLESSIVO	238.000,00	238.000,00

- con la medesima deliberazione n. 309 del 20.02.2019 è stato nominato il p.i. Briata Cristiano dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali quale direttore dei lavori;

Dato atto che:

- i lavori in questione sono iniziati il 20.05.2019 e sono stati regolarmente ultimati in data 21.10.2019;
- in data 16.12.2019 il direttore dei lavori ha prodotto lo Stato finale, dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta TECNOIMPIANTI CONTARDO Srl di Conegliano (TV) ammonta ad € 158.991,04 oltre l'IVA e che la ditta appaltatrice ha firmato lo Stato finale senza riserve;
- in data 13.01.2020 il Direttore dei Lavori, p.i. Briata Cristiano ha quindi redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto da quale risulta che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte secondo il progetto approvato, per un ammontare complessivo di € 158.991,04 oltre l'IVA con una maggiore spesa di € 1.013,09 dovuta alla realizzazione di maggiori quantità di opere rispetto a quanto indicato dal progetto, costituenti modifiche non sostanziali così come previsto dell'art.106 comma 1 lettera e) del DLg 50/2016 e s.m.i dal comma 1;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 402 del 18.03.2020 è stato preso atto dello stato finale dei lavori emesso in data 16.12.2019 e del Certificato di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 13.01.2020 dell'importo di € 158.991,04 oltre l'IVA, così come redatti dal Direttore dei Lavori e realizzati dalla ditta TECNOMPIANTI CONTARDO Srl di Conegliano (TV);

Per quanto sopra riportato, il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali propone, pertanto, di:

1. approvare il quadro economico di spesa finale dei lavori di adeguamento degli impianti di illuminazione di sicurezza presso il DSS di Malo, il DSS di Zugliano, il DSS di Piovene R., il DSS di Breganze, il SERD di Thiene, l'RSA il Cardo, l'RSA S. Michele e il Padiglione B di Montecchio Precalcino, così come segue:

PROSPETTO ECONOMICO		PROGETTO	AGGIUDICAZ.	FINALE
		Euro	Euro	Euro
A.	LAVORI			
	Impianti di illuminazione di sicurezza	186.500,00		
	TOTALE LAVORI BASE D'APPALTO	186.500,00		
	TOTALE IMPORTO ASSEGNAZIONE		154.477,95	154.477,95

	(pari al ribasso del 17,17%)			
	Oneri sicurezza totale	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	TOTALE COMPLESSIVO	190.000,00	157.977,95	158.991,04
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	IVA 22% su lavori	41.800,00	34.755,15	34.978,02
	Prog. Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (quota massima di accantonamento)	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	Importo di miglioria e imprevisti	2.400,00	41.466,90	0,00
	TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE	48.000,00	80.022,05	38.778,02
	TOTALE COMPLESSIVO	238.000,00	238.000,00	197.769,06

2. trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Veneto - Unità Organizzativa Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive, ai fini della rendicontazione finale delle spese sostenute.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento.

Dato atto che il Responsabile dell'UO competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare.

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare il quadro economico di spesa finale dei lavori di adeguamento degli impianti di illuminazione di sicurezza presso il DSS di Malo, il DSS di Zugliano, il DSS di Piovene R., il DSS di Breganze, il SERD di Thiene, l'RSA il Cardo, l'RSA S. Michele e il Padiglione B di Montecchio Precalcino, così come segue:

PROSPETTO ECONOMICO		PROGETTO	AGGIUDICAZ.	FINALE
		Euro	Euro	Euro
A.	LAVORI			
	Impianti di illuminazione di sicurezza	186.500,00		
	TOTALE LAVORI BASE D'APPALTO	186.500,00		
	TOTALE IMPORTO ASSEGNAZIONE (pari al ribasso del 17,17%)		154.477,95	154.477,95
	Oneri sicurezza totale	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	TOTALE COMPLESSIVO	190.000,00	157.977,95	158.991,04
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	IVA 22% su lavori	41.800,00	34.755,15	34.978,02

Prog. Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (quota massima di accantonamento)	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Importo di miglioria e imprevisti	2.400,00	41.466,90	0,00
TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE	48.000,00	80.022,05	38.778,02
TOTALE COMPLESSIVO	238.000,00	238.000,00	197.769,06

2. di precisare che i lavori di adeguamento degli impianti di illuminazione di cui al punto precedente, sono stati già capitalizzati e rilevati al conto AAA361000 "Fabbricati strumentali (indisponibili) del bilancio d'esercizio 2019, come da ID 6 del Piano Investimenti 2019, per l'importo di € 197.769,06 interamente finanziato con le risorse di cui alla DGRV 1156/2018;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Veneto - Unità Organizzativa Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive, ai fini della rendicontazione finale delle spese sostenute;
4. di incaricare l'UO proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e della L. 190/2012;
5. di dare atto che la presente delibera viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/7/2022.