

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 660 DEL 14/04/2023

DELIBERAZIONE  
del

***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLE PORTE AUTOMATICHE GIREVOLI DI INGRESSO PRESSO LA CASA DELLA SALUTE DI SCHIO (VI). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO.

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC SERVIZI TECNICHE PATRIMONIALI  
Anno Proposta: 2023    Numero Proposta: 669/23

*Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to. Daniele Panizzo*

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 1651 in data 02/09/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di "Sostituzione delle porte automatiche girevoli di ingresso presso la Casa della Salute di Schio (VI)", per l'importo di € 63.000,00, di cui € 50.000,00 per lavori ed € 13.000,00 per somme in amministrazione, come risultante dal seguente quadro economico:

|                                                            | Q.E. DI PROGETTO   |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>LAVORI</b>                                              |                    |
| Lavori                                                     | 49 000,00 €        |
| Oneri per la sicurezza                                     | 1 000,00 €         |
| <b>TOTALE LAVORI</b>                                       | <b>50 000,00 €</b> |
| <b>SOMME IN AMMINISTRAZIONE</b>                            |                    |
| Iva 22%                                                    | 11 000,00 €        |
| Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 | 1 000,00 €         |
| Imprevisti                                                 | 1 000,00 €         |
| <b>TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE</b>                     | <b>13 000,00 €</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>                                  | <b>63 000,00 €</b> |

- con la medesima deliberazione è stato aggiudicato l'appalto per l'intervento in oggetto all'operatore economico Consorzio Artea di Santorso (VI), per l'importo contrattuale di € 45.957,50, di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, giusto contratto Reg. Int. n. 273 del 23/11/2022;
- con verbale in data 29/11/2022 il Direttore dei lavori ha disposto la consegna dei lavori a far data dal 09/01/2023, stabilendo 42 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione degli stessi, e fissando quindi il termine di ultimazione al 19/02/2023;

Visto che, con verbale in data 20/02/2023, il Direttore dei lavori ha certificato la regolare ultimazione dei lavori in data 19/02/2023, entro il tempo utile previsto contrattualmente;

Considerato che:

- in data 21/03/2022, il Direttore dei lavori ha redatto la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, firmato senza riserve dall'appaltatore Consorzio Artea di Santorso (VI), che certifica in € 45.957,50, oltre IVA, l'importo dei lavori regolarmente eseguiti, di cui € 229,79, oltre IVA, per la rata di saldo;
- il quadro economico finale dell'intervento, conseguente all'approvazione del certificato di regolare esecuzione, risulta essere il seguente:

|                                 | Q.E. DI PROGETTO   | Q.E. DI AGGIUDICAZIONE | Q.E. A CONSUNTIVO  |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| <b>LAVORI</b>                   |                    |                        |                    |
| Lavori                          | 49 000,00 €        | 44 957,50 €            | 44 957,50 €        |
| Oneri per la sicurezza          | 1 000,00 €         | 1 000,00 €             | 1 000,00 €         |
| <b>TOTALE LAVORI</b>            | <b>50 000,00 €</b> | <b>45 957,50 €</b>     | <b>45 957,50 €</b> |
| <b>SOMME IN AMMINISTRAZIONE</b> |                    |                        |                    |

|                                                          |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Iva 22%                                                  | 11 000,00 €        | 10 110,65 €        | 10 110,65 €        |
| Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/16 | 1 000,00 €         | 1 000,00 €         | 836,00 €           |
| Imprevisti                                               | 1 000,00 €         | 1 000,00 €         | -                  |
| Ribasso di gara                                          | -                  | 4 931,85 €         | -                  |
| <b>TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE</b>                   | <b>13 000,00 €</b> | <b>17 042,50 €</b> | <b>10 946,65 €</b> |
| <b>TOTALE INTERVENTO</b>                                 | <b>63 000,00 €</b> | <b>63 000,00 €</b> | <b>56 904,15 €</b> |

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali propone, pertanto, di:

- approvare il certificato di regolare esecuzione, in atti all'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, emesso dal Direttore dei lavori e firmato senza riserve dall'appaltatore Consorzio Artea di Santorso (VI) in data 21/03/2023, dal quale si desume che l'intervento di "Sostituzione delle porte automatiche girevoli di ingresso presso la Casa della Salute di Schio (VI)" è stato regolarmente eseguito per un importo complessivo di € 45.957,50, oltre IVA, e nulla osta alla liquidazione del credito a saldo di € 229,79, oltre IVA;
- dare atto che, conseguentemente all'approvazione del certificato di regolare esecuzione del citato intervento, il "Fondo incentivi per funzioni tecniche" di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/16 viene valorizzato nell'importo di € 836,00, costituito da:
  - € 200,00 quale quota aziendale per progetti d'innovazione;
  - € 636,00 quale quota da ripartire tra i dipendenti al netto delle funzioni tecniche di RUP e di collaudo statico, svolte da personale dirigente o non eseguite, che sarà corrisposta al personale dell'area comparto secondo i criteri di cui al regolamento aziendale adottato con provvedimento del Direttore Generale n. 1821 del 29/10/2021;

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento.

Dato atto che il Responsabile dell'UO competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare.

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget.

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza.

#### DELIBERA

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione, in atti all'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, emesso dal Direttore dei lavori e firmato senza riserve dall'appaltatore Consorzio Artea di Santorso (VI) in data 21/03/2023, dal quale si desume che l'intervento di "Sostituzione delle porte automatiche girevoli di ingresso presso la Casa della Salute di Schio (VI)" è stato regolarmente eseguito per un importo complessivo di € 45.957,50, oltre IVA, e nulla osta alla liquidazione del credito a saldo di € 229,79, oltre IVA;
2. di dare atto che, conseguentemente all'approvazione del certificato di regolare esecuzione del citato intervento, il "Fondo incentivi per funzioni tecniche" di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/16 viene valorizzato nell'importo di € 836,00, costituito da:
  - € 200,00 quale quota aziendale per progetti d'innovazione;
  - € 636,00 quale quota da ripartire tra i dipendenti al netto delle funzioni tecniche di RUP e di collaudo statico, svolte da personale dirigente o non eseguite, che sarà corrisposta al personale dell'area comparto secondo i criteri di cui al regolamento aziendale adottato con provvedimento del Direttore Generale n. 1821 del 29/10/2021;

3. di dare atto che la spesa di cui ai punti 1 e 2, pari ad € 1.116,34, IVA inclusa, di cui € 280,34, IVA inclusa, per il saldo dei lavori di “Sostituzione delle porte automatiche girevoli di ingresso presso la Casa della Salute di Schio (VI)” ed € 836,00 quale “Fondo incentivi funzioni tecniche”, viene imputata al conto AAA540B01 “Edifici strumentali in corso”, PRG 522, e trova copertura nel Piano Investimenti 2023, ID 1, commessa 101\_2022\_23 “Interventi di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica non programmabili singolarmente di importo inferiore a € 200.000”, finanziata con budget aziendale investimenti c/capitale anno 2023;
4. di incaricare l’UO proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e della L. 190/12;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo del sito istituzionale dell’Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 27/07/2022.