

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2331 DEL 09/12/2022

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: ATTIVAZIONE NUOVO OSPEDALE DI ASIAGO. PRESA D'ATTO CONTABILITÀ FINALE E APPROVAZIONE CRE DEI LAVORI PER ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI LABORATORIO ANALISI, OBITORIO E DIALISI.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC SERVIZI TECNICHE PATRIMONIALI
Anno Proposta: 2022 Numero Proposta: 2566/22

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Daniele Panizzo.

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali riferisce quanto segue.

Premesso che:

- la Regione del Veneto, con nota prot. n. 195991 del 29/04/2021 (prot. aziendale n. 37362/21), ha autorizzato il trasferimento definitivo dell'attività sanitaria dal vecchio al nuovo ospedale di Asiago, con il vincolo di completamento e trasferimento delle attività del laboratorio analisi e del servizio mortuario rimaste nella vecchia struttura;
- conseguentemente all'esigenza di completare il nuovo ospedale, in particolare i locali da destinare ai servizi del laboratorio analisi, dialisi e mortuario, la Regione del Veneto, con nota prot. n. 126827 del 18/03/2022 (prot. aziendale n. 25213/22) ha concesso il nulla osta ad utilizzare parte del finanziamento già destinato al "Piano di attivazione e completamento dell'ospedale di Asiago";
- con deliberazione del Direttore Generale n. 955 del 20/05/2022 è stato determinato:
 - di approvare il progetto esecutivo dei "Lavori per l'attivazione dei servizi: laboratorio analisi, obitorio e dialisi presso il nuovo ospedale di Asiago", per l'importo di €. 166.364,00.=, di cui €. 142.646,44.= per lavori ed €. 23.717,56.= per somme in amministrazione;
 - di aggiudicare l'appalto alla ditta T.S.B. srl di Legnaro (PD), per l'importo netto contrattuale di €. 126.669,32.=, oltre IVA;
- il contratto con l'appaltatore T.S.B. srl, per l'importo di €. 126.669,32.=, oltre IVA, è stato stipulato in data 13/09/2022 con atto Reg. Int. n. 254;
- con verbale in data 13/07/2022, il Direttore dei lavori ha disposto la consegna dei lavori in via d'urgenza, stabilendo 57 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione degli stessi, fissando quindi il termine di ultimazione entro l'8/09/2022;
- con successivo verbale in data 29/07/2022, il Direttore dei lavori ha sospeso i lavori, a seguito dell'impossibilità di reperire i materiali necessari, nell'imminenza del periodo estivo di chiusura delle ditte fornitrici;
- con verbale in data 02/09/2022 il Direttore dei lavori ha disposto la ripresa dei lavori, fissando il termine di ultimazione degli stessi al 14/10/2022;

Visto che con verbale in data 14/10/2022, il Direttore dei lavori ha certificato la regolare esecuzione ed ultimazione dei lavori in parola entro il 14/10/2022, quale termine fissato dal verbale di ripresa del 02/09/2022;

Considerato che:

- in data 02/11/2022, il Direttore dei lavori ha redatto la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, firmato senza riserve dall'appaltatore T.S.B. srl, che certifica in €. 126.669,32.= oltre IVA, l'importo dei lavori regolarmente eseguiti;
- il quadro economico finale, a seguito dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione, risulta essere il seguente:

	IMPORTO DI PROGETTO	IMPORTO DI AFFIDAMENTO	IMPORTO TOTALE A CONSUNTIVO
A) LAVORI			
Lavori	€. 140.396,44	€. 124.419,32	€. 124.419,32
Oneri per la sicurezza	€. 2.250,00	€. 2.250,00	€. 2.250,00
Totale lavori	€. 142.646,44	€. 126.669,32	€. 126.669,32
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Imprevisti	€. 6.000,00	€. 6.000,00	-
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€. 2.852,93	€. 2.268,08	€. 2.268,08
Iva 10% sui lavori	€. 14.864,63	€. 13.266,93	€. 12.666,93
Ribasso di gara ed Economie derivanti da incentivi	-	€. 18.159,67	-
B) Totale somme in amministrazione	€. 23.717,56	€. 39.694,68	€. 14.935,01
TOTALE COMPLESSIVO	€. 166.364,00	€. 166.364,00	€. 141.604,33

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali propone, pertanto, di:

- approvare il certificato di regolare esecuzione in atti, emesso dal Direttore dei lavori e firmato senza riserve dall'appaltatore T.S.B. srl in data 02/11/2022, dal quale si desume che i "Lavori per l'attivazione dei servizi del laboratorio analisi, obitorio e dialisi, presso il nuovo ospedale di Asiago", sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di €. 126.669,32, oltre IVA e nulla osta alla liquidazione del credito a saldo di €. 633,35.= oltre IVA;
- approvare la spesa complessiva dell'intervento in oggetto per l'importo di €. 141.604,33.=, come risulta dal quadro economico finale a consuntivo riportato nelle premesse;
- dare atto che, conseguentemente all'approvazione del certificato di regolare esecuzione del citato intervento, l'importo di €. 2.268,08, quale "Fondo risorse finanziarie per funzioni tecniche" di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/16, al netto delle seguenti prestazioni svolte dal personale dirigente e non necessarie:
 - attività del RUP;
 - collaudo statico;

potrà essere corrisposto al personale dell'area comparto, secondo i criteri di cui al regolamento aziendale, adottato con provvedimento del Direttore Generale n. 1821 del 29/10/2021, come da scheda n. 4/2022;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Direttore dell'Unità Operativa Complessa.

Dato atto che il Responsabile dell'UO competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare.

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione in atti, emesso dal Direttore dei lavori e firmato senza riserve dall'appaltatore T.S.B. srl in data 02/11/2022, dal quale si desume che i "Lavori per l'attivazione dei servizi del laboratorio analisi, obitorio e dialisi, presso il nuovo ospedale di Asiago", sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di €. 126.669,32.=, oltre IVA e nulla osta alla liquidazione del credito a saldo di €. 633,35.= oltre IVA;
2. di approvare la spesa complessiva dell'intervento in oggetto per l'importo di €. 141.604,33.=, come risulta dal seguente quadro economico:

	IMPORTO TOTALE A CONSUNTIVO
A) LAVORI	
Lavori	€. 124.419,32
Oneri per la sicurezza	€. 2.250,00
Totale lavori	€. 126.669,32
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Imprevisti	-
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€. 2.268,08
Iva 10% sui lavori	€. 12.666,93
Ribasso di gara ed Economie derivanti da incentivi	-
B) Totale somme in amministrazione	€. 14.935,01
TOTALE COMPLESSIVO	€. 141.604,33

3. di dare atto che, conseguentemente all'approvazione del certificato di regolare esecuzione del citato intervento, l'importo di €. 2.268,08 quale "Fondo risorse finanziarie per funzioni tecniche", di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/16, al netto delle seguenti prestazioni svolte dal personale dirigente e non necessarie:
 - attività del RUP;
 - collaudo statico;
 potrà essere corrisposto al personale dell'area comparto, secondo i criteri di cui al regolamento aziendale, adottato con provvedimento del Direttore Generale n. 1821 del 29/10/2021, come da scheda n. 4/2022;
4. di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento in oggetto, pari ad €. 141.604,33.=, di cui €. 139.336,25.= per lavori ed €. 2.268,08.= quale Fondo incentivazioni tecniche, di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/16 (giusta scheda n. 4/2022) trova copertura nel quadro economico dei lavori complementari edili ed impiantistici di attivazione dell'ospedale di Asiago, nel Piano Investimenti 2022 alla voce "Lavori complementari per l'attivazione dell'ospedale di Asiago (lavori per la realizzazione del servizio di laboratorio analisi, obitorio e dialisi presso il nuovo ospedale)" – ID 507_EDI_2022_15, per l'importo residuale di €. 619.345,93.=, e quindi al conto AAA540B01 "Edifici strumentali in corso", di cui al finanziamento complessivo di €. 8.300.000 destinato al "Piano di attivazione dell'ospedale di Asiago", giusto DGRV n. 1494/18 e DR n. 5/2021;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione del Veneto - Unità Organizzativa Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive;

6. di incaricare l'UO proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33 e s.m.i. del 14 marzo 2013 e della L. 190/12;
7. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo e sul sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 27/07/2022.