

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2320 DEL 13/12/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: OSPEDALE DI BASSANO DEL GRAPPA - MIGLIORAMENTO SISMICO.
SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED
ECONOMICA E DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA – 1° STRALCIO FUNZIONALE.
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC SERVIZI TECNICHE PATRIMONIALI
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 2253/24

Il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Daniele Panizzo

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione n. 934 del 01.06.2023 è stato approvato il progetto inerente all'Aggiornamento dell'Analisi di Vulnerabilità Sismica ed il Progetto di Fattibilità tecnica ed economica finalizzato al miglioramento sismico dell'Ospedale San Bassiano a Bassano del Grappa (VI) redatto da ICONIA Ingegneria Civile S.r.l. per l'importo complessivo di quadro economico pari a €. 55.000.000,00 di cui €. 37.614.385,79 per lavori ed €. 17.385.614,21 per somme in amministrazione CUP H71B21007370001
- con la medesima deliberazione è stato autorizzato l'espletamento di una gara a procedura aperta - ai sensi degli artt. 60 e 157 e art. 95 comma 3 lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - per l'affidamento dell'incarico di "Aggiornamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica" da svilupparsi per stralci funzionali per i lavori di miglioramento sismico, prevedendo la possibilità di attivare le opzioni di affidamento della Progettazione Esecutiva e del Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 1728 del 16.10.2023 il servizio è stato affidato al costituendo RTP Iconia Ingegneria Civile S.r.l. (mandataria) Paolo Cornale (mandante), Energo srl (mandante), Galeazzo Architetti Associati (mandante) - di seguito RTP Iconia che ha offerto il ribasso del 49,12% - per un importo complessivo, di €. 220.164,59 oltre 4% per oneri di legge ed IVA 22%
- con la medesima deliberazione n. 1728 del 16.10.2023 è stato nominato Direttore dell'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'art 101 del Dlgs 50/2016 l'ing. Matteo Alberton dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali;
- in data 07.11.2023 il Direttore Esecuzione del Contratto ha proceduto alla consegna del servizio di Aggiornamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica all'RTP Iconia, in pendenza di stipula del contratto, e da tale data sono decorsi i termini per la conclusione delle prestazioni contrattuali pari a 75 giorni naturali e consecutivi, per cui il termine ultimo di presentazione del progetto è il giorno 21.01.2024
- in data 21.12.2023 rep 333/2023 con l'RTP Iconia è stato stipulato il contratto d'appalto per il servizio di aggiornamento della Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica a stralci per i lavori di miglioramento sismico dell'Ospedale di Bassano del Grappa per l'importo di €. 220.164,59 (al netto di oneri previdenziali 4% e IVA 22%);
- con deliberazione del Direttore Generale n. 2240 del 28/12/2023 è stato disposto di modificare il contratto con l'RTP Iconia, giusta deliberazione n. 1728 del 16.10.2023, ridefinendo le prestazioni prevedendo di:
 - o procedere con lo sviluppo del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica ai sensi del D.Lgs. 36/2023 Allegato I.7 Sezione II, in considerazione dell'entrata in vigore dello stesso, limitatamente al primo stralcio funzionale come individuato dal progettista incaricato RTP Iconia;
 - o procedere altresì alla redazione della relazione sismica e sulle strutture (Qbl.09) e del calcolo sommario della spesa e quadro economico di progetto (Qbl.02) dei rimanenti stralci funzionali così come individuati dal medesimo progettista;
 - o dare atto che le modifiche del contratto sopra citate non modificano il quadro economico complessivo del servizio di che trattasi, consentendo altresì una riduzione di spesa pari a €. 8.783,98 (al netto di oneri previdenziali 4% e IVA 22%), rispetto all'importo di aggiudicazione di €. 220.164,59 (al netto di oneri previdenziali 4% e IVA 22%) concertata con l'aggiudicatario

del servizio RTP Iconia;

- in data 29.12.2023 rep 338 è stato sottoscritto con l'RTP Iconia l'atto di rimodulazione delle prestazioni contrattuali quale addendum al contratto rep 333/2023, per il servizio di aggiornamento della Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica del primo stralcio funzionale per i lavori di miglioramento sismico dell'Ospedale di Bassano del Grappa; con una riduzione di spesa pari a €. 8.783,98 (al netto di oneri previdenziali 4% e IVA 22%), rispetto all'importo di aggiudicazione di €. 220.164,59 (al netto di oneri previdenziali 4% e IVA 22%) e pertanto per un importo rimodulato pari di €. 211.380,61 (al netto di oneri previdenziali 4% e IVA 22%)
- l'RTP Iconia, con nota prot 15604_001 in data 28.12.2023, pervenuta in data 29.12.2023 registrata al prot. 109179, ha trasmesso il "Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica – 1° stralcio funzionale dei lavori di miglioramento sismico dell'Ospedale di Bassano del Grappa" con i contenuti minimi indicati dell'art. 6 dell'Allegato I.7 del Dlgs 36/2023;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 2294 del 29/12/2023 è stato approvato in linea tecnica il "Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica – 1° stralcio funzionale dei lavori di miglioramento sismico dell'Ospedale di Bassano del Grappa", redatto dal costituito RTP Iconia per un importo dell'intervento pari a € 10.800.000,00, di cui € 6.730.000,00 per lavori e € 4.070.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.
- con deliberazione del Direttore Generale n. 338 del 23.02.2024 sono stati affidati, esercitando il diritto di opzione, la Progettazione Esecutiva (PE) ed il Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ai sensi del D.Lgs. 36/2023 Allegato I.7 Sezione III del primo stralcio funzionale dei lavori di miglioramento sismico dell'Ospedale di Bassano del Grappa, all'aggiudicatario dell'appalto RTP Iconia secondo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lettere a) e c) del D.lgs. 50/2016, per l'importo pari ad € 98.429,69 oltre ad oneri previdenziali e IVA 22%
- con la medesima deliberazione del Direttore Generale n. 338 del 23.02.2024 è stato incaricato l'ing Matteo Alberton dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, delle funzioni di Direttore esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. n. 36/2023;
- in data 05.03.2024 il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha disposto la consegna del servizio di Progettazione Esecutiva (PE) ed il Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ai sensi del D.Lgs. 36/2023 Allegato I.7 Sezione III del primo stralcio funzionale, all'RTP Iconia, stabilendo in 45 giorni naturali e consecutivi il termine per la redazione del progetto esecutivo (oltre 10 giorni naturali e consecutivi per la revisione a seguito della verifica del progetto), fissando quindi il termine di ultimazione, per la redazione del progetto esecutivo al 19.04.2024
- in data 28.03.2024 rep 27/2024 con l'RTP Iconia è stato stipulato il contratto d'appalto per il servizio di Progettazione Esecutiva (PE) ed il Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione (CSP) per i lavori di miglioramento sismico dell'Ospedale di Bassano del Grappa per l'importo di € 98.429,69 (al netto di oneri previdenziali 4% e IVA 22%) ;
- con nota prot. 25329 del 14.03.2024 è stato trasmesso alla Regione del Veneto - Direzione edilizia ospedaliera a finalità collettiva, il progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) - 1° stralcio, approvato in linea tecnica dell'importo di €. 10.800.000,00, ai fini del parere autorizzativo della Commissione Tecnica Regionale– sezione Lavori Pubblici;
- con nota prot. 185950 del 15.04.2024, registrata al prot. 35410 la Direzione edilizia ospedaliera a finalità collettiva della Regione del Veneto ha trasmesso il parere sul progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) - 1° stralcio della Commissione Tecnica Regionale – sezione Lavori Pubblici n. 5 del 28.03.2024, favorevole con osservazioni, richiedendo che le stesse siano ottemperate in sede di progettazione esecutiva;
- con deliberazione n. 704 del 12.04.2024 è stata affidata alla società CONTECO CHECK srl di Milano l'attività di verifica ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 36/2023, del progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE), del progetto esecutivo (PE) e del coordinamento per la sicurezza in

fase di progettazione (CSP) per l'intervento in oggetto; il relativo contratto d'appalto è stato stipulato in data 09.05.2024 rep 37-2024;

- con nota prot. 46337 del 20.05.2024 la società Conteco Check srl ha trasmesso il rapporto di controllo conclusivo di verifica ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 36/2023 sul progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) e con note prot. 44416 del 14.05.2024 e prot. 45255 del 16.05.2024 l'Azienda ULSS 7 ha rinviato il recepimento delle non conformità/osservazioni rilevate alla fase di redazione del progetto esecutivo;
- con nota prot. n. 37792 del 19.04.2024, l'RTP Iconia ha trasmesso il "Progetto Esecutivo – 1° stralcio funzionale dei lavori di miglioramento sismico dell'Ospedale di Bassano del Grappa"
- con nota prot. n. 62063 del 05.07.2024, l'RTP Iconia ha trasmesso la revisione del "Progetto Esecutivo – 1° stralcio funzionale dei lavori di miglioramento sismico dell'Ospedale di Bassano del Grappa" adeguato alle osservazioni della Commissione Tecnica Regionale – sezione Lavori Pubblici di cui al parere n. 5 del 28.03.2024, nonché alle osservazioni/non conformità espresse dalla CONTECO CHECK srl in sede di verifica del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica - 1° stralcio funzionale;
- con nota prot. 63581 del 10.07.2024 la società Conteco Check srl ha trasmesso il rapporto di controllo conclusivo di verifica ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 36/2023 sul progetto esecutivo; attestandone la completezza e la correttezza ai sensi dell'art. 42 del Dlgs 36/2023;
- a seguito dell'esame delle Non Conformità residue, il RUP ha richiesto alcune integrazioni e modifiche che l'RTP Iconia ha trasmesso con nota prot. 64227 del 12.07.2024;
- con verbale di validazione del 12.07.2024 il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, ha validato il progetto esecutivo, a seguito dell'esito positivo della verifica;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 1278 del 12.07.2024 è stato approvato il "Progetto Esecutivo – 1° stralcio funzionale dei lavori di miglioramento sismico dell'Ospedale di Bassano del Grappa", redatto dall'RTP Iconia, per un importo dell'intervento pari a € 10.800.000,00, di cui € 6.562.183,47 per lavori e € 4.237.816,53 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come risulta dal Quadro economico di progetto

Dato atto che:

- la prestazione professionale inerente l'affidamento dell'incarico di Aggiornamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica e della Progettazione Esecutiva e del Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione per i lavori di miglioramento sismico dell'Ospedale di Bassano del Grappa, può ritenersi conclusa e i relativi progetti sono stati recepiti ed approvati;
- in data 25.11.2024 il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha emesso i certificati di regolare esecuzione delle prestazioni professionali in questione rese dal costituito RTP Iconia attestando che i servizi di progettazione sono stati svolti nei tempi, con le modalità e i contenuti tecnico amministrativi previsti nei contratti;
- risultano emessi i seguenti pagamenti:
 - allo studio Iconia Ingegneria Civile S.r.l., (mandataria), è stata erogata la somma di € 224.612,47 più oneri previdenziali ed IVA 22%, pari al 72,50 % dell'importo contrattuale
 - allo studio Galeazzo Architetti Associati (mandante), è stata erogata la somma di € 46.471,55 più oneri previdenziali ed IVA 22%, pari al 15,00 % dell'importo contrattuale
 - allo studio Energo srl (mandante), è stata erogata la somma di € 37.177,24 più oneri previdenziali ed IVA 22%, pari al 12,00 % dell'importo contrattuale
 - al professionista Paolo Cornale (mandante), è stata erogata la somma di € 1.549,05 più oneri previdenziali ed IVA 22%, pari al 0,50 % dell'importo contrattuale

per un importo complessivo di € 309.810,31 a completo saldo dei servizi effettuati.

- nulla osta allo svincolo della garanzia prestata a titolo di cauzione definitiva per i servizi in affidamento in questione;

Per quanto sopra riportato, il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali propone di:

1. approvare i Certificati di Regolare Esecuzione emessi dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto in data 25.11.2024 delle prestazioni professionali inerenti l'affidamento degli incarichi di Aggiornamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica e della Progettazione Esecutiva per i lavori di miglioramento sismico dell'Ospedale di Bassano del Grappa in atti all'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, per un importo complessivo di € 309.810,31 più oneri previdenziali, oltre IVA 22%;
2. demandare all'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali le relative procedure di competenza;
3. dare atto che, conseguentemente all'approvazione del certificato di regolare esecuzione del citato intervento, il "Fondo incentivi per funzioni tecniche" di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 viene valorizzato nell'importo di € 7.448,09, costituito da:
 - € 1.647,81 quale quota aziendale per progetti d'innovazione;
 - € 5.800,28 quale quota da ripartire tra i dipendenti, che sarà corrisposta al personale secondo i criteri di cui al regolamento aziendale adottato con provvedimento del Direttore Generale n.1821 del 29/10/2021;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento.

Dato atto che il Responsabile dell'UO competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare.

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

1. di approvare i Certificati di Regolare Esecuzione emessi dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto in data 25.11.2024 delle prestazioni professionali inerenti l'affidamento degli incarichi di Aggiornamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica e della Progettazione Esecutiva per i lavori di miglioramento sismico dell'Ospedale di Bassano del Grappa in atti all'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, per un importo complessivo di € 309.810,31 più oneri previdenziali, oltre IVA 22%;
2. di demandare all'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali le relative procedure di competenza;
3. di dare atto che, conseguentemente all'approvazione del certificato di regolare esecuzione del citato intervento, il "Fondo incentivi per funzioni tecniche" di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 viene valorizzato di nell'importo di € 7.448,09, costituito da:
 - € 1.647,81 quale quota aziendale per progetti d'innovazione;
 - € 5.800,28 quale quota da ripartire tra i dipendenti, che sarà corrisposta al personale secondo i criteri di cui al regolamento aziendale adottato con provvedimento del Direttore Generale n.1821 del 29/10/2021;

4. di incaricare l'UO proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013 e della L. 190/2012;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 27/07/2022.