

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1246 DEL 30/06/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE PER L'INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE NELL'AMBITO DEL PNRR M6.C2 1.1.2 – AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO FINALE DELL'INTERVENTO.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC SERVIZI TECNICHE PATRIMONIALI
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 1218/25

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to. Daniele Panizzo

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali riferisce quanto segue.

Premesso che:

- con DGRV n. 368 del 08/04/2022, nell'ambito del piano regionale di attuazione del PNRR per la Missione 6 Salute, la Regione Veneto, quale soggetto attuatore, ha approvato gli interventi e autorizzato i relativi investimenti che l'Azienda ULSS7 Pedemontana, in qualità di soggetto attuatore delegato, è incaricata di avviare e realizzare;
- con DGRV n. 622 del 27/05/2022, è stato approvato l'Allegato A (M6 C2 Inv.1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero) contenente l'elenco delle strutture ospedaliere sedi di Dipartimenti di emergenza e accettazione (DEA) di I e II livello da digitalizzare e l'elenco delle grandi apparecchiature da sostituire, i rispettivi soggetti delegati e le risorse del PNRR e del FSR/altro individuate per la realizzazione degli stessi, che sostituisce l'allegato D alla DGR n. 368/2022;
- in particolare, con riferimento all'investimento 1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2 Grandi apparecchiature sanitarie, per l'Azienda ULSS 7 Pedemontana è prevista la sostituzione delle seguenti apparecchiature:

TITOLO INTERVENTO	SEDE	IMPORTO FINANZIATO	CUP
TAC 128 strati	P.O. Santorso	€ 604.728,00	H99J21019440006
TAC 128 strati	P.O. Asiago	€ 530.000,00	H79J21016200006
Angiografo cardiologico digitale n. 1	P.O. Bassano	€ 608.000,00	H79J21016210006
Angiografo cardiologico digitale n. 2	P.O. Santorso	€ 608.000,00	H99J21019450006
Angiografo cardiologico digitale n. 3	P.O. Santorso	€ 608.000,00	H99J21019460006
Radiologico polifunzionale per radiologia digitale diretta (DR) n. 1	P.O. Santorso	€ 280.600,00	H99J21019470006
Radiologico polifunzionale per radiologia digitale diretta (DR) n. 2	P.O. Santorso	€ 280.600,00	H99J21019480006
Radiologico polifunzionale per radiologia digitale diretta (DR) n. 3	P.O. Bassano	€ 280.600,00	H79J21016220006
Radiologico polifunzionale per radiologia digitale diretta (DR) n. 4	P.O. Bassano	€ 280.600,00	H79J21016230006
Radiologico polifunzionale per radiologia digitale diretta (DR) n. 5	P.O. Bassano	€ 280.600,00	H79J21016240006
Radiologico polifunzionale per radiologia digitale diretta (DR) n. 6	Casa della Salute De Lellis Schio	€ 280.600,00	H59J21013150006
Radiologico polifunzionale per radiologia digitale diretta (DR) n. 7	C.S.P. Boldrini Thiene	€ 280.600,00	H19J21017140006
Radiologico polifunzionale per radiologia digitale diretta (DR) n. 8	P.O. Bassano	€ 280.600,00	H79J21016250006

- le risorse stanziare per l'investimento 1.1 sopracitato non includono gli importi necessari per la realizzazione dei lavori edili e impiantistici necessari all'installazione delle apparecchiature;
- per l'autorizzazione alla realizzazione e l'ammissione a finanziamento, l'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali ha redatto lo studio di prefattibilità relativo ai lavori da eseguirsi per l'installazione delle apparecchiature suddette, comprensivi di interventi di natura civile/edile (strutture di supporto o ancoraggio delle apparecchiature, ripristino/rifacimento delle finiture dei locali, ecc.) ed impiantistica (elettrica e meccanica), identificando le due tipologie di cui nel seguito:
 - a) Interventi di tipo 1: lavori di installazione di n. 11 apparecchiature radiologiche presso:

- il Polo Ospedaliero di Bassano del Grappa: sostituzione di n. 1 angiografo cardiologico digitale e n. 4 apparecchi radiologici polifunzionali per radiologia digitale diretta;
- il Polo Ospedaliero di Santorso: sostituzione di n. 2 apparecchi radiologici polifunzionali e n. 2 angiografi cardiologici digitali per radiologia digitale diretta;
- il Centro Sanitario Polifunzionale di Thiene: sostituzione di n. 1 apparecchio radiologico polifunzionale per radiologia diretta;
- la Casa della Salute di Schio: sostituzione di n. 1 apparecchio radiologico polifunzionale per radiologia diretta.

b) Interventi di tipo 2: lavori di installazione di n. 1 TAC presso il Polo Ospedaliero di Santorso e n. 1 TAC presso il Polo Ospedaliero di Asiago.

per un importo complessivo pari ad € 285.000,00, di cui € 200.000,00 per lavori ed € 85.000,00 per somme in amministrazione, come da seguente quadro riassuntivo della spesa:

LAVORI	IMPORTO
Interventi di tipo 1 Angiografi e apparecchiature radiologiche - n. 11 interventi	€ 150.000,00
Interventi di tipo 2 TAC - n. 2 interventi	€ 50.000,00
Totale lavori	€ 200.000,00
SOMME IN AMMINISTRAZIONE	
Progettazione esecutiva e direzione lavori	€ 20.000,00
IVA 22% su lavori e progettazione esecutiva e direzione lavori	€ 48.400,00
Spese tecniche e Fondo incentivi	€ 4.000,00
Imprevisti	€ 12.600,00
Totale somme in amministrazione	€ 85.000,00
TOTALE PER LAVORI E SOMME IN AMMINISTRAZIONE	€ 285.000,00

- con DGRV n. 893 del 18/07/2023 la Regione Veneto ha approvato gli interventi in parola e autorizzato il finanziamento di € 285.000,00 con risorse di cui alla DGR 929/2021 Fondo per il Finanziamento degli investimenti degli Enti del SSR accantonato in Azienda Zero;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 1062 del 23/06/2023 è stato disposto di aderire al Lotto 3 - Sistemi polifunzionali per radiologia digitale diretta (DR) - dell'Accordo Quadro attivato da Consip con la ditta Carestream Health Italia Spa avente ad oggetto la fornitura di Apparecchiature di Radiologia - Telecomandati e Polifunzionali, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni (Ed. I – ID 2489), per la fornitura di n. 8 Radiologici Polifunzionali per radiologia digitale diretta;
- a seguito di sopralluoghi con la ditta fornitrice si è confermata la necessità di eseguire lavori edili ed impiantistici propedeutici all'installazione delle n. 8 apparecchiature radiologiche di cui alla fornitura nell'ambito del sopracitato Accordo Quadro (previsti nell'ambito dei n. 11 interventi di tipo 1 di cui al quadro economico di spesa soprariportato);
- con deliberazione del Direttore Generale n. 1248 in data 21/07/2023 è stato determinato di affidare ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023 l'esecuzione dei lavori di installazione delle n. 8 apparecchiature radiologiche presso il Polo Ospedaliero di Bassano del Grappa, il Polo Ospedaliero di Santorso, il Centro Sanitario Polifunzionale di Thiene e la Casa della Salute di Schio alla ditta GR Impianti Srl di San Giovanni Lupatoto (VR) (P.IVA 03818130233), per l'importo di € 135.320,00, oneri per la sicurezza compresi, oltre all'IVA 22%;
- con verbale in data 11/09/2023, il Direttore dei lavori ha disposto la consegna dei lavori, fissando l'ultimazione dell'installazione delle n. 8 apparecchiature in data 17/11/2023;

Visto che con verbale in data 08/05/2025, il Direttore dei lavori ha certificato la regolare esecuzione e l'ultimazione dei lavori in data 17/11/2023, quindi entro il termine utile per l'esecuzione;

Considerato che:

- in data 08/05/2025 il Direttore dei lavori ha redatto la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, firmato senza riserve dall'appaltatore GR Impianti Srl, che certifica in € 135.293,24, oneri per la sicurezza compresi, oltre IVA, l'importo dei lavori regolarmente eseguiti, di cui € 676,47, oltre IVA, per la rata a saldo;
- il quadro economico finale, a seguito dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione, risulta essere il seguente:

	Q.E. DI AFFIDAMENTO	Q.E. FINALE A CONSUNTIVO
A - Lavori		
A.1 - Lavori	135.320,00 €	135.293,24 €
A - Totale lavori	135.320,00 €	135.293,24 €
B - Somme in amministrazione		
B.1 - Incentivi funzioni tecniche	2.706,40 €	2.035,21 €
B.2 - Iva su lavori 22%	29.770,40 €	29.764,51 €
B - Totale somme in amministrazione	32.476,80 €	31.799,72 €
Totale A + B	167.796,80 €	167.092,96 €

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali propone, pertanto, di:

- approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di installazione delle n. 8 apparecchiature radiologiche presso il Polo Ospedaliero di Bassano del Grappa, il Polo Ospedaliero di Santorso, il Centro Sanitario Polifunzionale di Thiene e la Casa della Salute di Schio, in atti all'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, emesso in data 08/05/2025 dal Direttore dei lavori e firmato senza riserve dall'appaltatore GR Impianti Srl, dal quale si desume che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo di € 135.293,24, oneri sicurezza compresi, oltre IVA, con un decremento di € 26,76 rispetto all'importo contrattuale, e nulla osta alla liquidazione del credito a saldo di € 676,47, oltre IVA;
- dare atto che, conseguentemente all'approvazione del certificato di regolare esecuzione, il "Fondo incentivi per funzioni tecniche" di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 viene valorizzato nell'importo € 2.035,21, costituito da:
 - € 541,28 quale quota aziendale per progetti d'innovazione;
 - € 1.493,93 quale quota da ripartire tra i dipendenti al netto delle funzioni tecniche svolte da personale dirigente o non eseguite, che sarà corrisposta al personale dell'area comparto secondo i criteri di cui al regolamento aziendale adottato con provvedimento del Direttore Generale n. 1410 del 26/07/2024;
- approvare la spesa a consuntivo delle opere in oggetto per l'importo complessivo di € 167.092,96, di cui € 135.293,24 per lavori ed € 31.799,72 per somme in amministrazione, come risulta dal quadro economico finale riportato nelle premesse;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'UO competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di installazione delle n. 8 apparecchiature radiologiche presso il Polo Ospedaliero di Bassano del Grappa, il Polo Ospedaliero di Santorso, il Centro Sanitario Polifunzionale di Thiene e la Casa della Salute di Schio, in atti all'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, emesso in data 08/05/2025 dal Direttore dei lavori e firmato senza riserve dall'appaltatore GR Impianti Srl, dal quale si desume che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo di € 135.293,24, oneri sicurezza compresi, oltre IVA, con un decremento di € 26,76 rispetto all'importo contrattuale, e nulla osta alla liquidazione del credito a saldo di € 676,47, oltre IVA;
2. di dare atto che, conseguentemente all'approvazione del certificato di regolare esecuzione, il "Fondo incentivi per funzioni tecniche" di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 viene valorizzato nell'importo € 2.035,21, costituito da:
 - € 541,28 quale quota aziendale per progetti d'innovazione;
 - € 1.493,93 quale quota da ripartire tra i dipendenti al netto delle funzioni tecniche svolte da personale dirigente o non eseguite, che sarà corrisposta al personale dell'area comparto secondo i criteri di cui al regolamento aziendale adottato con provvedimento del Direttore Generale n. 1410 del 26/07/2024;
3. di approvare la spesa a consuntivo delle opere in oggetto per l'importo complessivo di € 167.092,96, di cui € 135.293,24 per lavori ed € 31.799,72 per somme in amministrazione, come risulta dal quadro economico finale riportato nelle premesse;
4. di dare atto che la spesa complessiva dei lavori di che trattasi dell'importo di € 167.092,96, di cui all'ID 139 del Piano Investimenti 2025 "Lavori propedeutici all'installazione di grandi apparecchiature radiologiche legate al PNRR", è stata finanziata con DGRV n. 893 del 18/07/2023 (risorse di cui alla DGR 929/2021 Fondo per il Finanziamento degli investimenti degli Enti del SSR accantonato in Azienda Zero);
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettiva della Regione del Veneto;
6. di incaricare l'UO proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
7. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 27/07/2022.