

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 970 DEL 23/05/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE PRESE PER GAS MEDICALI DELL'OSPEDALE DI BASSANO DEL GRAPPA (VI). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO FINALE DELL'INTERVENTO.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC SERVIZI TECNICHE PATRIMONIALI
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 951/25

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to. Daniele Panizzo

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali riferisce quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 1224 in data 28/06/2024 è stato determinato di:
 - approvare il progetto esecutivo dei “Lavori di sostituzione delle prese per gas medicali da modello Fro a modello Afnor dell'ospedale di Bassano del Grappa”, per l'importo complessivo di € 114.215,05, di cui € 92.857,77 per lavori ed € 21.357,28 per somme in amministrazione;
 - affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023, l'esecuzione dell'intervento di sostituzione delle prese per gas medicali da modello Fro a modello Afnor dell'ospedale di Bassano del Grappa (VI), alla ditta DS Medica Tecnologie Srl (P. IVA 04041250277), per l'importo di € 90.162,04, oltre IVA 22%;
- con verbale in data 21/10/2024, il Direttore dei lavori ha disposto la consegna dei lavori con decorrenza del termine contrattuale per l'esecuzione di 65 gg. a partire dalla medesima data, fissando quindi l'ultimazione in data 25/12/2024;

Visto che con verbale in data 26/02/2025, il Direttore dei lavori ha certificato la regolare esecuzione e l'ultimazione dei lavori in data 14/11/2024, quindi entro il termine utile per l'esecuzione;

Considerato che:

- in data 26/02/2025 il Direttore dei lavori ha redatto la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, firmato senza riserve dall'appaltatore DS Medica Tecnologie Srl, che certifica in € 90.162,05 oltre IVA, l'importo dei lavori regolarmente eseguiti, di cui € 450,81, oltre IVA, per la rata a saldo;
- il quadro economico finale, a seguito dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione, risulta essere il seguente:

	Q.E. DI PROGETTO	Q.E. DI AFFIDAMENTO	Q.E. FINALE A CONSUNTIVO
A - Lavori			
A.1 - Lavori	89.857,77 €	87.162,05 €	87.162,05 €
A.2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
A - Totale lavori	92.857,77 €	90.162,05 €	90.162,05 €
B - Somme in amministrazione			
B.1 - Incentivi funz. tecniche art. 113 D.lgs. 50/16	928,58 €	928,58 €	676,01 €
B.2 - Iva su lavori 22%	20.428,71 €	19.835,65 €	19.835,65 €
B.3 Ribasso di gara	-	3.288,77 €	-
B - Totale somme in amministrazione	21.357,28 €	20.764,23 €	20.511,66 €
Totale A + B	114.215,05 €	114.215,05 €	110.673,71 €

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali propone, pertanto, di:

- approvare il certificato di regolare esecuzione dell'intervento di "Sostituzione delle prese per gas medicali da modello Fro a modello Afnor dell'ospedale di Bassano del Grappa (VI)", in atti all'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, emesso in data 26/02/2025 dal Direttore dei lavori e firmato senza riserve dall'appaltatore DS Medica Tecnologie Srl, dal quale si desume che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo di € 90.162,05, oltre IVA, e nulla osta alla liquidazione del credito a saldo di € 450,81, oltre IVA;
- dare atto che, conseguentemente all'approvazione del certificato di regolare esecuzione, il "Fondo incentivi per funzioni tecniche" viene valorizzato nell'importo € 676,01, costituito da:
 - € 185,71 quale quota aziendale per progetti d'innovazione;
 - € 490,29 quale quota da ripartire tra i dipendenti al netto delle funzioni tecniche svolte da personale dirigente o non eseguite, che sarà corrisposta al personale dell'area comparto secondo i criteri di cui al regolamento aziendale adottato con provvedimento del Direttore Generale n. 1410 del 26/07/2024;
- approvare la spesa a consuntivo dell'intervento in oggetto per l'importo complessivo di € 110.673,71, di cui € 90.162,05 per lavori ed € 20.511,66 per somme in amministrazione, come risulta dal quadro economico finale riportato nelle premesse;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'UO competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione dell'intervento di "Sostituzione delle prese per gas medicali da modello Fro a modello Afnor dell'ospedale di Bassano del Grappa (VI)", in atti all'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, emesso in data 26/02/2025 dal Direttore dei lavori e firmato senza riserve dall'appaltatore DS Medica Tecnologie Srl, dal quale si desume che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo di € 90.162,05, oltre IVA, e nulla osta alla liquidazione del credito a saldo di € 450,81, oltre IVA;
2. di dare atto che, conseguentemente all'approvazione del certificato di regolare esecuzione, il "Fondo incentivi per funzioni tecniche" di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 50/16 viene valorizzato nell'importo € 676,01, costituito da:
 - € 185,71 quale quota aziendale per progetti d'innovazione;
 - € 490,29 quale quota da ripartire tra i dipendenti al netto delle funzioni tecniche svolte da personale dirigente o non eseguite, che sarà corrisposta al personale dell'area comparto secondo i criteri di cui al regolamento aziendale adottato con provvedimento del Direttore Generale n. 1410 del 26/07/2024;
3. di approvare la spesa a consuntivo dell'intervento in oggetto per l'importo complessivo di €

110.673,71, di cui € 90.162,05 per lavori ed € 20.511,66 per somme in amministrazione, come risulta dal quadro economico finale riportato nelle premesse;

4. di dare atto che la spesa complessiva dei lavori di che trattasi dell'importo di € 110.673,71, di cui 109.997,70, IVA 22% compresa, per il lavoro in oggetto ed € 676,01 per incentivi funzioni tecniche, viene imputata al conto AAA540B01 "Edifici strumentali in corso", PRG 522, e trova copertura nel Piano Investimenti 2024, ID 16, commessa 101_2022_28 "Lavori di manutenzione straordinaria per sostituzione delle prese dei gas medicali per il percorso urgenza/emergenza", finanziato con budget aziendale investimenti c/capitale anno 2023;
5. di incaricare l'UO proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e della L. 190/12;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 27/07/2022.