

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 599 DEL 29/03/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO DI CHIAMATA INFERMIERI PRESSO I PIANI 6°, 7°, 8° E 9° LATO EST DELL’OSPEDALE DI BASSANO DEL GRAPPA”. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO FINALE DELL’INTERVENTO.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL’AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC SERVIZI TECNICHE PATRIMONIALI
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 619/24

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to. Daniele Panizzo

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali riferisce quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 1104 in data 10/06/2022 è stato determinato di:
 - approvare il progetto esecutivo dell'intervento di "Riqualificazione dell'impianto di chiamata infermieri presso i piani 6°, 7°, 8° e 9° lato est dell'ospedale di Bassano del Grappa", per l'importo complessivo di € 400.000,00, di cui € 319.274,55 per lavori ed € 80.725,45 per somme in amministrazione;
 - autorizzare l'espletamento della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, per l'affidamento del suddetto intervento, previa pubblicazione dell'avviso esplorativo per la manifestazione d'interesse da parte degli operatori da invitare alla procedura;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 620 in data 07/04/2023 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all'operatore economico Elettro Service di Ambrosone M. di Asti (AT), con il ribasso del 22,133% sull'importo a base d'asta, quindi per l'importo contrattuale di € 249.915,90, di cui € 5.902,45 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, giusto contratto Reg. Int. n. 296 del 31/05/2023;
- con verbale in data 05/07/2023, il Direttore dei lavori ha disposto la consegna dei lavori con decorrenza del termine contrattuale per l'esecuzione di 130 gg. a partire dalla data del 28/06/2023, fissando quindi l'ultimazione in data 04/11/2023;

Visto che con verbale in data 13/11/2023, il Direttore dei lavori ha certificato la regolare esecuzione e l'ultimazione dei lavori in data 04/11/2023, quindi entro il termine utile per l'esecuzione;

Considerato che:

- in data 21/02/2024 il Direttore dei lavori ha redatto la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, firmato senza riserve dall'appaltatore Elettro Service di Ambrosone M., che certifica in € 249.915,90, oltre IVA, l'importo dei lavori regolarmente eseguiti, di cui € 1.249,58, oltre IVA, per la rata a saldo;
- il quadro economico finale, a seguito dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione, risulta essere il seguente:

	Q.E. DI PROGETTO	Q.E. DI AFFIDAMENTO	Q.E. FINALE A CONSUNTIVO
A - Lavori			
A.1 - Lavori	313.372,10 €	244.013,45 €	244.013,45 €
A.2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	5.902,45 €	5.902,45 €	5.902,45 €
A - Totale lavori	319.274,55 €	249.915,90 €	249.915,90 €
B - Somme in amministrazione			
B.1 - Incentivi funz. tecniche art. 113 D.lgs. 50/16	6.385,49 €	6.385,49 €	5.338,27 €
B.2 - Iva su lavori 22%	70.240,40 €	54.981,50 €	54.981,50 €

B.3 - Imprevisti	4.099,56 €	4.099,56 €	- €
B.4 - Ribasso di gara	- €	84.617,55 €	- €
B - Totale somme in amministrazione	80.725,45 €	150.084,10 €	60.319,77 €
Totale A + B	400.000,00 €	400.000,00 €	310.235,67 €

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali propone, pertanto, di:

- approvare il certificato di regolare esecuzione dell'intervento di "Riqualficazione dell'impianto di chiamata infermieri presso i piani 6°, 7°, 8° e 9° lato est dell'ospedale di Bassano del Grappa", in atti all'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, emesso in data 21/02/2024 dal Direttore dei lavori e firmato senza riserve dall'appaltatore Elettro Service di Ambrosone M., dal quale si desume che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo di € 249.915,90, oltre IVA, e nulla osta alla liquidazione del credito a saldo di € 1.249,58, oltre IVA;
- dare atto che, conseguentemente all'approvazione del certificato di regolare esecuzione, il "Fondo incentivi per funzioni tecniche" di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 50/16 viene valorizzato nell'importo € 5.338,27, costituito da:
 - € 1.277,10 quale quota aziendale per progetti d'innovazione;
 - € 4.061,17 quale quota da ripartire tra i dipendenti al netto delle funzioni tecniche svolte da personale dirigente o non eseguite, che sarà corrisposta al personale dell'area comparto secondo i criteri di cui al regolamento aziendale adottato con provvedimento del Direttore Generale n. 1821 del 29/10/2021;
- approvare la spesa a consuntivo dell'intervento in oggetto per l'importo complessivo di € 310.235,67, di cui € 249.915,90 per lavori ed € 60.319,77 per somme in amministrazione, come risulta dal quadro economico finale riportato nelle premesse;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento.

Dato atto che il Responsabile dell'UO competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare.

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione dell'intervento di "Riqualficazione dell'impianto di chiamata infermieri presso i piani 6°, 7°, 8° e 9° lato est dell'ospedale di Bassano del Grappa", in atti all'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, emesso in data 21/02/2024 dal Direttore dei lavori e firmato senza riserve dall'appaltatore Elettro Service di Ambrosone M., dal quale si desume che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo di € 249.915,90, oltre IVA, e nulla osta alla liquidazione del credito a saldo di € 1.249,58, oltre IVA;
2. di dare atto che, conseguentemente all'approvazione del certificato di regolare esecuzione, il "Fondo incentivi per funzioni tecniche" di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 50/16 viene valorizzato nell'importo € 5.338,27, costituito da:

- € 1.277,10 quale quota aziendale per progetti d'innovazione;
 - € 4.061,17 quale quota da ripartire tra i dipendenti al netto delle funzioni tecniche svolte da personale dirigente o non eseguite, che sarà corrisposta al personale dell'area comparto secondo i criteri di cui al regolamento aziendale adottato con provvedimento del Direttore Generale n. 1821 del 29/10/2021;
3. di approvare la spesa a consuntivo dell'intervento in oggetto per l'importo complessivo di € 310.235,67, di cui € 249.915,90 per lavori ed € 60.319,77 per somme in amministrazione, come risulta dal quadro economico finale riportato nelle premesse;
 4. di dare atto che la spesa complessiva dei lavori di che trattasi dell'importo di € 310.235,67, di cui alla commessa 101_2022_24 "Sostituzione pulsanti di chiamata infermieri ospedale di Bassano del Grappa - Stralcio funzionale", verrà capitalizzata in sede di chiusura del bilancio d'esercizio 2023 (ID 22 Piano Investimenti 2023), con finanziamento per:
 - € 200.000,00 derivante dal Fondo regionale per il finanziamento degli investimenti di cui alla DGR n. 929/2021 - seduta CRITE del 07/11/2022;
 - € 110.235,67 mediante il Budget aziendale investimenti c/capitale anno 2023;
 5. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettiva della Regione del Veneto;
 6. di incaricare l'UO proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e della L. 190/12;
 7. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 27/07/2022.