

OBBLIGHI TRASPARENZA - OPERE PUBBLICHE: INFORMAZIONI RELATIVE AI TEMPI E AGLI INDICATORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN CORSO O COMPLETATE - INFORMAZIONI RELATIVE AI COSTI UNITARI

distretto Bassano/ Thiene	CIG	DESCRIZIONE OPERA	APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA COMPENSIVO DI ONERI PER LA SICUREZZA	IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI COMPENSIVO DI ONERI PER LA SICUREZZA	PROVVEDIMENTO AFFIDAMENTO LAVORI	AGGIUDICATARIO	DATA STIPULA CONTRATTO	LETTERA ASSEGNAZIONE	DATA CONSEGNA LAVORI	DATA ULTIMAZIONE LAVORI	IMPORTO LAVORI RISULTANTE DALLO STATO FINALE	DELIBERAZIONE APPROVAZIONE COLLAUDO / CERTIFICAZIONE REGOLARE ESECUZIONE	IMPORTO PAGATO COME DA REGOLARE FATTURA	NOTE
Thiene	6500374651	Servizio Tecnico - Adeguamento e/o nuova realizzazione depositi con impianto spegnimento automatico presso l'Ospedale Alto Vicentino - Approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori - CUP_I93G15000320005 - CIG - 6500374651							S.I.C.E. srl di Padova			18.04.2016	08/11/2016	€ 128.357,51	DELIB. N. 642 IN DATA 14/06/2017	128.357,51	lavori eseguiti nel 2016 ; , assegnazione delib. n. 1199 del 22.12.2015 ex Azienda ULSS n. 4, lavori di adeguamento e/o nuova realizzazione depositi con impianto di spegnimento automatico presso l'Ospedale Alto Vicentino, alla ditta S.I.C.E. srl di Padova, - P.IVA 03962790287 - per l'importo di€. 112.664,14=
Thiene	662025466C	Servizio Tecnico - CUP I11E16000170005 CIG 662025466C - Adeguamento antincendio piani Interrato, Seminterrato, Terra e Primo del Blocco Facciata del Centro Sanitario Polifunzionale di Thiene - Approvazione Certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale.							LIMES srl di Bassano del Grappa (VI)			14/07/2016	17/02/2017	€ 171.581,78	DELIB. N. 1314 IN DATA 08/11/2017	171.581,78	lavori eseguiti nel 2016 e conclusi nel 2017: delib. n. 391 del 12.05.2016 sono stati assegnati i lavori - certificato di regolare esecuzione e la relazione sul conto finale dei lavori redatto in data 05.07.2017
Thiene	6660109FCC	Servizio Tecnico - Centro Servizi di Montebelluna Precalcino - Adeguamento normativo e rinnovo tecnologico dell'impianto di condizionamento R.S.A. "Il Cardo" - CIG 6660109FCC - Approvazione Certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale.							S.M. SERVICE srl di di Salzano VE			05/09/2016	06.02.2017	€ 76.535,27	DELIB. N. 1353 IN DATA 17/11/2017	76.405,27	lavori eseguiti nel 2016 e conclusi nel 2017: delib. n. 618 del 15.07.2016 sono stati assegnati i lavori - certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, emesso in data 01.03.2017 - relazione sul conto finale dei lavori redatto in data 01.03.2017
Thiene	687250173B	Servizio Tecnico - CUP I31B16000330005 - CIG 687250173B - Centro Servizi di Montebelluna Precalcino - Adeguamento normativo, tecnologico e di riqualificazione - Adeguamenti alle norme di sicurezza - Interventi di miglioramento sismico sistemazione e ripristino piano primo "Villa Nievo Bonin Longare". D.G.R.V. 2076/2016 - Aggiudicazione.			DELIB. N. .947 IN DATA 19/10/2016	€ 420.000,00	€ 280.680,00	DELIB. N. 19 IN DATA 13/01/2017	C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP di Piove di Sacco		5518 prot del 24/01/2017					280.680,00	delib. nr. 947 del 19.10.2016 approvato il progetto esecutivo
Thiene	687250173B	Servizio Tecnico - CUP I31B16000330005 - CIG 687250173B - Centro Servizi di Montebelluna Precalcino - Adeguamento normativo, tecnologico e di riqualificazione - Adeguamenti alle norme di sicurezza - Interventi di miglioramento sismico sistemazione e ripristino piano primo "Villa Nievo Bonin Longare". D.G.R.V. 2076/2016 - Approvazione modifica del					€ 54.591,70	DELIB. N. 1313 IN DATA 08/11/2017	C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP di Piove di Sacco							32.967,00	referito a delib. 19 del 13/01/2017 e viene approvato atto di sottomissione che prevede un maggior costo contrattuale di€. 54.591,70 più l'IVA al 10% per serramenti esterni e porte interne non recuperabili;
Thiene	7034538C63	Servizio Tecnico - Casa della Salute di Schio - Manutenzione straordinaria degli impianti termotecnici della centrale tecnologica. Approvazione progetto esecutivo e indizione gara appalto - CIG 7034538C63 .			DELIB. N. 381 IN DATA 13/04/2017	€ 129.000,00	€ 116.480,00	DELIB. N. 479 IN DATA	SIRAM SPA - MILANO	21/07/2017	42648 prot. del 17/05/2017	04/09/2017				93.906,86	INCORSO
Thiene	7058020E58	Servizio Tecnico - Ex C.T.R.P. presso il Centro Servizi di Montebelluna Precalcino - Lavori di messa a norma impiantistica con adeguamento normativo e miglioramento strutturale (DGRV n. 2131 del 23.12.2016) . Aggiudicazione "opere interne". CUP I31B17000070002 - CIG 7058020E58.			DELIB. N. 442 IN DATA 27/04/2017	€ 740.000,00	€ 547.481,00	DELIB. N. 623 IN DATA 07/06/2017	CONSORZIO STABILE IDRA BUILDING SOCIETA' CONSORTILE arl di Schio (VI)	24/08/2017		12/07/2017	05/02/2018			199.906,55	IN CORSO
Thiene	70888743E2	Servizio Tecnico - Centro Sanitario Polifunzionale di Thiene - Rifacimento manto di copertura. Approvazione progetto esecutivo e indizione gara appalto. CUP I16G16000740005 - CIG 70888743E2			DELIB. N. 543 IN DATA 29/05/2017	€ 130.000,00	€ 79.198,09	DELIB. N. 821 IN DATA 12/07/2017	ZANIN GIULIANO S.R.L.	24/08/2017	62801 prot. del 18/07/2017	02/10/2017	31/12/2017	€ 79.198,08		77.222,31	CONCLUSO
Thiene	71052047D2	Servizio Tecnico - Centro Servizi di Montebelluna Precalcino ex C.T.R.P.: lavori di messa a norma impiantistica con adeguamento normativo e miglioramento strutturale - DGRV n. 2131 del 23.12.2016. Approvazione progetto esecutivo "sostituzione serramenti esterni" e indizione gara appalto. CUP I31B17000070002 - CIG 71052047D2			DELIB. N. 643 IN DATA 14/06/2017	€ 79.400,00	€ 64.190,00	DELIB. N. 904 IN DATA 04/08/2017	SERRAMENTI E PROGETTI Srl - CAMISANO VIC.NO		70155 prot. del 10/08/2017					64.187,84	CONCLUSO
Thiene	Z0E1DB89CB	Intervento di sostituzione del gruppo statico di continuità presso il piano interrato della "Casa Della Salute" di Schio					€ 13.800,00	DET. N. 164 IN DATA 28/03/2017	Impianti Elettrici Renon Riccardo - Piovone Rocchette		26910 prot. del 28/03/2017					13.800,00	CONCLUSO
Thiene	Z13200C83D	Servizio Tecnico (Thiene) : Ospedale Alto Vicentino - Ridistribuzione spazi funzionali Uffici dell'URP dal piano 2° corpo D al piano 1 corpo C2 e realizzazione di un ufficio da destinare alle associazioni. Fornitura e posa pareti mobili per € 32.064,04 = IVA compresa. Affidamento. CIG Z13200C83D			DELIB. N. 1185 IN DATA 12/10/2017	€ 31.700,00	€ 26.282,00	DET. N. 952 IN DATA 30/11/2017	SEVEN METAL Srl di MARENO DI PIAVE (TV)		107704 prot del 06/12/2017						opera in corso
Thiene	Z221F5A041	Servizio Tecnico (Thiene) : servizio di manutenzione degli ascensori presso le Sedi Territoriali del Distretto n. 2 Alto Vicentino dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana. Determina a contrarre e aggiudicazione - € 18.568,50 più IVA - CIG Z221F5A041					€ 23.019,57	DET. N. 634 IN DATA 21/08/2017	RIAM ASCENSORI SRL - VERONA		74346 prot. del 29/08/2017					9.963,88	IN CORSO
Thiene	Z3B1FC55E9	Servizio Tecnico (Thiene) : fornitura e posa in opera di porta automatica in ingresso area carico e scarico al piano seminterrato A2 presso l'Ospedale Alto Vicentino - Determinazione a contrarre e affidamento. CIG Z3B1FC55E9 - € 3.980,00 più IVA				€ 6.100,00	€ 3.980,00	DET. N. 734 IN DATA 02/10/2017	PONZI Srl - BAGNARA DI ROMAGNA		86515 prot del 04/10/2017					3.980,00	CONCLUSO
Thiene	Z40202DFF0	Servizio Tecnico : Ospedale Alto Vicentino - Realizzazione impiantistica elettrica e trasmissione dati alla centrale di emergenza/supervisione con la remotizzazione dell'allarme, relativamente ad alcuni sbarchi degli ascensori presso vari reparti e servizi - Determinazione a contrarre e affidamento. CIG Z40202DFF0 - € 14.822,36 più IVA					€ 14.822,36	DET. N. 829 IN DATA 25/10/2017	Summano Sanità spa		94977 Prot. del 27/10/2017						contratto di concessione lavori gestiti dal Concessionario Summano Sanità spa
Thiene	Z591F28A1D	Servizio Tecnico Thiene - Manutenzione straordinaria per l'adeguamento ai fini della sicurezza su nr.10 ascensori presso i Distretti e Servizi Territoriali dell'U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana" - assegnazione - CIG Z591F28A1D					€ 9.050,00	DET. N. 464 IN DATA 28/06/2017	KONE SpA - PADOVA		57237 prot. del 30/06/2017					8.170,00	CONCLUSO
Thiene	Z621EECCA9	Servizio Tecnico (Thiene) - opere termoidrauliche per manutenzione sedi territoriali del Distretto n.2 dell'U.L.S.S.n.7 "Pedemontana" - assegnazione - CIG Z621EECCA9					€ 39.700,00	DET. N. 473 IN DATA 03/07/2017	CONSORZIO Art.E.A - SANTORSO		60998 prot. del 12/07/2017					5.268,72	IN CORSO
Thiene	Z9320B3251	Servizio Tecnico - Centro Sanitario Polifunzionale di Thiene - Rifacimento manto di copertura ex sacrestia. Approvazione progetto esecutivo e indizione gara appalto CUP I16G16000740005 - CIG Z9320B3251			DELIB. N. 1355 IN DATA 17/11/2017	€ 30.000,00	€ 22.160,80	DELIB. N. 1529 IN DATA 21/12/2017	ZANIN GIULIANO Srl di Thiene (VI)		1865 Prot. del 09/01/2018					22.091,20	CONCLUSO
Thiene	Z961F6381E	Servizio Tecnico Thiene : Ospedale Alto Vicentino - Realizzazione di sistema di estrazione aria coordinato con impianto di carico azoto in area FIVET al piano 2 zona B2. - CIG Z961F6381E - Affidamento -					€ 6.574,09	DET. N. 528 IN DATA 20/07/2017	Summano Sanità spa		69652 Prot. del 09/08/2017						contratto di concessione lavori gestiti dal Concessionario Summano Sanità spa

