

OBBLIGHI TRASPARENZA - OPERE PUBBLICHE: INFORMAZIONI RELATIVE AI TEMPI E AGLI INDICATORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN CORSO O COMPLETATE - INFORMAZIONI RELATIVE AI COSTI UNITARI ANNO 2020

distretto 1-Bassano 2-Thiene	CIG	OGGETTO	APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA COMPRESIVO DI ONERI PER LA SICUREZZA	IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI COMPRESIVO DI ONERI PER LA SICUREZZA	PROVVEDIMENTO AFFIDAMENTO LAVORI	AGGIUDICATARIO	DATA STIPULA CONTRATTO	LETTERA ASSEGNAZIONE	DATA CONSEGNA LAVORI	DATA ULTIMAZIONE LAVORI	IMPORTO LAVORI RISULTANTE DALLO STATO FINALE	DELIBERAZIONE APPROVAZIONE COLLAUDO / CERTIFICAZIONE REGOLARE ESECUZIONE	IMPORTO PAGATO COME DA REGOLARE FATTURA	NOTE
Bassano	35190625D3	APPALTO INTEGRATO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELL'OSPEDALE DI ASIAGO		DEL. N. 563 DEL 16/07/2009	DEL N. 115 DEL 13/03/2013	€ 22.867.817,74	€ 18.385.797,68	DEL N. 400 DEL 13/06/2012	ATI GUERRATO SPA (CAPOGRUPPO)	26/09/2012		18/03/2013				€ 19.960.398,51	IN CORSO
Bassano	7674967F1D	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BLOCCO OPERATORIO E SALA PARTO DI EMERGENZA DEL NUOVO OSPEDALE DI ASIAGO		DEL. N. 1228 DEL 10/10/2018	DEL. N. 514 DEL 03/04/2019	€ 2.244.145,13	€ 2.235.255,11	DEL N. 1527 DEL 12/12/2018	ATI GUERRATO SPA (CAPOGRUPPO)	29/07/2019		18/06/2019				€ 2.112.800,00	IN CORSO
Bassano	7776762305	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI PER L'ATTIVAZIONE DELL'OSPEDALE DI ASIAGO		DEL. N. 1531 DEL 17/12/2018	DEL. N. 1626 DEL 13/11/2019	€ 1.506.997,12	€ 1.197.913,05	DEL N. 711 DEL 15/05/2019	ATI GUERRATO SPA (CAPOGRUPPO)	23/01/2020		10/02/2020				€ 1.088.900,00	IN CORSO
Bassano	8184112EDC	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL BLOCCO PARTO 5° PIANO DELL'OSPEDALE DI BASSANO DEL GRAPPA (OTTEMPERANZA D.R.N. 67/09 - L.R. 22/02) - DISTRETTO 1		DEL. N. 1753 DEL 04/12/2019	DEL. N. 103 DEL 22/01/2020	€ 345.151,65	€ 306.992,41	DEL. N. 103 DEL 22/01/2020	RTI ENGIE SERVIZI SPA (CAPOGRUPPO)	06/05/2020		03/02/2020				€ 152.728,72	IN CORSO
Bassano	8482833F3A	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI NATURA EDILE DA ESEGUIRSI PRESSO LE STRUTTURE OSPEDALIERE DI BASSANO DEL GRAPPA E ASIAGO CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA COVID-19				€ 124.005,02	€ 84.722,62	DEL. N. 1382 DEL 21/10/2020	ATI IMPREDIL SRL (CAPOGRUPPO)	28/11/2020		28/09/2020					IN CORSO
Bassano	75511069CA	LAVORI COMPLEMENTARI DI NATURA IMPIANTISTICA DI ADEGUAMENTO ALLA NOEMATIVA ANTINCENDIO PRESSO L'OSPEDALE DI BASSANO DEL GRAPPA - 4° STRALCIO LOTTO B E 5° STRALCIO FUNZIONALE			DEL. N. 723 DEL 20/06/18	€ 1.026.252,94	€ 998.034,11	DEL. N. 723 DEL 20/06/18	RTI ENGIE SERVIZI SPA (CAPOGRUPPO)	31/08/2018		26/06/2018	11/04/2019	€ 998.034,11	DEL. N. 1792 DEL 11/12/2019	€ 998.034,11	CONCLUSO
Bassano	7402750E8A	INTERVENTO DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEL PRONTO SOCCORSO DELL'OSPEDALE DI BASSANO DEL GRAPPA - SECONDA FASE FUNZIONALE.	DEL. N. 386 IN DATA 26/05/2016		DEL. N. 1359 IN DATA 22/11/2017	€ 818.328,59	€ 628.488,04	DEL. N. 468 IN DATA 04/05/18	PIEMME IMPIANTI SRL	27/06/2018		28/11/2018	31/10/2019	€ 771.384,32	DEL. N. 607 DEL 06/05/2020	€ 771.384,32	CONCLUSO
Bassano	76096902D8	LAVORI DI NATURA EDILE PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DA ESEGUIRSI PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA			DEL. N. 1004 DEL 22/08/2018	€ 725.806,66	€ 470.412,22	DEL N. 1482 DEL 5/12/2018	CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA	04/02/2019		07/02/2019	30/10/2019	€ 278.334,66	DEL. N. 902 DEL 08/07/2020	€ 278.334,66	CONCLUSO
Bassano	7694637752	LAVORI COMPLEMENTARI DI NATURA IMPIANTISTICA PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE CON SUPERFICIE MAGGIORE DI 1000 MQ DELL'AZIENDA SANITARIA ULSS 7 PEDEMONTANA - DISTRETTO 1 BASSANO		DEL. N. 1094 DEL 12/09/2018	DEL. N. 1368 DEL 14/11/2018	€ 770.358,25	€ 654.832,15	DEL. N. 1368 DEL 14/11/2018	RTI ENGIE SERVIZI SPA (CAPOGRUPPO)	14/02/2019		20/12/2018	24/01/2020	€ 638.647,96	DEL. N. 1028 DEL 05/08/2020	€ 638.647,96	CONCLUSO
Bassano	813562956F	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL QUADRO DI MEDIA TENSIONE DELLA CABINA ELETTRICA N° 1 PRESSO L'OSPEDALE DI BASSANO DEL GRAPPA - DISTRETTO 1			DEL. N. 1627 DEL 13/11/2019	€ 148.769,54	€ 114.540,17	DEL. N. 372 DEL 11/03/2020	PIEMME IMPIANTI SRL	05/06/2020		24/07/2020	20/11/2020	€ 117.254,87	DEL. N. 1705 DEL 16/12/2020	€ 117.254,87	CONCLUSO

