

OBBLIGHI TRASPARENZA - OPERE PUBBLICHE: INFORMAZIONI RELATIVE AI TEMPI E AGLI INDICATORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN CORSO O COMPLETATE - INFORMAZIONI RELATIVE AI COSTI UNITARI

distretto 1-Bassano 2-Thiene	CIG	OGGETTO	APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA COMPRESIVO DI ONERI PER LA SICUREZZA	IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI COMPRESIVO DI ONERI PER LA SICUREZZA	PROVVEDIMENTO AFFIDAMENTO LAVORI	AGGIUDICATARIO	DATA STIPULA CONTRATTO	LETTERA ASSEGNAZIONE	DATA CONSEGNA LAVORI	DATA ULTIMAZIONE LAVORI	IMPORTO LAVORI RISULTANTE DALLO STATO FINALE	DELIBERAZIONE APPROVAZIONE COLLAUDO / CERTIFICAZIONE REGOLARE ESECUZIONE	IMPORTO PAGATO COME DA REGOLARE FATTURA	NOTE
Bassano	35190625D3	APPALTO INTEGRATO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELL'OSPEDALE DI ASIAGO		DEL. N. 563 DEL 16/07/2009	DEL N. 115 DEL 13/03/2013	€ 2.867.817,74	€ 18.385.797,68	DEL N. 400 DEL 13/06/2012	ATI GUERRATO SPA (CAPOGRUPPO)	26/09/2012		18/03/2013					IN CORSO
Bassano	7159267000	OPERE PROPEDEUTICHE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO "A" PRESSO IL C.S.S. "PROSPERO ALPINO" DI MAROSTICA PER CENTROGIURNO "NOI E GLI ALTRI"			DEL N. 1217 IN DATA 23/12/2015	€ 138.892,41	€ 62.260,36	DEL N. 1233 IN DATA 30/12/2015	AG&CO SRL	28/01/2016		17/03/2016	11/04/2016	€ 57.655,86	PROT. N. 16236 IN DATA 19/02/2018		CONCLUSO
Bassano	7127547DD7	REALIZZAZIONE OSPEDALE DI COMUNITA' DA 30 POSTI LETTO DI UNA UNITA' RIABILITATIVA TERRITORIALE DA 20 POSTI LETTO PRESSO C.S.S. "PROSPERO ALPINO" DI MAROSTICA			DEL N. 649 IN DATA 14/06/2017	€ 192.686,49	€ 165.146,79	DEL N. 891 IN DATA 26/07/2017	RE.TI.CE. SRL	05/09/2017		18/09/2017	20/12/2017	€ 165.019,83	DEL N. 1609 IN DATA 22/12/2017		CONCLUSO
Bassano	656179113C	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RICOLOCAMENTO AL 5° PIANO DELL'AREA PATOLOGIA NEONATALE	DEL N. 622 IN DATA 07/06/2017		DEL N. 890 IN DATA 26/07/2017	€ 198.323,14	€ 160.181,64	DEL N. 890 IN DATA 26/07/2017	RTI ENGIE SERVIZI SPA (CAPOGRUPPO)	26/09/2017		26/09/2017	22/12/2017	€ 160.181,64	DEL N. 1608 IN DATA 29/12/2017		CONCLUSO
Bassano	75511069CA	LAVORI COMPLEMENTARI DI NATURA IMPIANTISTICA DI ADEGUAMENTO ALLA NOEMATIVA ANTINCENDIO PRESSO L'OSPEDALE DI BASSANO DEL GRAPPA - 4° STRALCIO LOTTO B E 5° STRALCIO FUNZIONALE			DEL N. 723 DEL 20/06/18	€ 1.026.252,94	€ 998.034,11	DEL N. 723 DEL 20/06/18	RTI ENGIE SERVIZI SPA (CAPOGRUPPO)	31/08/2018		26/06/2018					IN CORSO
Bassano	7402750E8A	INTERVENTO DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEL PRONTO SOCCORSO DELL'OSPEDALE DI BASSANO DEL GRAPPA - SECONDA FASE FUNZIONALE.	DEL N. 386 IN DATA 26/05/2016		DEL N. 1359 IN DATA 22/11/2017	€ 818.328,59	€ 628.488,04	DEL N. 468 IN DATA 04/05/18	PIEMME IMPIANTI SRL	27/06/2018		28/11/2018	28/08/2019				IN CORSO
Bassano	7694637752	LAVORI COMPLEMENTARI DI NATURA IMPIANTISTICA PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE CON SUPERFICIE MAGGIORE DI 1000 MQ DELL'AZIENDA SANITARIA ULSS 7 PEDEMONTANA - DISTRETTO 1 BASSANO		DEL N. 1094 DEL 12/09/2018	DEL N. 1368 DEL 14/11/2018	€ 770.358,25	€ 654.832,15	DEL N. 1368 DEL 14/11/2018	RTI ENGIE SERVIZI SPA (CAPOGRUPPO)	14/02/2019		20/12/2018					IN CORSO
Bassano	76096902D8	LAVORI DI NATURA EDILE PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DA ESEGUIRSI PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA			DEL N. 1004 DEL 2/08/2018	€ 725.806,66	€ 470.412,22	DEL N. 1482 DEL 5/12/2018	CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA	04/02/2019		07/02/2019	27/06/2019				IN CORSO
Bassano	7674967F1D	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BLOCCO OPERATORIO E SALA PARTO DI EMERGENZA DEL NUOVO OSPEDALE DI ASIAGO		DEL N. 1228 DEL 10/10/2018													IN CORSO
Bassano	7776762305	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI PER L'ATTIVAZIONE DELL'OSPEDALE DI ASIAGO		DEL N. 1531 DEL 17/12/2018													IN CORSO
	ZD11CB4751	Servizio Tecnico - Manutenzione e messa in sicurezza immobili dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana siti a Trieste. Presa d'atto lavori eseguiti - CIG ZD11CB4751.	////	////			€ 5.057,10	DELIB. N. 54 IN DATA 23/01/2017	Schiavone Costruzioni S.r.l. di Trieste - P.IVA 01008980326							5.057,10	CONCLUSO
Thiene	6500374651	Servizio Tecnico - Adeguamento e/o nuova realizzazione depositi con impianto spegnimento automatico presso l'Ospedale Alto Vicentino - Approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori - CUP_I93G15000320005 - CIG - 6500374651							S.I.C.E. srl di Padova			18/04/2016	08/11/2016	€ 128.357,51	DELIB. N. 642 IN DATA 14/06/2017	128.357,51	lavori eseguiti nel 2016 ; assegnazione delib. n. 1199 del 22.12.2015 ex Azienda ULSS n. 4, lavori di adeguamento e/o nuova realizzazione depositi con impianto di spegnimento automatico presso l'Ospedale Alto

distretto 1-Bassano 2-Thiene	CIG	OGGETTO	APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA COMPRESIVO DI ONERI PER LA SICUREZZA	IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI COMPRESIVO DI ONERI PER LA SICUREZZA	PROVVEDIMENTO AFFIDAMENTO LAVORI	AGGIUDICATARIO	DATA STIPULA CONTRATTO	LETTERA ASSEGNAZIONE	DATA CONSEGNA LAVORI	DATA ULTIMAZIONE LAVORI	IMPORTO LAVORI RISULTANTE DALLO STATO FINALE	DELIBERAZIONE APPROVAZIONE COLLAUDO / CERTIFICAZIONE REGOLARE ESECUZIONE	IMPORTO PAGATO COME DA REGOLARE FATTURA	NOTE
Thiene	662025466C	Servizio Tecnico - CUP I11E16000170005 CIG 662025466C - Adeguamento antincendio piani Interrato, Seminterrato, Terra e Primo del Blocco Facciata del Centro Sanitario Polifunzionale di Thiene - Approvazione Certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale.	////	////	delib.196 del 14/03/2016	€ 232.000,00	€ 174.144,50	delib.391 del 12/05/2016	LIMES srl di Bassano del Grappa (VI) - P.IVA 00187060249	12/2016	prot.023201 del 30/05/2016	14/07/2016	17/02/2017	€ 171.581,78	DELIB. N. 1314 IN DATA 08/11/2017	171.581,78	lavori eseguiti nel 2016 e conclusi nel 2017: delib. n. 391 del 12.05.2016 sono stati assegnati i lavori - certificato di regolare esecuzione e la relazione sul conto finale dei lavori redatto in data 05.07.2017
Thiene	6660109FCC	Servizio Tecnico - Centro Servizi di Montebelluno Precalcino - Adeguamento normativo e rinnovo tecnologico dell'impianto di condizionamento R.S.A. "Il Cardo" - CIG 6660109FCC - Approvazione Certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale.	////	////	delib.471 del 01/06/2016	81500	€ 75.740,00	delib.618 del 15/07/2016	S.M. SERVICE srl di di Salzano VE - P.IVA 03502110277	13/2016 (settembre 2016)	prot.31417 del 19/07/2016	05/09/2016	06/02/2017	€ 76.535,27	DELIB. N. 1353 IN DATA 17/11/2017	76.405,27	lavori eseguiti nel 2016 e conclusi nel 2017: delib. n. 618 del 15.07.2016 sono stati assegnati i lavori - certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, emesso in data 01.03.2017 - relazione sul conto finale dei lavori redatto in data
Thiene	Z40202DFFO	Servizio Tecnico - Casa della Salute di Schio - Realizzazione di un impianto di riscaldamento a radiatori presso i locali A.D.I. - Affidamento.	////	////			€ 4.412,65	DELIB. N. 56 IN DATA 23/01/2017	CONSORZIO ARTEA di Santorso (VI)		prot.13760 del 17/02/2017	24/02/2017	28/02/2017			4.412,65	CONCLUSO
Thiene	687250173B	Servizio Tecnico - CUP I31B16000330005 - CIG 687250173B - Centro Servizi di Montebelluno Precalcino - Adeguamento normativo, tecnologico e di riqualificazione - Adeguamenti alle norme di sicurezza - Interventi di miglioramento sismico sistemazione e ripristino piano primo "Villa Nievo Bonin Longare". D.G.R.V. 2076/2016 - Aggiudicazione.	////	////	delib. N.947 del 19/10/2016	€ 420.000,00	€ 280.680,00	delib. N. 19 del 13/01/2017	C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP di Piove di Sacco - P.IVA 01571070273	1/2017	5518 prot del 24/01/2017	13/03/2017	29/11/2017	€ 313.647,12	delib.1643 del 28/12/2018	€ 280.680,00	delib. nr. 947 del 19.10.2016 approvato il progetto esecutivo
Thiene	687250173B	Servizio Tecnico - CUP I31B16000330005 - CIG 687250173B - Centro Servizi di Montebelluno Precalcino - Adeguamento normativo, tecnologico e di riqualificazione - Adeguamenti alle norme di sicurezza - Interventi di miglioramento sismico sistemazione e ripristino piano primo "Villa Nievo Bonin Longare". D.G.R.V. 2076/2016 - Approvazione modifica del	////	////			€ 54.591,70	DELIB. N. 1313 IN DATA 08/11/2017	C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP di Piove di Sacco - P.IVA 01571070273			13/03/2017	18/12/2017		come sopra	32.967,00	riferito a delib. 19 del 13/01/2017 e viene approvato atto di sottomissione che prevede un maggior costo contrattuale di €. 54.591,70 più l'IVA al 10% per serramenti esterni e porte interne non recuperabili;
Thiene	ZB71C77896	Servizio Tecnico - Centro Servizi di Montebelluno Precalcino - Interventi di consolidamento strutturale Villa Nievo Bonin Longare - Consolidamento e restauro dei muri di sostegno. Affidamento. CUP I31B16000370005 - CIG ZB71C77896	////	////	DELIB. N. 1128 IN DATA 13/12/2016	€ 36.000,00	€ 20.047,84	DELIB. N. 94 IN DATA 03/02/2017	ZANIN GIULIANO Srl - ZANIN GIULIANO S.R.L. - THIENE - P.IVA 03280690243		14109 prot. del 17/02/2017	19/04/2017	28/08/2017			€ 23.209,64	CONCLUSO
Thiene	7058020E58	Servizio Tecnico - Ex C.T.R.P. presso il Centro Servizi di Montebelluno Precalcino - Lavori di messa a norma impiantistica con adeguamento normativo e miglioramento strutturale (DGRV n. 2131 del 23.12.2016). Aggiudicazione "opere interne". CUP I31B17000070002 - CIG 7058020E58.	////	////	DELIB. N. 442 IN DATA 27/04/2017	€ 740.000,00	€ 547.481,00	DELIB. N. 623 IN DATA 07/06/2017	CONSORZIO STABILE IDRA BUILDING SOCIETA' CONSORTILE arl di Schio (VI)	n. 3/2017 del 24/08/2017	prot.0050334 del 09/06/2017	12/07/2017	03/02/2018	€ 554.540,07	delib. 1592 del 19/12/2018	199.906,55	CONCLUSO
Thiene	7034538C63	Servizio Tecnico - Casa della Salute di Schio - Manutenzione straordinaria degli impianti termotecnici della centrale tecnologica. Approvazione progetto esecutivo e indizione gara appalto - CIG 7034538C63 .	////	////	DELIB. N. 381 IN DATA 13/04/2017	€ 129.000,00	€ 116.480,00	DELIB. N. 479 IN DATA	SIRAM SPA - MILANO	21/07/2017	42648 prot. del 17/05/2017	04/09/2017	16/07/2018			93.906,86	CONCLUSO
Thiene	71052047D2	Servizio Tecnico - Centro Servizi di Montebelluno Precalcino ex C.T.R.P.: lavori di messa a norma impiantistica con adeguamento normativo e miglioramento strutturale - DGRV n. 2131 del 23.12.2016. Approvazione progetto esecutivo "sostituzione serramenti esterni" e indizione gara appalto. CUP I31B17000070002 - CIG 71052047D2	////	////	DELIB. N. 643 IN DATA 14/06/2017	€ 79.400,00	€ 64.190,00	DELIB. N. 904 IN DATA 04/08/2017	SERRAMENTI E PROGETTI Srl - CAMISANO VIC.NO	4/2017 del 01/09/2017	70155 prot. del 10/08/2017	06/09/2017	15/11/2017	€ 64.187,84	delib. 1524 del 12/12/2018	64.187,84	CONCLUSO
Thiene	70888743E2	Servizio Tecnico - Centro Sanitario Polifunzionale di Thiene - Rifacimento manto di copertura. Approvazione progetto esecutivo e indizione gara appalto. CUP I16G16000740005 - CIG 70888743E2	////	////	DELIB. N. 543 IN DATA 29/05/2017	€ 130.000,00	€ 79.198,09	DELIB. N. 821 IN DATA 12/07/2017	ZANIN GIULIANO S.R.L. - THIENE - P.IVA 03280690243	42971	62801 prot. del 18/07/2017	02/10/2017	31/12/2017	€ 79.198,08		€ 77.222,31	CONCLUSO
Thiene	Z932083251	Servizio Tecnico - Centro Sanitario Polifunzionale di Thiene - Rifacimento manto di copertura ex sacrestia. Approvazione progetto esecutivo e indizione gara appalto CUP 6G16000740005 - CIG Z932083251	////	////	DELIB. N. 1355 IN DATA 17/11/2017	€ 30.000,00	€ 22.160,80	DELIB. N. 1529 IN DATA 21/12/2017	ZANIN GIULIANO Srl di Thiene (VI) - P.IVA P.IVA 03280690243		1865 Prot. del 09/01/2018	09/01/2018	20/03/2018			22.091,20	CONCLUSO
Thiene	Z0E1DB89CB	Intervento di sostituzione del gruppo statico di continuità presso il piano interrato della "Casa Della Salute" di Schio	////	////			€ 13.800,00	DET. N. 164 IN DATA 28/03/2017	Impianti Elettrici Renon Riccardò - Piovene Rocchette		26910 prot. del 28/03/2017	05/04/2017	31/05/2017			13.800,00	CONCLUSO
Thiene	ZEF1E22FBE	Manutenzione ordinaria e minuto mantenimento per opere elettriche ed idrauliche presso il Centro Servizi di Montebelluno Precalcino. CIG ZEF1E22FBE	////	////			€ 23.160,00	DET. N. 249 IN DATA 18/04/2017	L.V. di VISALLI LUIGI - ZANE' (VI)		33697 prot. del 19/04/2017	19/04/2017	31/05/2018			12.778,55	CONCLUSO

distretto 1-Bassano 2-Thiene	CIG	OGGETTO	APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA COMPENSIVO DI ONERI PER LA SICUREZZA	IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI COMPENSIVO DI ONERI PER LA SICUREZZA	PROVVEDIMENTO AFFIDAMENTO LAVORI	AGGIUDICATARIO	DATA STIPULA CONTRATTO	LETTERA ASSEGNAZIONE	DATA CONSEGNA LAVORI	DATA ULTIMAZIONE LAVORI	IMPORTO LAVORI RISULTANTE DALLO STATO FINALE	DELIBERAZIONE APPROVAZIONE COLLAUDO / CERTIFICAZIONE REGOLARE ESECUZIONE	IMPORTO PAGATO COME DA REGOLARE FATTURA	NOTE
Thiene	Z591F28A1D	Servizio Tecnico Thiene - Manutenzione straordinaria per l'adeguamento ai fini della sicurezza su nr.10 ascensori presso i Distretti e Servizi Territoriali dell'U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana" - assegnazione - CIG Z591F28A1D	////	////			€ 9.050,00	DET. N. 464 IN DATA 28/06/2017	KONE SpA - PADOVA		57237 prot. del 30/06/2017	30/06/2017	28/11/2017			8.170,00	CONCLUSO
Thiene	Z621EECCA9	Servizio Tecnico (Thiene) - opere termoidrauliche per manutenzione sedi territoriali del Distretto n.2 dell'U.L.S.S.n.7 "Pedemontana" - assegnazione - CIG Z621EECCA9	////	////			€ 39.700,00	DET. N. 473 IN DATA 03/07/2017	CONSORZIO Art.E.A - SANTORSO		60998 prot. del 12/07/2017	12/07/2017	31/12/2018			5.268,72	CONCLUSO
Thiene	Z221F5A041	Servizio Tecnico (Thiene) : servizio di manutenzione degli ascensori presso le Sedi Territoriali del Distretto n. 2 Alto Vicentino dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana. Determina a contrarre e aggiudicazione - € 18.568,50 più IVA - CIG Z221F5A041	////	////			€ 23.019,57	DET. N. 634 IN DATA 21/08/2017	RIAM ASCENSORI SRL - VERONA		74346 prot. del 29/08/2017	29/08/2017	29/01/2019			9.963,88	CHIUSO NEL 2019
Thiene	Z3B1FC55E9	Servizio Tecnico (Thiene) - fornitura e posa in opera di porta automatica in ingresso area carico e scarico al piano seminterrato A2 presso l'Ospedale Alto Vicentino - Determinazione a contrarre e affidamento. CIG Z3B1FC55E9 - € 3.980,00 più IVA				€ 6.100,00	€ 3.980,00	DET. N. 734 IN DATA 02/10/2017	PONZI Srl - BAGNARA DI ROMAGNA		86515 prot del 04/10/2017	04/10/2017	30/11/2017			3.980,00	CONCLUSO
Thiene	ZBD206DA05	Servizio Tecnico (Thiene) : intervento di ripristino delle tinteggiature interne dell'area ex pronto soccorso, facente parte del C.S.P. di Thiene di proprietà dell'Azienda ULSS7 "Pedemontana"	////	////			€ 9.372,31	DET. N. 821 IN DATA 23/10/2017	GM Greselin Maurizio di Vicenza		92879 prot. del 17/02/2017	07/11/2017	10/11/2017			8.219,79	CONCLUSO
Thiene	ZA320B8125	Servizio Tecnico (Thiene) : Centro Servizi di Montecchio Precalcino - Sostituzione serramenti e porte interne piano primo "Villa Nievo Bonin Longare" - Affidamento - CUP I31B16000330005 / CIG ZA320B8125	////	////	DELIB. N. 1178 IN DATA 05/10/2017	€ 39.980,00	€ 39.146,72	DET. N. 893 IN DATA 13/11/2017	EREDI PELLEGRIN Diego e Marco - SAN VITO DI LEGUZZANO (VI)		101431 prot. del 16/11/2017	04/12/2017	30/11/2017			39.146,72	CONCLUSO
Thiene	Z13200C83D	Servizio Tecnico (Thiene) : Ospedale Alto Vicentino - Ridistribuzione spazi funzionali Uffici dell'URP dal piano 2° corpo D al piano 1 corpo C2 e realizzazione di un ufficio da destinare alle associazioni. Fornitura e posa pareti mobili per € 32.064,04 = IVA compresa. Affidamento. CIG Z13200C83D			DELIB. N. 1185 IN DATA 12/10/2017	€ 31.700,00	€ 26.282,00	DET. N. 952 IN DATA 30/11/2017	SEVEN METAL Srl di MARENO DI PIAVE (TV)		107704 prot del 06/12/2017	27/02/2018	28/02/2018				CONCLUSO
Thiene	Z40202DFFO	Servizio Tecnico : Ospedale Alto Vicentino - Realizzazione impiantistica elettrica e trasmissione dati alla centrale di emergenza/supervisione con la remotizzazione dell'allarme, relativamente ad alcuni sbarchi degli ascensori presso vari reparti e servizi - Determinazione a contrarre e affidamento. CIG Z40202DFFO - € 14.822,36 più IVA					€ 14.822,36	DET. N. 829 IN DATA 25/10/2017	Summano Sanità spa		94977 Prot. del 27/10/2017	14/03/2018	08/03/2019				contratto di concessione lavori gestiti dal Concessionario Summano Sanità spa CHIUSO NEL 2019

