

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1699 DEL 13/09/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO VARI PIANI DELL'OSPEDALE DI BASSANO DEL GRAPPA. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIANTE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC SERVIZI TECNICHE PATRIMONIALI
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 1729/24

Il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Daniele Panizzo

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 1102 in data 10/06/2022 è stato aggiudicato l'appalto biennale per i lavori di tinteggiatura di pareti e soffitti di vari piani dell'ospedale di Bassano del Grappa (VI) all'operatore economico Solfatara Società Cooperativa di Quarto (NA), per l'importo contrattuale di € 115.368,04, di cui € 3.081,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, giusto contratto Reg. Int. n. 251 del 12/09/2022;
- con verbale in data 19/09/2022, il Direttore dei lavori ha disposto la consegna dei lavori, stabilendo il termine di ultimazione, decorsi i 24 mesi di esecuzione, al 18/09/2024;
- durante il corso di realizzazione dei lavori sono emerse ulteriori esigenze di natura contingente, quali il rifacimento parziale delle tinteggiature datate di parte di alcuni reparti ospedalieri, tali da ritenere opportuno e vantaggioso affidare al suddetto Appaltatore un aumento delle quantità di lavori agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere;

Dato atto che:

- in data 08/08/2024, il Direttore dei lavori ha prodotto la prima perizia di variante, ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. b) e comma 12 del D.lgs. 50/2016, così composta:
 - Relazione del RUP sull'ammissibilità all'approvazione della perizia di variante;
 - Relazione tecnica
 - Computo metrico estimativo;
 - Quadro economico;
 - Quadro comparativo;
 - Atto di sottomissione;
- il quadro economico conseguente alla redazione della prima perizia di variante risulta il seguente:

		Q.E. DI PROGETTO	Q.E. DI AFFIDAMENTO	Q.E. DI AFFIDAMENTO CONSEQUENTE ALLA PRIMA PERIZIA DI VARIANTE
A	Lavori			
A.1	Opere edili	€ 144.229,20	€ 112.286,76	€ 129.020,05
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 3.081,28	€ 3.081,28	€ 3.537,10
	Totale A	€ 147.310,48	€ 115.368,04	€ 132.557,15
B	Somme a disposizione dell'amministrazione			
B.1	Iva 22%	€ 32.408,31	€ 25.380,97	€ 29.162,57
B.2	Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 2.946,21	€ 2.342,24	€ 2.651,14
B.3	Ribasso di gara ed Economie derivanti da incentivi	€ 0,00	€ 39.573,75	€ 18.294,14
	Totale B	€ 35.354,52	€ 67.296,96	€ 50.107,85
	Totale generale	€ 182.665,00	€ 182.665,00	€ 182.665,00

- dagli atti della prima perizia di variante risulta:
 - invariato ad € 182.665,00 l'importo complessivo del quadro economico;
 - prorogato di n. 6 mesi, quindi al 18/03/2025, il termine per l'ultimazione dei lavori;
- ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Aziendale sugli incentivi per funzioni tecniche approvato con deliberazione n. 1821 del 29/10/2021, la quota di incentivazioni viene rideterminata in € 2.651,14, applicando la percentuale del 2% all'importo a base d'appalto aggiornato a seguito della prima perizia di variante;

Visto l'art. 106, comma 2, lett. b) e comma 12 del D.lgs. 50/2016;

Considerato che:

- il Responsabile Unico del Procedimento si è espresso favorevolmente sull'ammissibilità all'approvazione della prima perizia di variante, con relazione sottoscritta, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 22 del D.M. 49/2018, in data 08/08/2024;
- la perizia di variante, dell'importo di € 17.189,11, oltre IVA, non comporta aumenti dell'importo complessivo del quadro economico, che rimane invariato ad € 182.665,00;
- la perizia è stata sottoscritta dall'Appaltatore, senza alcuna eccezione;

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali propone, pertanto, di:

- approvare la prima perizia di variante dei lavori di tinteggiatura di pareti e soffitti di vari piani dell'ospedale di Bassano del Grappa (VI), per l'importo di € 20.970,71, di cui € 17.189,11 per lavori ed € 3.781,60 per somme in amministrazione, prodotta dal Direttore dei lavori, costituita dalla seguente documentazione depositata agli atti dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali:
 - Relazione del RUP sull'ammissibilità all'approvazione della perizia di variante;
 - Relazione tecnica
 - Computo metrico estimativo;
 - Quadro economico;
 - Quadro comparativo;
 - Atto di sottomissione;
- aggiornare conseguentemente il quadro economico dell'intervento, come rappresentato nelle premesse;
- dare atto che, dagli atti della prima perizia di variante, risulta:
 - invariato ad € 182.665,00 l'importo complessivo del quadro economico;
 - prorogato di n. 6 mesi, quindi al 18/03/2025, il termine per l'ultimazione dei lavori;
- dare atto che, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Aziendale sugli incentivi per funzioni tecniche approvato con deliberazione n. 1821 del 29/10/2021, la quota di incentivazioni viene rideterminata in € 2.651,14, applicando la percentuale del 2% all'importo a base d'appalto aggiornato a seguito della prima perizia di variante;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento.

Dato atto che il Responsabile dell'UO competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare.

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-

Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare la prima perizia di variante dei lavori di tinteggiatura di pareti e soffitti di vari piani dell'ospedale di Bassano del Grappa (VI), per l'importo di € 20.970,71, di cui € 17.189,11 per lavori ed € 3.781,60 per somme in amministrazione, prodotta dal Direttore dei lavori, costituita dalla seguente documentazione depositata agli atti dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali:
 - Relazione del RUP sull'ammissibilità all'approvazione della perizia di variante;
 - Relazione tecnica
 - Computo metrico estimativo;
 - Quadro economico;
 - Quadro comparativo;
 - Atto di sottomissione;
2. di aggiornare conseguentemente il quadro economico dell'intervento, come rappresentato nelle premesse:
3. di dare atto che, dagli atti della prima perizia di variante, come sopra approvati, risulta:
 - invariato ad € 182.665,00 l'importo complessivo del quadro economico;
 - prorogato di n. 6 mesi, quindi al 18/03/2025, il termine per l'ultimazione dei lavori;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Aziendale sugli incentivi per funzioni tecniche approvato con deliberazione n. 1821 del 29/10/2021, la quota di incentivazioni viene rideterminata in € 2.651,14, applicando la percentuale del 2% all'importo a base d'appalto aggiornato a seguito della prima perizia di variante;
5. di dare atto che la spesa complessiva di cui al presente provvedimento è pari ad € 21.279,61 (IVA inclusa), di cui € 20.970,71 (IVA inclusa) per lavori ed € 308,90 per "Fondo incentivazioni funzioni tecniche", e trova copertura finanziaria come segue:

BILANCIO	CONTO	PROGRAMMA DI SPESA	DESCRIZIONE	IMPORTO
2024	BA1920000	320	Manutenzione fabbricati e loro pertinenze	€ 10.485,35
2024	BA2884000	659	Accantonamento incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016, dal 01/07/2023 sostituito da art. 45 del D.lgs. 36/2023	€ 308,90
2025	BA1920000	320	Manutenzione fabbricati e loro pertinenze	€ 10.485,36

6. di incaricare l'UO proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.lgs. 33/2013 e della L. 190/2012;
7. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 27/07/2022.