

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1373 DEL 18/07/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: PNRR MISSIONE 5 – PROGETTO ABITARE (PINQUA ID 359).
APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DEL LOTTO A.2 E VARIANTE
SUPPLEMENTIVA N. 2

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC SERVIZI TECNICHE PATRIMONIALI
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 1392/25

Il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Daniele Panizzo

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con Decreto del MIMS n. 804 del 20.01.2022, nell'ambito del PNRR per la Missione 5 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, il "Progetto abitare" è stato ammesso definitivamente a finanziamento;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 462 del 17.03.2023 è stato adottato il "Programma triennale 2023 - 2025 ed elenco annuale 2023, relativo ai lavori pubblici di competenza regionale" di importo pari o superiore ad € 100'000,00, in coerenza al Piano Investimenti 2023-2025 allegato al Bilancio Economico Preventivo 2023, di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 2513 del 30/12/2022, in cui è ricompreso il seguente intervento:
 - "Intervento di riqualificazione di parte del Complesso edilizio CSS "P. Alpino" di Marostica "Progetto Abitare", per un importo complessivo previsto di quadro economico pari ad € 13.500.000,00;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 1052 del 01.06.2022 è stato affidato il servizio di Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica ai sensi dell'art. 48 comma 5 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge 130/2021, della Direzione Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione, con opzione di affidamento della Progettazione Definitiva, per i lavori di realizzazione del "Progetto Innovativo per la qualità dell'abitare – intervento di riqualificazione di parte del complesso C.S.S. Prospero Alpino a Marostica (ID PINQuA 359)" (Procedura SINTEL ID n. 152584373 - CUP H71B21000800001 – CIG 9142364570) al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra Lenzi Consultant di Roma (P.IVA 02085001002) – mandataria, IPT Project di Padova (P.IVA 05152010285) – mandante, Geol. F. Morbin di Curtarolo (P.IVA 03206830287) – mandante, Studio Righetto di Rubano (P.IVA 04167320284) – mandante (di seguito RTP Lenzi); il relativo contratto d'appalto è stato stipulato in data 03.10.2022;
- con deliberazione n. 1009 del 16.06.2023:
 - è stato approvato il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dei lavori in oggetto per l'importo totale complessivo di €. 13.500.000,00, di cui €. 9.896.202,55 per lavori, compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e al netto di IVA al 22%, come risulta dal quadro economico di progetto;
 - è stata affidata al RTP Lenzi, secondo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lettera a), dall'art. 106 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e dagli atti di gara, la progettazione definitiva dei lavori in oggetto, prevista come opzionale dal bando di gara;
- con nota del 01.12.2023 e nota pec trasmessa il 06.12.2023 (registrata al prot. 103088 del 07.12.2023) l'RTP Lenzi ha trasmesso il progetto definitivo dei lavori in oggetto, in ultima revisione che recepisce tutti i pareri emessi nell'ambito della Conferenza dei Servizi Decisoria (indetta ai sensi dell'ex art. 14 comma 2 e 14 bis comma 1 della Legge n. 241/90 con deliberazione del Direttore Generale n. 1415 del 25.08.2023), nonché le non conformità indicate dal rapporto iniziale di verifica a cura di Bureau Veritas (affidataria del servizio di verifica della progettazione definitiva relativa all'intervento in oggetto tramite adesione all'Accordo Quadro stipulato da parte di Azienda Zero, giusta deliberazione n. 1895 del 10.11.2023 e giusto contratto applicativo stipulato in data 07.12.2023, con consegna del servizio in via d'urgenza in data 13.11.2023);
- con nota pec trasmessa il 06.12.2023 (registrata al prot. 103169 del 07.12.2023) la ditta Bureau Veritas Italia S.p.A. ha trasmesso il rapporto conclusivo di verifica relativo al progetto definitivo

dei lavori in oggetto, attestandone la completezza e la correttezza ai sensi dell'art. 26 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

- con verbale di validazione del 07.12.2023 il Responsabile Unico del Procedimento ha validato il progetto definitivo dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;

Considerato che:

- Azienda Zero, in qualità di centrale di committenza regionale, è stata incaricata dalla Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) di supportare le Aziende Sanitarie, Ospedaliere e l'I.R.C.S.S. IOV della Regione del Veneto nella realizzazione degli interventi per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano per gli Investimenti Complementari (PNC) tramite l'affidamento di appositi Accordi Quadro per i Servizi di Ingegneria e Architettura, di Progettazione, Direzione Lavori e CSE, Verifiche e Collaudi, nonché di progettazione ed esecuzione di lavori (appalto integrato) cui le Aziende Sanitarie, Ospedaliere e l'I.R.C.S.S. IOV, possono aderire quali soggetti beneficiari;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 780 del 29.11.2022 Azienda Zero ha proceduto all'aggiudicazione e al successivo affidamento dell'Accordo Quadro quadriennale per la progettazione e l'esecuzione dei lavori (appalto integrato), ai sensi dell'art. 54, commi 1 e 4, lett a) del Codice, in favore degli operatori economici utilmente collocati all'interno delle graduatorie finali di merito dei Lotti 1, 2, 3, 4, 5; successivamente Azienda Zero ha stipulato il relativo Accordo Quadro inerente il lotto di interesse dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana (Lotto 4) con i seguenti due Operatori Economici utilmente classificati in graduatoria, come previsto dalla documentazione di gara (Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale di Appalto, Accordo Quadro):
 - Vittadello SpA (già Cogevi Spa) di Limena (PD) – P.IVA 05294220289;
 - I.Tec. Srl di Villa del Conte (PD) – P.IVA 03893860282;

Considerato altresì che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 2084 del 07.12.2023 si è:
 - approvato il progetto definitivo inerente ai lavori in oggetto suddiviso nei seguenti lotti:
 - lotto A.1 – lavori di demolizione dell'edificio C-D, scavo (anche archeologico), realizzazione delle nuove costruzioni, impiantistica generale a servizio degli immobili (inclusa cabina elettrica);
 - lotto A.2 – lavori di demolizione presso l'edificio A esistente, consolidamento statico, montanti impiantistiche e completamento (impianti, finiture, serramenti) degli alloggi al piano primo e delle relative vie di accesso (ballatoio, scala e ascensore);
 - lotto B – lavori di completamento presso l'edificio A esistente delle aree rimaste al grezzo dopo la realizzazione del lotto A.2 (impianti, finiture e serramenti ai piani terra, primo e secondo, seconda scala e secondo ascensore) e opere di realizzazione delle finiture delle aree esterne;

redatto dal RTP Lenzi, per l'importo complessivo di quadro economico pari ad € 17.000.000,00 di cui € 12.658.873,38 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 180.213,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e € 288.347,94 per progettazione esecutiva soggetta a ribasso d'asta, come risulta dal quadro economico riepilogativo allegato al progetto;

- autorizzato il Responsabile Unico del Procedimento, per le ragioni di cui in premessa, ad espletare una procedura negoziata di cui all'art. 76 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 48, d.l. 77/2021 conv. con modificazioni dalla legge 130/2021 relativamente alle opere del Lotto A.2;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 2295 del 29.12.2023 è stato aggiudicato l'Appalto per i lavori relativi al lotto A.2, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, alla ditta I.Tec. Srl di Villa del Conte (PD) (P.IVA 03893860282), che ha presentato la seguente offerta economica complessiva: € 3.722.466,33, oneri per la sicurezza compresi, oltre IVA e oneri di legge (ribasso del 15,001% sull'importo per i servizi di progettazione - quindi per un importo netto di €.

57.463,04 - e ribasso del 8,001% sull'importo dei lavori - quindi per un importo netto di €. 3.600.003,29 - oltre oneri per la sicurezza pari ad €. 65.000,00 non soggetti a ribasso), per un importo contrattuale pari ad € 3.722.466,33, oltre IVA e oneri di legge;

- con verbale di avvio all'esecuzione anticipata del contratto datato 28.02.2024, sottoscritto tra l'Azienda ULSS 7 Pedemontana e la ditta I.Tec. Srl è stato disposto, nelle more della stipula del contratto applicativo, l'avvio della progettazione esecutiva relativa alle opere propedeutiche inerenti ai lavori di cui al lotto A.2 consistenti in opere di accantieramento, demolizioni, scavi, lieve serramenti;
- con note prot. 35116 del 15.04.2024, con nota prot. 54180 del 11.06.2024 e infine con nota prot. 80944 del 11.09.2024 l'appaltatore e il progettista da esso indicato (Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti – RTP, costituito tra LFA Architecture&Engineering Srl – capogruppo mandataria, W.E.I.'N VENICE S.r.l.– mandante, Studio Tecnico Ingegneri Associati Palma & Pernechele – mandante, Studio di geologia applicata ed ambientale Dott.ssa geol. Bellen Elena – mandante e Progetto Decibel S.R.L. – mandante, di seguito RTP LFA) hanno trasmesso la documentazione progettuale esecutiva relativa alle opere propedeutiche del lotto A.2, su cui è stata avviata l'attività di verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 in capo alla ditta Bureau Veritas, e con nota mail del 11.09.2024, è stata trasmessa revisione della stessa che recepisce le prescrizioni contenute nel rapporto iniziale di verifica di cui alla nota prot. 72699 del 08.08.2024;
- con nota prot. 84435 del 20.09.2024 la ditta Bureau Veritas ha trasmesso il rapporto finale di verifica dei progetti esecutivi delle opere propedeutiche relativi al lotto A.2;
- la documentazione progettuale esecutiva trasmessa dal progettista prevede un importo dei lavori inerenti alle opere propedeutiche pari ad € 100.802,37, oltre ad € 50.700,00 per oneri per la sicurezza al lordo dello sconto offerto e al netto di IVA 10%, Invariati rispetto all'importo dei lavori relativi alle opere propedeutiche del progetto definitivo del Lotto A.2 approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 2084 del 07.12.2023;
- in data 01.10.2024 è stato redatto il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo delle opere propedeutiche relativo all'intervento in oggetto – lotto A.2;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 1862 del 16.10.2024 è stato:
 - approvato il progetto esecutivo inerente alle opere propedeutiche del “Progetto Abitare (PINQUA ID 359) di Marostica”, suddiviso nei lotti due funzionali A.1 e A.2, redatto dall'RTP LFA che, per il Lotto A.2, prevede l'importo totale complessivo di €. 173.883,68, di cui € 92.737,17 per lavori, oltre ad € 50.700,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed €. 11.241,37 per la progettazione esecutiva, al netto di oneri ed IVA 10%, al netto degli sconti offerti dalla ditta I.Tec. Srl;
 - autorizzata la realizzazione delle opere propedeutiche relative al Lotto A.2 nell'ambito del contratto in essere con la ditta I.Tec. Srl;
- la consegna dei lavori relativi alle opere propedeutiche del Lotto A.2 è avvenuta in data 22/10/2024;
- con verbale di avvio all'esecuzione del contratto datato 11/11/2024, sottoscritto tra l'Azienda ULSS 7 Pedemontana e la ditta I.Tec. Srl è stato disposto l'avvio della progettazione esecutiva relativa alle ulteriori opere di costruzione inerenti al lotto A.2;
- con note prot. 38471 del 24.04.2025 e prot. 39114 del 28.04.2025 l'appaltatore e il progettista hanno trasmesso la documentazione progettuale esecutiva relativa alle ulteriori opere di costruzione inerenti al lotto A.2, su cui è stata avviata l'attività di verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 in capo alla ditta Bureau Veritas, e con note prot. 48142 del 26.05.2025 e prot. 58358 del 20.06.2025 è stata trasmessa revisione della stessa che recepisce le prescrizioni contenute nei rapporti iniziale e intermedio di verifica di cui alle note prot. 43522 del 09.05.2025 e prot. 52280 del 05.06.2025;

- con nota prot. 64556 del 09.07.2025 la ditta Bureau Veritas ha trasmesso il rapporto finale di verifica dei progetti esecutivi delle opere relative al lotto A.2;

Considerato che:

- la documentazione progettuale esecutiva trasmessa dal progettista prevede un importo dei lavori relativi alle ulteriori opere di costruzione inerenti al lotto A.2 pari ad € 4'400'756,04, oltre ad € 14'300,00 per oneri per la sicurezza al lordo dello sconto offerto e al netto di IVA 10%, con un aumento complessivo dell'importo dei soli lavori pari ad € 588'468,82 al netto di IVA 10% rispetto all'importo dei lavori relativi alle opere di costruzione relative al lotto A.2 ricomprese nel progetto definitivo approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 2084 del 07.12.2023;
- l'incremento di importo dei lavori per il Lotto A.2 è ammissibile ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c.3) (ex art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016), in quanto determinato da nuove evidenze emerse in sede di esecuzione delle opere propedeutiche (che hanno determinato una modifica delle tecnologie di intervento da attuarsi per la ristrutturazione dell'immobile e in particolare per il suo consolidamento statico e miglioramento sismico), che le precedenti fasi di progettazione e di indagine non avevano potuto mettere in evidenza, che hanno comportato modifiche che non alterano la natura generale del contratto, come meglio illustrato nella relazione del RUP sull'ammissibilità della Variante suppletiva n. 2 per il Lotto A.2, allegata quali parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (allegati 01);

Dato atto che:

- in data 17.07.2025 è stato redatto il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo delle opere di costruzione relative all'intervento in oggetto – lotto A.2;
- si rende ora necessario approvare il progetto esecutivo delle opere di costruzione relative al lotto A.2, inerente al Progetto Abitare (PINQUA ID 359) di Marostica, depositato presso gli uffici della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana;

Visti:

- il verbale di validazione sottoscritto in data 17.07.2025;
- la relazione del Responsabile del procedimento sulla ammissibilità della variazione all'importo dei lavori relativi al Lotto funzionale A.2;

Per quanto sopra riportato, il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali propone, pertanto, di:

1. prendere atto della relazione del Responsabile del procedimento sulla variante Suppletiva n. 2 per il Lotto A.2, allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (allegato 01), in base alla quale risulta che la variazione dell'importo di contratto, pari a €. 682.172,77= (Euro seicentottantaduemilacentosettantadue/77) di cui €. 4.979,77= (Euro quattromilanovecento settantanove/77) per prestazioni professionali di progettazione esecutiva già autorizzati con Variante suppletiva n. 1 (rif Del. 1862 del 16.10.2024) e € 677.193,00= (Euro seicentosettantasettecentonovantatre/00) per prestazioni professionali di progettazione esecutiva e lavori relativi alla variante suppletiva n. 2 (al netto di sconto offerto e IVA 10%), così come risultante dal progetto esecutivo delle opere del Lotto A.2, risulta conforme al dettato normativo sia dal punto di vista tecnico-amministrativo che della congruità economica e nella quale si attesta l'ammissibilità e la conformità alle disposizioni contenute all'art. 120 comma 1 lett. c.3) (ex art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016);
2. approvare il progetto esecutivo delle opere di costruzione inerenti all'intervento in oggetto – lotto A.2, redatto dall'RTP LFA Architecture&Engineering Srl quale progettista individuato dalla ditta I.Tec. Srl, affidataria dell'appalto integrato di che trattasi, di cui all'elenco elaborati allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato 02), per l'importo totale complessivo di €. 4.415.056,04, di cui € 4.400.756,04 per lavori, oltre ad € 14.300,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed €. 550.013,19 per la progettazione esecutiva, al netto di oneri ed IVA 10%, da scontare degli sconti offerti dalla ditta I.Tec. Srl (sconto 8,001% sui

lavori e 15,001% sulle spese tecniche, soggetti a ribasso), come risulta dal quadro economico riepilogativo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato 03);

3. autorizzare la realizzazione dei lavori inerenti alle opere di costruzione del Lotto A.2, nell'ambito del contratto in essere con la ditta I.Tec. Srl;
4. dare atto che si procederà alla consegna dei lavori pur nelle more delle necessarie approvazioni della Regione Veneto - Direzione Edilizia ospedaliera a finalità collettiva;
5. confermare che le funzioni di Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 saranno svolte dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra Lenzi Consultant di Roma (P.IVA 02085001002) – mandataria, IPT Project di Padova (P.IVA 05152010285) – mandante, Geol. F. Morbin di Curtarolo (P.IVA 03206830287) – mandante, Studio Righetto di Rubano (P.IVA 04167320284) – mandante, giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 1052 del 01.06.2022, di aggiudicazione dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria in questione;
6. confermare che le funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 81/2008, saranno svolte dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese IQT Consulting S.p.A., giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 1700 del 13.09.2024, di adesione all'Accordo Quadro stipulato da parte di Azienda Zero;
7. dare atto che, ai sensi dell'art. 31 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, vengono individuati quali collaboratori del Responsabile Unico del Procedimento, in relazione agli aspetti di natura tecnica ed amministrativa della fase esecutiva dell'appalto, i seguenti collaboratori:
 - a) Ing. Francesca Carollo
 - b) Ing. Simone Bordignon
 - c) Ing. Denis Zanchin
 - d) P.Ind. Michele Bonato
 - e) Dott. Marco Gobetti
8. dare atto che, ai sensi della deliberazione n. 1410 del 26/07/2024 che ha approvato la "Disciplina della corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previste dall'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023", è prevista una quota massima di incentivazione pari ad € 11.311,54;
9. demandare all'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali le relative procedure di competenza;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento.

Dato atto che il Responsabile dell'UO competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare.

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget.

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di prendere atto della relazione del Responsabile del procedimento sulla variante Suppletiva n. 2 per il Lotto A.2, allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (allegato 01), in base alla quale risulta che la variazione dell'importo di contratto, pari a €. 682.172,77= (Euro seicentottantaduemilacentosettantadue/77) di cui €. 4.979,77= (Euro quattromilanovecento

settantanove/77) per prestazioni professionali di progettazione esecutiva già autorizzati con Variante suppletiva n. 1 (rif Del. 1862 del 16.10.2024) e € 677.193,00= (Euro seicentosettantasettecentonovantatre/00) per prestazioni professionali di progettazione esecutiva e lavori relativi alla variante suppletiva n. 2 (al netto di sconto offerto e IVA 10%), così come risultante dal progetto esecutivo delle opere del Lotto A.2, risulta conforme al dettato normativo sia dal punto di vista tecnico-amministrativo che della congruità economica e nella quale si attesta l'ammissibilità e la conformità alle disposizioni contenute all'art. 120 comma 1 lett. c.3) (ex art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016);

2. di approvare il progetto esecutivo delle opere di costruzione inerenti all'intervento in oggetto – lotto A.2, redatto dall'RTP LFA Architecture&Engineering Srl quale progettista individuato dalla ditta I.Tec. Srl, affidataria dell'appalto integrato di che trattasi, di cui all'elenco elaborati allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato 02), per l'importo totale complessivo di €. 4.415.056,04, di cui € 4.400.756,04 per lavori, oltre ad € 14.300,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed €. 550.013,19 per la progettazione esecutiva, al netto di oneri ed IVA 10%, da scontare degli sconti offerti dalla ditta I.Tec. Srl (sconto 8,001% sui lavori e 15,001% sulle spese tecniche, soggetti a ribasso), come risulta dal quadro economico riepilogativo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato 03);
3. di autorizzare la realizzazione dei lavori inerenti alle opere di costruzione del Lotto A.2, nell'ambito del contratto in essere con la ditta I.Tec. Srl;
4. di dare atto che si procederà alla consegna dei lavori pur nelle more delle necessarie approvazioni della Regione Veneto - Direzione Edilizia ospedaliera a finalità collettiva;
5. di confermare che le funzioni di Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 saranno svolte dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra Lenzi Consultant di Roma (P.IVA 02085001002) – mandataria, IPT Project di Padova (P.IVA 05152010285) – mandante, Geol. F. Morbin di Curtarolo (P.IVA 03206830287) – mandante, Studio Righetto di Rubano (P.IVA 04167320284) – mandante, giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 1052 del 01.06.2022, di aggiudicazione dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria in questione;
6. di confermare che le funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 81/2008, saranno svolte dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese IQT Consulting S.p.A., giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 1700 del 13.09.2024, di adesione all'Accordo Quadro stipulato da parte di Azienda Zero;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 comma 9 del D.Lgs. 50/20216, vengono individuati quali collaboratori del Responsabile Unico del Procedimento, in relazione agli aspetti di natura tecnica ed amministrativa della fase esecutiva dell'appalto, i seguenti collaboratori:
 - a) Ing. Francesca Carollo
 - b) Ing. Simone Bordignon
 - c) Ing. Denis Zanchin
 - d) P.Ind. Michele Bonato
 - e) Dott. Marco Gobetti;
8. di dare atto che, ai sensi della deliberazione n. 1410 del 26/07/2024 che ha approvato la "Disciplina della corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previste dall'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023", è prevista una quota massima di incentivazione pari ad € 11.311,54;

9. di demandare all'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali le relative procedure di competenza;
10. di dare atto che la spesa complessiva del presente provvedimento, stimata in € 762.199,37, di cui € 595.523,97 (IVA 10% inclusa) per lavori, € 155.363,86 (oneri previdenziali 4% e IVA 10% inclusi) ed € 11.311,54 per incentivi funzioni tecniche, viene imputata nel conto AAA540B01 – PRG 522 - “Edifici Strumentali in Corso” e trova copertura nel Piano investimenti 2025 - 2027 – ID 2026_12 – codice commessa 101_2022_3, “PNRR Pinqua “Progetto Abitare””, finanziato con fondi PNRR;
11. di incaricare l'UO proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013 e della L. 190/2012;
12. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 27/07/2022.



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3
“PROGRAMMA INNOVATV PER LA QUALITA’ DELL’ABITARE”
“PROGETTO ABITARE” A MAROSTICA (VI)

Procedura negoziata di cui all’art. 76 del D.Lgs. 36/2023 e all’art. 48, D.L. 77/2021 conv. Con modificazioni dalla legge 130/2021 – lotto A.2, espletata a seguito di procedura di riapertura del confronto competitivo in conformità a quanto disposto dall’art. 23 dell’Accordo Quadro riferito al lotto 4 di cui alla deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 780 del 29.11.2022, relativa alla gara aperta telematica per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici e con riapertura del confronto competitivo volto all’affidamento di lavori (og1 – og2 – OS3 – OS4 – OS21 – OS28 – OS30) o all’ affidamento congiunto di progettazione e lavori (appalto integrato) (E.08 – E.10 – S.03 – IA.01 – IA.02 – IA.03) per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missioni 5 (inclusione e coesione) e 6 (salute) e del Piano per gli investimenti Complementari (PNC) per le aziende sanitarie della regione del Veneto

Lotto Geografico: 4

LOTTO ESECUTIVO A.2

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA PERIZIA DI VARIANTE N. 2

(ai sensi dell’art. 120 D.Lgs. 36/2023)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO



Daniele
Panizzo
17.07.2025
14:14:22
GMT+02:00

Ing. Daniele Panizzo

1 PREMESSA

L'art. 1 comma 437 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 ha promosso il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQUA), con lo scopo di "riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City)", al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali.

L'Azienda ULSS 7 Pedemontana e la Regione Veneto hanno proposto di intervenire presso il Centro "Prospero Alpino" di Marostica, di proprietà dell'Azienda (proposta di intervento ID-359), allo scopo di realizzare un complesso abitativo che prevede 13 unità abitative (social housing e residenze per persone affette da Alzheimer e con Decreto Ministeriale n. 383 del 7 ottobre 2021, l'intervento proposto è stato incluso nella graduatoria e quindi ammesso al finanziamento.

A seguito dell'approvazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza da parte del Consiglio ECOFIN, con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 è stato disposto, tra le altre cose l'assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), suddivise in linee di intervento, componenti e missioni e definendo il Ministero titolare di ciascun investimento e l'attivazione delle procedure per gli interventi di competenza di ciascuna Amministrazione (tra cui il Ministero della Salute), secondo quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea vigente, promuovendo e adottando i relativi provvedimenti, ivi compresi quelli relativi all'individuazione dei soggetti attuatori e l'adozione delle iniziative necessarie ad assicurare l'efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi.

Nell'ambito di tale assegnazione il "Programma INnovativo per la Qualità dell'Abitare" è stato indicato come assegnatario di specifico finanziamento PNRR, nell'ambito della Missione 5, Componente 2 e Investimento 2.3.

Con successivo Decreto del MIMS n. 804 del 20.01.2022, nell'ambito del PNRR per la Missione 5 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, il "Progetto abitare" è stato ammesso definitivamente a finanziamento, stanziando i seguenti importi:

Oggetto	CUP	Fonte del finanziamento	Importo finanziato	Riferimento
Progetto Abitare (PINQUA ID 359)	H71B21000800001	PNRR - Missione 5 Investimento 2.3 "PINQUA"	Decreto MIMS 804 del 20/01/2022: € 11.830.000,00 Decreto MEF 18/11/2022 "Fondo per l'avvio delle opere indifferibili DL 50/2022": € 1.670.000,00	Decreto MIMS 804 del 20/01/2022 e Decreto MEF 18/11/2022

A seguito di ciò sono state sviluppate la progettazione di fattibilità tecnica ed economica e la progettazione definitiva suddivisa in due lotti funzionali (ivi compresa l'acquisizione delle autorizzazioni in sede di Conferenza dei Servizi), attività affidate al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra Lenzi Consultant di Roma (P.IVA 02085001002) mandataria, IPT Project di Padova (P.IVA 05152010285) mandante, Geol. F. Morbin di Curtarolo (P.IVA 03206830287) mandante, Studio Righetto di Rubano (P.IVA

04167320284) mandante, giusta deliberazione n. 1052 del 01.06.2022, successivamente approvate con deliberazione n. 1009 del 16.06.2023 (PFTE) e n. 2084 del 07.12.2023 (PD).

Quindi con deliberazione del Direttore Generale n. 2295 del 29.12.2023:

- è stato aggiudicato l'Appalto Specifico integrato (progettazione esecutiva e esecuzione lavori) per i lavori relativi al lotto funzionale A.1 alla ditta I.Tec. Srl di Villa del Conte (PD) (P.IVA 03893860282), tramite adesione all'Accordo Quadro quadriennale stipulato da Azienda Zero, aggiudicataria in base alla seguente offerta economica complessiva: € 6.571.945,05, oneri per la sicurezza compresi, oltre IVA e oneri di legge (ribasso del 15,001% sull'importo per i servizi di progettazione - per un importo netto di €. 141.653,95 - e ribasso del 8,001% sull'importo dei lavori - per un importo netto di €. 6.395.291,10 - oltre oneri per la sicurezza pari ad €. 35.000,00 non soggetti a ribasso), per un importo contrattuale pari ad € 6.571.945,05, oltre IVA e oneri di legge;
- è stato aggiudicato l'Appalto integrato (progettazione esecutiva e esecuzione lavori) per i lavori relativi al lotto funzionale A.2 alla ditta I.Tec. Srl di Villa del Conte (PD) (P.IVA 03893860282), aggiudicataria di procedura negoziata in base alla seguente offerta economica: € 3.722.466,33, oneri per la sicurezza compresi, oltre IVA e oneri di legge (ribasso del 15,001% sull'importo per i servizi di progettazione - quindi per un importo netto di €. 57.463,04 - e ribasso del 8,001% sull'importo dei lavori - quindi per un importo netto di €. 3.600.003,29 - oltre oneri per la sicurezza pari ad €. 65.000,00 non soggetti a ribasso), per un importo contrattuale pari ad € 3.722.466,33, oltre IVA e oneri di legge.

1.1 SUDDIVISIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN DUE STEP E APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE PROPEDEUTICHE (VARIANTE N. 1)

In considerazione delle molteplicità e complessità delle opere propedeutiche da eseguirsi al fine di avviare le successive opere di costruzione, con lo scopo di accelerare la progettazione esecutiva e dare avvio quanto prima al cantiere, la Stazione Appaltante con verbale di avvio anticipato del servizio datato 28.02.2024 ha attivato la progettazione esecutiva delle opere propedeutiche relative a entrambi i lotti funzionali, consistenti in - per il lotto A.2 - Opere di accantieramento, Demolizioni, Scavi, Lievo serramenti.

Il progetto esecutivo delle opere propedeutiche relativo al lotto A.2 è stato sviluppato dai progettisti indicati dall'affidatario I.Tec. Srl, sulla base del progetto definitivo, tenuto conto delle prescrizioni degli enti e approfondendo ulteriormente le soluzioni di progetto.

Relativamente alle competenze professionali di progettazione esecutiva delle opere propedeutiche relative al lotto A.2, si evidenzia quanto segue:

- il calcolo delle competenze è stato aggiornato per tenere conto della necessità di revisione del PSC, per diversa modalità di cantierizzazione a seguito della suddivisione dell'intera opera in due lotti e per la suddivisione in due fasi (opere propedeutiche e opere di ristrutturazione); la quantificazione delle prestazioni professionali per tale modifica è pari a € 4.800,00, calcolata a vacazione;
- La bozza di parcella posta a base di rilancio competitivo è stata integrata con la voce QbIII.04 prima non considerata, per remunerare la revisione del capitolato tecnico delle opere, necessario a seguito degli approfondimenti progettuali connaturati alla fase di progetto esecutivo, per un importo integrativo pari a € 179,77.

il tutto al netto dello sconto offerto, di IVA 10% e oneri previdenziali;

Complessivamente le modifiche alle prestazioni professionali sono pari a €. 4.979,77 quale variante suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 "modifiche contenute entro il 15% del valore iniziale del contratto che non ne altera la natura complessiva".

Con deliberazione n. 1862 del 16/10/2024 è stato quindi, fra l'altro deliberato:

- di prendere atto della relazione del Responsabile del procedimento sulla variante Suppletiva n. 1 per il Lotto A.2, in base alla quale risulta che la variazione dell'importo di contratto, pari a €. 4.979,77 per prestazioni professionali di progettazione esecutiva (al netto di sconto offerto, oneri previdenziali e IVA 10%) così come risultante dal progetto esecutivo delle opere propedeutiche del Lotto A.2, risulta conforme al dettato normativo sia dal punto di vista tecnico-amministrativo che della congruità economica e nella quale si attesta l'ammissibilità e la conformità al Codice dei Contratti;
- di approvare il progetto esecutivo inerente alle opere propedeutiche del "Progetto Abitare (PINQUA ID 359) di Marostica", Lotto A.1, redatto dall'arch. Luisa Fontana del Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti – RTP, costituito tra LFA Architecture&Engineering Srl – capogruppo mandataria, W.E.I.'N VENICE S.r.l.– mandante, Studio Tecnico Ingegneri Associati Palma & Pernechele – mandante, Studio di geologia applicata ed ambientale Dott.ssa geol. Bellen Elena – mandante e Progetto Decibel S.R.L. – mandante – quale progettista individuato dalla ditta I.Tec. Srl, affidataria dell'appalto integrato, per l'importo totale complessivo di €. 173.883,68, di cui € 92.737,17 per lavori, oltre ad € 50.700 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed €. 11.241,37 per la progettazione esecutiva, al netto di oneri ed IVA 10%, al netto degli sconti offerti dalla ditta I.Tec. Srl;
- di autorizzare la realizzazione delle opere propedeutiche relative al Lotto A.2, nell'ambito del contratto in essere con la ditta I.Tec. Srl;

2 PROGETTO ESECUTIVO LOTTO A.2 COMPLESSIVO E VARIANTE N.2

Durante l'esecuzione delle opere propedeutiche Lotto A.2, tra le quali estese opere di demolizione degli intonaci e dei pavimenti che hanno messo in luce l'effettiva consistenza delle murature, dei solai e delle fondazioni esistenti oltre ad ulteriori indagini e saggi sui materiali e sugli elementi strutturali, si è riscontrato uno stato degli elementi strutturali dell'immobile peggiore rispetto a quanto indentificato nel progetto definitivo sulla base delle indagini e della conoscenza allora maturata, sia dal punto di vista della inconsistenza dei materiali che della disomogeneità delle tecnologie utilizzate per la costruzione, riscontrando diffuse evidenze di interventi di modifica successivi avvenuti nel tempo, senza una coerenza, che hanno reso più fragile il corpo strutturale.

I progettisti incaricati della redazione del progetto esecutivo hanno quindi verificato che l'ipotesi progettuale indicata dal progetto definitivo non era percorribile alla luce dei nuovi differenti riscontri.

Hanno quindi sviluppato una proposta alternativa, accompagnata da una relazione illustrativa delle soluzioni tecniche che intendevano eseguire, che è stata sottoposta alla Soprintendenza per il relativo parere. Tale relazione è stata trasmessa con nota prot. 18374 del 26.02.2025 alla Soprintendenza che con nota prot. 23360 del 12.03.2025 si è espressa con parere favorevole.

Durante lo sviluppo del progetto esecutivo, quindi, l'impresa ha proposto le seguenti varianti, in parte necessarie e in parte migliorative, accolte dalla Stazione Appaltante, come di seguito descritte:

ARCHITETTURA
Modifica parte di controsoffitto da cartongesso a quadrotti metallici microforati
Modifica voce massetto per l'impianto radiante a pavimento
Aggiunta voce predisposizione per mitigazione gas radon
Aggiunta voce pavimentazione dal Lotto B

Sostituzione voce di demolizione manto di copertura con voce ripasso di copertura in coppi
STRUTTURE
Esecuzione rinforzo fondazioni
Esecuzione consolidamento solaio
Intervento sostituzione copertura
Consolidamento murature
Opere di rinforzo archi chiostro
Esecuzione vani ascensore
Creazione giunto sismico
Esecuzione cordolo in C.A. copertura
Puntellazione facciata del fabbricato su via panica
IMPIANTI ELETTRICI
Eliminata voce "NP.QD.08 - Q.P1-B" in quanto facente parte dell'area al piano primo non oggetto di intervento
Inseriti n.14 interruttori MTD 2x16A Id 0,03A - protezione linee radiatori elettrici e centraline clima unità abitative
Inserite linee alimentazione linee radiatori elettrici e centraline clima unità abitative
Eliminati apparecchi illuminanti dell'area al piano primo non oggetto di intervento
Eliminati punti dati dell'area al piano primo non oggetto di intervento
Aggiunto capitolo non presente nel computo Lotto 2A del definivo (Impianto rilevazione incendi)
Aggiunto capitolo non presente nel computo Lotto 2A del definivo (impianto evacuazione sonora)
Eliminati apparecchiature dell'area al piano primo non oggetto di intervento
Eliminati nodi equipotenziali ambulatori
Eliminati attuatori ed apparecchiature a servizio dell'area al piano primo non oggetto di intervento
IMPIANTI MECCANICI
Ridotta area pannelli radianti (bagni), inserito impianto fancoil raffrescamento, inseriti radiatori elettrici
Eliminato impianto di deumidificazione ed impianto aria primaria e raffrescamento a pavimento
Aggiunte pompe/valvole a servizio dei nuovi circuiti fancoil
Modificata regolazione in funzione della più levata complessità degli impianti da comandare
Aggiunta quota parte dell'impianto idrico antincendio dal lotto B
Diminuita Voce assistenze in percentuale sul totale del costo degli impianti

Per il Lotto A.2, le modifiche delle lavorazioni, come sopra elencate, dovute al perfezionamento progettuale nella fase esecutiva – al lordo dello sconto offerto dall'impresa – hanno comportato un aumento dell'importo dei lavori relativi al lotto funzionale A.2, quantificabile in €. 588'468,82 al netto dell'IVA al 10%. Complessivamente, il nuovo importo dei lavori relativo al lotto funzionale A.2 al netto dello sconto offerto risulta essere pari a € 4.206.388,72, di cui € 143.437,17 (oneri della sicurezza inclusi) per le opere propedeutiche (cfr. Del 1862 del 16.10.2024) ed € 4'062'951,55 (oneri della sicurezza inclusi) per le ulteriori opere di costruzione, con un aumento complessivo di € 541'385,43 al netto dell'IVA al 10%, rispetto all'importo dei lavori riportato nel progetto definitivo affidato e pari a € 3'665'003,29.

Si evidenzia inoltre che:

- tutte le lavorazioni previste dal progetto esecutivo delle ulteriori opere di costruzione, ivi comprese quelle integrative rispetto al progetto definitivo, sono di fatto necessarie alla realizzazione e attivazione dell'opera;
- le modifiche non modificano l'oggetto e la natura dell'appalto;
- tutte le ottimizzazioni possibili in termini di tecnologie e di scelta dei prezzi – nel rispetto degli obblighi normativi – sono state fatte, con lo scopo di contenere il costo dell'opera

Relativamente alle competenze professionali di progettazione, si evidenzia quanto segue:

- il calcolo delle competenze è stato aggiornato per tenere conto di un errore materiale nel calcolo della parcella a base di gara dal momento che la stessa era stata calcolata per differenza fra il Lotto A.1 e il Lotto A.2. In considerazione del fatto che è stato richiesto ai progettisti di consegnare 2 progettazioni complete e distinte, si è dovuto procedere al ricalcolo totale della parcella di progetto esecutivo; la quantificazione delle prestazioni professionali per tale aggiornamento è pari a € 39.888,22;
- sono state riconosciute competenze integrative per la ri-progettazione dell'intervento strutturale, a seguito delle modifiche intervenute conseguentemente l'esecuzione dei saggi esplorativi, comprensive delle attività di coordinamento progettuale nonché dell'emissione della relazione per la Soprintendenza al fine dell'ottenimento del nuovo parere. Alcune attività sono state riconosciute nella misura del 40% altre al 100%. La quantificazione delle prestazioni professionali per tale aggiornamento è pari a € 95.919,35;

il tutto al netto dello sconto offerto, di IVA 10% e oneri previdenziali per un totale di € 135.807,57 (al netto dello sconto offerto).

Per il Lotto A.2, le competenze professionali – al netto dello sconto offerto dall'impresa – hanno subito un aumento pari ad €. 140.787,34 al netto dell'IVA al 10%, di cui € 4.979,77 per oneri aggiuntivi di progettazione esecutiva delle opere propedeutiche (Variante suppletiva 1, cfr. Del 1862 del 16.10.2024) ed € 135.807,57 per oneri aggiuntivi di progettazione delle ulteriori opere di costruzione.

3 AMMISSIBILITA' DELLA VARIANTE

Il Sottoscritto ing. Daniele Panizzo, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento del servizio sopra specificato

CONSTATATO

- che nel corso dell'esecuzione del servizio di progettazione esecutiva delle opere complessive relative al lotto A.2 redatta nell'ambito del contratto di appalto integrato si è manifestato uno scostamento,

dell'importo delle opere e della parcella relativa alla progettazione rispetto alle previsioni originarie del progetto definitivo come meglio spiegato in precedenza;

- che le modifiche proposte rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 120 comma 1 lett. C.3 del D.Lgs. 36/2023;

VERIFICATO

che la variante comporta un aumento dell'importo originario del contratto relativo al Lotto A.2, al netto del ribasso contrattuale, dell'IVA, pari ad €. 677.193,00= (Euro seicentoseptantasettemilacentonovantatre/00), che possono essere ricompresi nelle somme a disposizione del quadro economico dell'opera e che l'importo complessivo dell'intervento rimane contenuto nell'importo di finanziamento disponibile.

ESPRIME

Un giudizio di AMMISSIBILITÀ all'approvazione della Variante n. 2 per il Lotto A.2.


Bassano del Grappa

Committente: REGIONE DEL VENETO ULSS7 PEDEMONTANA REGIONE VENETO Azienda Sanitaria U.L.S.S. N. 7 PEDEMONTANA Via dei Lotti, 40 36061 Bassano del Grappa (VI) Tel +39 0424 888111 PEC: protocollo.aulss7@pecveneto.it Il Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Daniele PANIZZO Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto: Ing. Francesca Chiara Carollo		Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA Ministero della Salute INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEL COMPLESSO C.S.S. PROSPERO ALPINO DI MAROSTICA CUP: H71B21000800001 - CIG: A041EFB9C1 LOTTO A.2 Livello progettuale: PROGETTO ESECUTIVO Opere di costruzione Disciplina: INTEDISCIPLINARE							
Indirizzo: COMUNE DI MAROSTICA (VI) Via Panica, 17		Titolo elaborato: ELENCO ELABORATI							
DITTA APPALTATRICE: I TEC S r.l. - P IVA 03893860282 Via Marsara n 4/a Villa del Conte (PD) i.TEC. S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI		Timbri e firme: RESPONSABILE DELLE INTEGRAZIONI DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: arch. Luisa Fontana (LuisaFONTANAtelier architecture&engineering S.r.l. unip.)		RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE STRUTTURE ing. Gianni Breda (W.E.I.'N VENICE S.r.l.)					
		RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE EDILE ARCHITETTONICA arch. Luisa Fontana (LuisaFONTANAtelier architecture&engineering S.r.l. unip.)		CO - PROGETTISTA STRUTTURALE ing. Giovanni Marchetto (W.E.I.'N VENICE S.r.l.)					
RTP DI PROGETTAZIONE: LFA architecture&engineering S.r.l. Unipersonale (capogruppo mandatario) Via Romana Rompatò, 26 - 36015 Schio (VI) W.E.I.'N VENICE S.r.l. (mandante) Via Ca' Marcello, 9 - 30172 Venezia (VE) STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI PALMA E PERNECHELE (mandante) Via Bonomelli, 3 - 28100 Novara (NO) PROGETTO DECIBEL S.r.l. (mandante) Via Uruguay, 53/C - 35127 Padova (PD) Dr. ssa Elena Bellen (mandante) Via Marchian, 8 33090 - Spilimbergo (PN)		PROGETTISTA IMPIANTI TERMOMECCANICI ing. Roberto Pernechele (STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI)		RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA ing. Gianni Breda (W.E.I.'N VENICE S.r.l.)					
		PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ing. Alessandro Palma (STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI)		RESPONSABILE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA dr.ssa Elena Bellen GEOLOGA					
		RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI: ing. Roberto Pernechele (STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI)		RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE ACUSTICA ing. Cristian Rinaldi (PROGETTO DECIBEL S.r.l.)					
		NOME FILE 2023007AZE_MAR.A2_PNRR_PINQUA.PEocXDCT 0001 05_Cop El. Elab.docx		SOFTWARE		SCALA			
		REV. DATA DESCRIZIONE		REDATTO		VERIFICATO		APPROVATO	
		00 23.04.2025 PRIMA EMISSIONE		FA		AG		LF	
		01 19.05.2025 RAPPORTO INIZIALE DI VERIFICA PROGETTO n° J37820/25/RG/fg del 09/05/2025		FA		AG		LF	
		02 28/05/2025 AGGIORNAMENTO ELENCO ELABORATI		FA		AG		LF	
		03 16/06/2025 RAPPORTO INTERMEDIO DI VERIFICA PROGETTO n° J37842/25/RG/fg del 04.06.2025		FA		AG		LF	
		04 03/07/2025 RAPPORTO DI VERIFICA FINALE		UL		AG		LF	
		05 14/07/2025 AGGIORNAMENTO RICHIESTO DALLA SA		UL		AG		LF	
Codice commessa LFA: 2023007AZE_MAR.A2		Codice commessa ULSS7: PNRR_PINQuA		Fase progettuale: PEoc	Codice immobile: X	Tipo documento: DC	Disciplina: T	Numero: 0001	Revisione: 05

LEGENDA CODICE ELABORATI

CODICE COMESSA RTP	CODICE COMESSA ULSS7	FASE PROGETTUALE	CODICE IMMOBILE	TIPO DOCUMENTO	DISCIPLINA PROGETTUALE	NUMERO ELABORATO	NUMERO REVISIONE
CODICE COMESSA							
2023007AZE_MAR.A1		CODICE COMESSA SECONDO RTP					
CODICE COMESSA ULSS7							
PNRR_PINQUA		CODICE COMESSA SECONDO ULSS 7					
FASE PROGETTUALE							
SF		studio di fattibilità tecnico-economica					
PF		progetto di fattibilità tecnico economica					
PD		definitivo					
PDse		definitivo sistemazioni esterne					
PEop		esecutivo-opere propedeutiche					
PEoc		esecutivo-opere di costruzione					
VA		varianti in corso d'opera					
AB		as built					
CODICE IMMOBILE (A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M-X)							
A		Edificio storico, un tempo adibito a convento, annesso alla Chiesa di San Rocco, vincolato ai sensi della L. 42/2004 (Decreto di Vincolo prot. 3871 del 21/06/2005)					
B		Occupato in parte da RSA per persone disabili, in parte dal Centro Diurno e Centro Vaccinale					
C		Ex padiglione per lungodegenti psichiatrici, inutilizzato dal 1996					
D		Ex padiglione per lungodegenti psichiatrici, inutilizzato dal 1996					
E		Sedi di servizi distrettuali, dell'URT e dell'Ospedale di Comunità					
F		Sedi di servizi distrettuali, dell'URT e dell'Ospedale di Comunità					
G		Ex portineria, attualmente utilizzato come Centro Tamponi					
H		Centrale energetica					
I		Collegamento aereo					
S		Nuove casette per persone affette da Alzheimer					
M		Nuova edicola affresco S. Camillo De Lellis					
X		Tutto l'immobile/intervento/tutti i piani/esterni					
TIPO DOCUMENTO							
DC		Documenti tecnici/contabili (computi, quadro economico, capitolati, pareri etc...)					
DS		Disegno (inquadramenti, disegni, rilievi fotografici, planimetrie etc...)					
RL		Relazioni					
DISCIPLINA PROGETTUALE							
T		elaborati generali (interdisciplinari)					
A		elaborati riguardanti la disciplina Architettonica (ARC)					
C		elaborati riguardanti la disciplina Acustica (ACU)					
E		elaborati riguardanti la disciplina Elettrica (ELE)					
G		elaborati riguardanti la disciplina Geologia (GEO)					
I		elaborati riguardanti la disciplina Idraulica (IDR)					
L		elaborati riguardanti la disciplina LEED (LEE)					
M		elaborati riguardanti la disciplina Meccanica (MEC)					
P		elaborati riguardanti la disciplina Sicurezza (SIC)					
S		elaborati riguardanti la disciplina Strutture (STT)					
U		elaborati riguardanti la disciplina Urbanistica (URB)					
V		elaborati riguardanti la disciplina Prevenzione Incendi (VVF)					
NUMERO ELABORATO (XXXX)							
		0000 + 0099 Planimetrie catastali e di PRG, corografie, CTR, Estratti catastali					
		0100 + 0199 Planimetrie generali dello stato di fatto, planimetrie indagini					
		0200 + 0299 Planimetrie generali di progetto					
		0300 + 0399 Planimetrie sistemazioni esterne di progetto					
		0400 + 0499 Profili e sezioni sistemazioni esterne di progetto					
		0500 + 0599 Particolari sistemazioni esterne					
		0600 + 0999 Idraulica					
		1000 + 1099 Piante dello stato di fatto					
		1100 + 1199 Piante, Prospetti, Sezioni delle demolizioni					
		1200 + 1299 Piante inquadramento generale di progetto (scale 1:500/250/200)					
		1300 + 1399 Piante di progetto (scala 1:100)					
		1400 + 1599 Piante di dettaglio di progetto (scala 1:50 e maggiori)					
		1600 + 1699 Piante comparative fra sdf e progetto					
		1700 + 1799 Piante rispetto legge 13/89 (percorsi per disabili)					
		1800 + 1899 Tabelle dei rapporti illuminometrici					
		1900 + 1999 Piano Colore					
		2000 + 2099 Sezioni, Prospetti dello stato di fatto, profili					
		2100 + 2199 Sezioni, Prospetti di progetto, profili					
		2200 + 2299 Sezioni, Prospetti comparative fra sdf e progetto, profili					
		2300 + 2399 Sezioni tipiche di dettaglio					
		2400 + 2999 A disposizione					
		4000 + 4999 Particolari costruttivi					
		Abachi dettagli					
		5000 + 5999 Abachi/dettagli scale ed ascensori					
		6000 + 6499 Finiture interne (pavimentazioni, controsoffitti)					
		6500 + 6999 Abachi serramenti interni ed esterni					
		7000 + 7499 Documentazioni fotografiche, fotoinserimenti, prospettive, ecc.					
		7500 + 7999 Idrologia					
		8000 + 8499 Planimetrie e abachi arredi					
		8500 + 8999 Acustica					
		9000 + 9499 Schemi					
		9500 + 9999 Geologia					
Disegni generali di progetto (A, E, M, P, O, F, B, ...)		0000 + 0999 Planimetrie generali e piante dei sovraccarichi					
		1000 + 1999 Fondazioni profonde - Piante, sezioni, armature e particolari					
		2000 + 2999 Fondazioni superficiali – Casseri, Armature e particolari					
		3000 + 3999 A disposizione					
		4000 + 4999 Strutture in elevazione - Casseri, Armature e particolari					
		5000 + 5999 A disposizione					
		6000 + 6999 Orizzontamenti - Casseri, Armature e particolari					
		7000 + 7999 A disposizione					
Strutture (S)		0000 + 0999 Planimetrie generali e piante dei sovraccarichi					
		1000 + 1999 Fondazioni profonde - Piante, sezioni, armature e particolari					
		2000 + 2999 Fondazioni superficiali – Casseri, Armature e particolari					
		3000 + 3999 A disposizione					
		4000 + 4999 Strutture in elevazione - Casseri, Armature e particolari					
	5000 + 5999 A disposizione						
	6000 + 6999 Orizzontamenti - Casseri, Armature e particolari						
	7000 + 7999 A disposizione						
REVISIONE							
00		Prima emissione					
01		Prima/o verifica, aggiornamento ecc					
02		Seconda/o verifica, aggiornamento ecc					
03		Terza/o verifica, aggiornamento ecc					

KEYPLAN



LEGENDA:

- Aree di intervento
- Lotto A.1: Casette
- Lotto A.2: Fabbricato "A"
- Lotto B: Sistemazioni esterne

- A** Edificio storico, un tempo adibito a convento, annesso alla Chiesa di San Rocco, vincolato ai sensi della L. 42/2004 (Decreto di Vincolo prot. 3871 del 21/06/2005)
- B** Occupato in parte da RSA per persone disabili, in parte dal Centro Diurno e Centro Vaccinale
- E** Sedi di servizi distrettuali, dell'URT e dell'Ospedale di Comunità
- F** Sedi di servizi distrettuali, dell'URT e dell'Ospedale di Comunità
- G** Ex portineria, attualmente utilizzato come Centro Tamponi
- H** Centrale energetica
- CS** Nuove casette per persone affette da Alzheimer
- M** Nuova edicola affresco S. Camillo De Lellis

PINQuA									MAROSTICA (VI)	
PE OPERE DI COSTRUZIONE A.2									ARCHITETTURA	
n° identificativo elaborato	Codice commessa	Codice commessa ULSS	fase progettuale	Codice immobile	Tipo elaborato	Disciplina	numero elab	ultima revisione	DESCRIZIONE ELABORATO	Data consegna
									ELABORATI DESCRITTIVI	
1	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	X	DC	T	0001	05	ELENCO ELABORATI	14/07/2025
2	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	X	RL	T	0101	02	RELAZIONE GENERALE	03/07/2026
3	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	X	RL	A	0102	00	RELAZIONE TECNICA - OPERE ARCHITETTONICHE	23/04/2025
4	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	X	RL	T	0103	00	STUDIO PREFATTIBILITA' AMBIENTALE	23/04/2025
5	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	X	RL	T	0104	00	INDAGINE AMBIENTALE	23/04/2025
6	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	X	RL	T	0105	00	RELAZIONE STORICO-CRITICA ARCHEOLOGICA	23/04/2025
7	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	X	RL	T	0106	02	RELAZIONE SUI CRITERI DNSH (DO NO SIGNIFICANT HARM)	16/06/2025
8	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	X	RL	T	0107	02	RELAZIONE SUI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (C.A.M)	16/06/2025
9	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	X	RL	T	0110	01	RELAZIONE IGIENICO-SANITARIA	19/05/2025
10	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	X	RL	A	0111	01	RELAZIONE SULLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	19/05/2025
11	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	X	RL	T	0112	02	RELAZIONE SULLE MATERIE	16/06/2025
12	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	X	RL	T	0113	00	RELAZIONE SULLE INTERFERENZE	23/04/2025
13	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	X	DC	A	0301	00	ELENCO PREZZI UNITARI - OPERE EDILI	23/04/2025
14	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	X	DC	A	0302	00	ANALISI NUOVI PREZZI - OPERE EDILI	23/04/2025
15	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	X	DC	A	0303	00	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI	23/04/2025
16	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	X	DC	T	0304	02	QUADRO ECONOMICO	14/07/2025
17	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	X	DC	A	0401	01	PIANO DI MANUTENZIONE	19/05/2025
18	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	X	DC	T	0402	02	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - OPERE EDILI	16/06/2025
19	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	X	DC	T	0403	00	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELLE OPERE REALIZZATE ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI ACCESSIBILITÀ E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	23/04/2025
20	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	X	DC	T	0404	00	PARERE DELLA SOPRINTENDENZA	23/04/2025
21	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	X	RL	T	0114	00	RAPPORTO DI MISURA GAS RADON	23/04/2025
22	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	X	RL	A	0115	00	ALLEGATO - RELAZIONE IDRAULICA PE LOTTO A.1 "CASETTE"	19/05/2025
23	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	X	RL	A	0116	00	DICHIARAZIONE RILIEVI S45-S47 - RAPPORTO DI VERIFICA J37820/25/RG/fg	28/05/2025
									ELABORATI GRAFICI	
1	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	X	DS	U	0000	00	STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E STRUMENTI URBANISTICI GENERALI	23/04/2025
2	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	X	DS	U	0001	00	INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO	23/04/2025
3	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DS	A	0000	00	STATO DI FATTO - RILIEVO FOTOGRAFICO	23/04/2025
4	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DS	A	1000	00	STATO DI FATTO - PIANTA PIANO TERRA	23/04/2025
5	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DS	A	1001	00	STATO DI FATTO - PIANTA PIANO PRIMO	23/04/2025
6	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DS	A	1002	00	STATO DI FATTO - PIANTA PIANO SECONDO	23/04/2025
7	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DS	A	1003	00	STATO DI FATTO - PIANTA PIANO COPERTURA	23/04/2025
8	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DS	A	2000	00	STATO DI FATTO - PROSPETTO 1 E SEZIONE A-A	23/04/2025
9	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DS	A	2001	00	STATO DI FATTO - PROSPETTI 2-3	23/04/2025
10	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DS	A	1100	00	DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI - PIANTA PIANO TERRA	23/04/2025
11	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DS	A	1101	00	DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI - PIANTA PIANO PRIMO	23/04/2025
12	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DS	A	1102	00	DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI - PIANTA PIANO SECONDO	23/04/2025
13	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DS	A	1103	00	DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI PROSPETTO 1	23/04/2025
14	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DS	A	1104	00	DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI PROSPETTO 3	23/04/2025
15	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DS	A	1105	00	DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI SEZIONE PROSPETTICA A-A	23/04/2025
16	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DS	A	1300	00	PROGETTO - SCHEMI FUNZIONALI	23/04/2025
17	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DS	A	1301	01	PROGETTO - PIANTA PIANO TERRA	19/05/2025
18	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DS	A	1302	01	PROGETTO - PIANTA PIANO PRIMO	19/05/2025
19	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DS	A	1303	01	PROGETTO - PIANTA PIANO SECONDO	19/05/2025
20	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DS	A	1304	01	PROGETTO - PIANTA COPERTURA	19/05/2025
21	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DS	A	1305	01	PROGETTO - PIANTA TECNICA PIANO TERRA	19/05/2025
22	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DS	A	1306	01	PROGETTO - PIANTA TECNICA PIANO PRIMO	19/05/2025
23	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DS	A	1307	01	PROGETTO - PIANTA TECNICA PIANO SECONDO	19/05/2025
24	2023007AZE_MAR.A3	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DS	A	1700	01	PROGETTO - PIANTE L13	19/05/2025
25	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DS	A	2101	01	PROGETTO - PROSPETTO 1 E SEZIONE PROSPETTICA A_A	19/05/2025
26	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DS	A	2102	01	PROGETTO - SEZIONI BB - CC	19/05/2025
27	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DS	A	2103	01	PROGETTO - PROSPETTI 2 E 3	19/05/2025
28	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DS	A	2300	00	PROGETTO - SEZIONI DI DETTAGLIO D-D	23/04/2025
29	2023007AZE_MAR.A3	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DS	A	2301	00	PROGETTO - SEZIONI DI DETTAGLIO E-E	23/04/2025
30	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DS	A	4000	00	PROGETTO - ABACO MURATURE	23/04/2025
31	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DS	A	5000	01	PROGETTO - ABACO SOLAI	23/04/2025
32	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DS	A	6000	00	PROGETTO - SCHEMA DEI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	23/04/2025
33	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DS	A	6001	00	PROGETTO - SCHEMA DEI CONTROSOFFITTI	23/04/2025
34	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DS	A	6500	01	PROGETTO - ABACO SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI FINANZIATI PARZIALMENTE	19/05/2025

PINQuA										MAROSTICA (VI)	
PE OPERE DI COSTRUZIONE A.2										ACUSTICA	
n° identificativo elaborato	Codice commessa	Codice commessa ULSS	fase progettuale	Codice immobile	Tipo elaborato	Disciplina	numero elab	ultima revisione	DESCRIZIONE ELABORATO		Data consegna
										ELABORATI DESCRITTIVI	
1	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	X	RL	C	8500	00	VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO		16/06/2025
2	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	X	RL	C	8501	00	VALUTAZIONE PREVISIONALE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI		23/04/2025

PINQuA									MAROSTICA (VI)	
PE OPERE DI COSTRUZIONE A.2									IMPIANTI ELETTRICI	
n° identificativo elaborato	Codice commessa	Codice commessa ULSS	fase progettuale	Codice immobile	Tipo elaborato	Disciplina	numero elab	ultima revisione	DESCRIZIONE ELABORATO	Data consegna
									ELABORATI DESCRITTIVI	
1	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	RL	E	0001	01	RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA- OPERE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	19/05/2025
2	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DC	E	0002	01	FASCICOLO CALCOLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	19/05/2025
3	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DC	E	0003	00	RELAZIONE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI FULMINAZIONE	23/04/2025
4	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DC	E	0004	01	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE SECONDA	19/05/2025
5	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DC	E	0005	00	ELENCO PREZZI UNITARI - IMPIANTI ELETTRICI	23/04/2025
6	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DC	E	0006	01	ANALISI NUOVI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI	03/07/2025
7	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DC	E	0007	00	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - IMPIANTI ELETTRICI	23/04/2025
8	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DC	E	0008	00	PIANO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	23/04/2025
9	2023007AZE_MAR.A3	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DC	E	0009	00	QUADRO DI INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANO D'OPERA - OPERE IMPIANTISTICHE ELETTRICHE	19/05/2025
									ELABORATI GRAFICI	
1	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DS	E	8000	01	PLANIMETRIE EDIFICIO A PIANO PRIMO - LOCALE TECNICO PIANO TERRA - CENTRALE TERMICA PIANO SECONDO LAYOUT: DISTRIBUZIONE PRINCIPALE	19/05/2025
2	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DS	E	8001	00	PLANIMETRIE EDIFICIO A PIANO PRIMO - LOCALE TECNICO PIANO TERRA - CENTRALE TERMICA PIANO SECONDO LAYOUT: IMPIANTO FM	23/04/2025
3	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DS	E	8002	00	PLANIMETRIE EDIFICIO A PIANO PRIMO - LOCALE TECNICO PIANO TERRA - CENTRALE TERMICA PIANO SECONDO LAYOUT: IMPIANTO ILLUMINAZIONE	23/04/2025
4	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DS	E	8003	00	PLANIMETRIE EDIFICIO A PIANO PRIMO - LOCALE TECNICO PIANO TERRA - CENTRALE TERMICA PIANO SECONDO LAYOUT: IMPIANTI SPECIALI	23/04/2025
5	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DS	E	8004	00	SCHEMI A BLOCCHI IMPIANTI SPECIALI	23/04/2025
6	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DS	E	8005	00	SCHEMI UNIFILARI QUADRI ELETTRICI	23/04/2025
7	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DS	E	8006	00	PLANIMETRIA ESTERNI LAYOUT: DISTRIBUZIONE PRINCIPALE	23/04/2025
8	2023007AZE_MAR.A3	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DS	E	8007	00	PLANIMETRIA ESTERNI LAYOUT: IMPIANTO DI TERRA	23/04/2025

PINQuA										MAROSTICA (VI)	
PE OPERE DI COSTRUZIONE A.2										GEOLOGIA	
n° identificativo elaborato	Codice commessa	Codice commessa ULSS	fase progettuale	Codice immobile	Tipo elaborato	Disciplina	numero elab	ultima revisione	DESCRIZIONE ELABORATO		Data consegna
										ELABORATI DESCRITTIVI	
1	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	X	RL	G	0001	00	RELAZIONE GEOLOGICA		23/04/2025

PINQuA									MAROSTICA (VI)	
PE OPERE DI COSTRUZIONE A.2									IMPIANTI MECCANICI	
n° identificativo elaborato	Codice commessa	Codice commessa ULSS	fase progettuale	Codice immobile	Tipo elaborato	Disciplina	numero elab	ultima revisione	DESCRIZIONE ELABORATO	Data consegna
									ELABORATI DESCRITTIVI	
1	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	RL	M	0001	01	RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA	16/06/2025
2	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	RL	M	0002	01	RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA - CALCOLI DIMENSIONALI	19/05/2025
3	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	RL	M	0003	02	RELAZIONE TECNICA DI CUI AL COMMA 1 ART. 8 D.LGS 19 AGOSTO 2005 (EX.L10/91)	16/06/2025
4	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DC	M	0004	01	ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA ATTESI	19/05/2025
5	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DC	M	0005	02	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	16/06/2025
6	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DC	M	0006	02	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE IMPIANTISTICHE MECCANICHE	03/07/2025
7	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DC	M	0007	02	ELENCO PREZZI UNITARI - OPERE IMPIANTISTICHE MECCANICHE	03/07/2025
8	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DC	M	0008	02	ANALISI NUOVI PREZZI - OPERE IMPIANTISTICHE MECCANICHE	03/07/2025
9	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DC	M	0009	00	PIANO DI MANUTENZIONE	23/04/2025
10	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DC	M	0010	00	QUADRO DI INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANO D'OPERA - OPERE IMPIANTISTICHE MECCANICHE	19/05/2025
									ELABORATI GRAFICI	
1	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DS	M	8000	00	PLANIMETRIE EDIFICIO A - SCHEMA DISTRIBUZIONE AERAUICA	23/04/2025
2	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DS	M	8001	00	PLANIMETRIE EDIFICIO A - SCHEMA DISTRIBUZIONE IDRONICA	23/04/2025
3	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DS	M	8002	00	PLANIMETRIE EDIFICIO A - PANNELLI RADIANTI	23/04/2025
4	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DS	M	8003	00	PLANIMETRIE EDIFICIO A - IMPIANTO IDRICO SANITARIO	23/04/2025
5	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DS	M	8004	00	PLANIMETRIE EDIFICIO A - IMPIANTO DI SCARICO ACQUE REFLUE	23/04/2025
6	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DS	M	8005	00	SCHEMA FUNZIONALE	23/04/2025
7	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DS	M	8006	00	PLANIMETRIE EDIFICIO A - IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO	23/04/2025

PINQuA										MAROSTICA (VI)	
PE OPERE DI COSTRUZIONE A.2										STRUTTURE	
n° identificativo elaborato	Codice commessa	Codice commessa ULSS	fase progettuale	Codice immobile	Tipo elaborato	Disciplina	numero elab	ultima revisione	DESCRIZIONE ELABORATO	Data consegna	
										ELABORATI DESCRITTIVI	
1	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	RL	S	0001	00	RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE STRUTTURE	23/04/2025	
2	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	RL	S	0002	00	RELAZIONE SULLE INDAGINI	23/04/2025	
3	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	RL	S	0003	03	RELAZIONE DI CALCOLO DELLE STRUTTURE	03/07/2025	
4	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	RL	S	0007	00	FASCICOLO DEI CALCOLI	23/04/2025	
5	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	RL	S	0004	03	RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUI MATERIALI	03/07/2025	
6	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	RL	S	0005	01	RELAZIONE GEOTECNICA	19/05/2025	
7	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	RL	S	0006	02	PIANO DI MANUTENZIONE OPERE STRUTTURALI	16/06/2025	
8	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	RL	S	0008	03	ELENCO PREZZI OPERE STRUTTURALI	03/07/2025	
9	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	RL	S	0009	02	ANALISI PREZZI OPERE STRUTTURALI	03/07/2025	
10	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	RL	S	0010	03	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE STRUTTURALI	03/07/2025	
11	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	RL	S	0011	00	CONCEZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA PER L'ESERCIZIO E LE CARATTERISTICHE DEL PROGETTO	23/04/2025	
12	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	RL	S	0012	00	SCHEMI DI CONSOLIDAMENTO IN VARIANTE PER APPROVAZIONE SOPRINTENDENZA CON ALLEGATI	23/04/2025	
13	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	RL	S	0013	02	QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA	03/07/2025	
14	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	RL	S	0014	00	ANALISI STORICO CRITICA STRUTTURE	03/07/2025	
										ELABORATI GRAFICI	
1	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DS	S	0000	01	FASCICOLO INTERVENTI IN FONDAZIONE	16/06/2025	
2	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DS	S	1000	02	FASCICOLO INTERVENTI SULLE MURATURE	16/06/2025	
3	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DS	S	2000	02	FASCICOLO INTERVENTI SUI SOLAI	16/06/2025	
4	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DS	S	4000	00	FASCICOLO REALIZZAZIONE GIUNTO	23/04/2025	
5	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DS	S	6000	01	FASCICOLO COPERTURE LIGNEE	19/05/2025	
6	2023007AZE_MAR.A2	PNRR_PINQUA	PEoc	A	DS	S	7000	01	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO COLONNE CHIOSTRO	19/05/2025	

Committente: REGIONE DEL VENETO  ULSS7 PEDEMONTANA REGIONE VENETO Azienda Sanitaria U.L.S.S. N. 7 PEDEMONTANA Via dei Lotti, 40 36061 Bassano del Grappa (VI) Tel +39 0424 888111 PEC: protocollo.ulss7@pecveneto.it Il Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Daniele PANIZZO Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto: Ing. Francesca Chiara Carollo		 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU  Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA  INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEL COMPLESSO C.S.S. PROSPERO ALPINO DI MAROSTICA CUP: H71B21000800001 - CIG: A041EFB9C1 LOTTO A.2																																							
		Livello progettuale: PROGETTO ESECUTIVO Opere di costruzione																																							
		Disciplina: INTERDISCIPLINARE																																							
Indirizzo: COMUNE DI MAROSTICA (VI) Via Panica, 17		Titolo elaborato: QUADRO ECONOMICO																																							
DITTA APPALTATRICE: I TEC S.r.l. P IVA 03893860282 Via Marsara n 4/a Villa del Conte (PD) 		Timbri e firme: RESPONSABILE DELLE INTEGRAZIONI DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: arch. Luisa Fontana (LuisaFONTANAtelier architecture&engineering S.r.l. unip.)		RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE STRUTTURE ing. Gianni Breda (W.E.I.'N VENICE S.r.l.)																																					
		RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE EDILE ARCHITETTONICA arch. Luisa Fontana (LuisaFONTANAtelier architecture&engineering S.r.l. unip.)		CO - PROGETTISTA STRUTTURALE ing. Giovanni Marchetto (W.E.I.'N VENICE S.r.l.)																																					
RTP DI PROGETTAZIONE: LFA architecture&engineering S.r.l. Unipersonale (capogruppo mandatario) Via Romana Rompatò, 26 - 36015 Schio (VI) W.E.I.'N VENICE S.r.l. (mandante) Via Ca' Marcello, 9 - 30172 Venezia (VE) STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI PALMA E PERNECHELE (mandante) Via Bonomelli, 3 - 28100 Novara (NO) PROGETTO DECIBEL S.r.l. (mandante) Via Uruguay, 53/C - 35127 Padova (PD) Dr. ssa Elena Bellen (mandante) Via Marchian, 8 33090 - Spilimbergo (PN)		PROGETTISTA IMPIANTI TERMOMECCANICI ing. Roberto Pernechele (STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI)		RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA ing. Gianni Breda (W.E.I.'N VENICE S.r.l.)																																					
		PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ing. Alessandro Palma (STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI)		RESPONSABILE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA dr.ssa Elena Bellen GEOLOGA																																					
		RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI: ing. Roberto Pernechele (STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI)		RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE ACUSTICA ing. Cristian Rinaldi (PROGETTO DECIBEL S.r.l.)																																					
		NOME FILE 2023007AZE_MAR.A2_PNRR_PINQUA.PEocXDCT 0304 01_Cop. QE.docx		SOFTWARE		SCALA																																			
		<table><tr><th>REV.</th><th>DATA</th><th>DESCRIZIONE</th></tr><tr><td>00</td><td>16.06.2025</td><td>PRIMA EMISSIONE</td></tr><tr><td>01</td><td>03.07.2025</td><td>RAPPORTO DI VERIFICA FINALE</td></tr><tr><td>02</td><td>14.07.2025</td><td>AGGIORNAMENTO RICHIESTO DALLA SA</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>		REV.	DATA	DESCRIZIONE	00	16.06.2025	PRIMA EMISSIONE	01	03.07.2025	RAPPORTO DI VERIFICA FINALE	02	14.07.2025	AGGIORNAMENTO RICHIESTO DALLA SA							<table><tr><th>REDATTO</th><th>VERIFICATO</th><th>APPROVATO</th></tr><tr><td>LF</td><td>AG</td><td>LF</td></tr><tr><td>LF</td><td>AG</td><td>LF</td></tr><tr><td>LF</td><td>AG</td><td>LF</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>		REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	LF	AG	LF	LF	AG	LF	LF	AG	LF						
REV.	DATA	DESCRIZIONE																																							
00	16.06.2025	PRIMA EMISSIONE																																							
01	03.07.2025	RAPPORTO DI VERIFICA FINALE																																							
02	14.07.2025	AGGIORNAMENTO RICHIESTO DALLA SA																																							
REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO																																							
LF	AG	LF																																							
LF	AG	LF																																							
LF	AG	LF																																							
Codice commessa LFA: 2023007AZE_MAR.A2	Codice commessa ULSS7: PNRR_PINQuA	Fase progettuale: PEoc	Codice immobile: X	Tipo documento: DC	Disciplina: T	Numero: 0304	Revisione: 02																																		

M5 - C2 - Inv. 2.3 - PINQUA Progetto innovativo per la qualità dell'abitare Intervento di riqualificazione di parte del complesso C.S.S. Prospero Alpino a Marostica (ID PINQuA 359) QUADRO ECONOMICO (ai sensi dell'art. 22 D.P.R. n 207/2010)			QE PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO A2		QE PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO A2	
			ALTRE OPERE		ALTRE OPERE - RIBASSATO	
A) IMPORTO LAVORI			LOTTO A2		LOTTO A2	
A1.a	Opere edili	(E.06)	Da computo PE	€ 738.424,35	Importo di affidamento (sconto 8,001%)	€ 679.343,02
A1.b	Opere strutturali	(S.03)	Da computo PE	€ 2.774.949,79	Importo di affidamento (sconto 8,001%)	€ 2.552.926,06
A1.c	Scavi archeologici	(OS.25)		€ 0,00		€ 0,00
A1.d	Impianti idrici, sanitari, antincendio	(IA.01)	Da computo PE	€ 91.465,54	Importo di affidamento (sconto 8,001%)	€ 84.147,38
A1.e	Impianti meccanici	(IA.02)	Da computo PE	€ 433.807,12	Importo di affidamento (sconto 8,001%)	€ 399.098,21
A1.f	Impianti elettrici	(IA.04)	Da computo PE	€ 362.109,24	Importo di affidamento (sconto 8,001%)	€ 333.136,88
A.1	TOTALE			€ 4.400.756,04		€ 4.048.651,55
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA			€ 14.300,00		€ 14.300,00
A	TOTALE IMPORTO LAVORI (A.1+A.2)			€ 4.415.056,04		€ 4.062.951,55
B) IMPORTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE						
B.1	IMPORTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA			€ 220.013,19	Importo di affidamento (sconto 15,001%)	€ 187.009,01
B.2	ONERI PER LA SICUREZZA			€ 0,00		€ 0,00
B	TOTALE IMPORTO SERVIZI (B.1+B.2)			€ 220.013,19		€ 187.009,01
C)	TOTALE IMPORTO DI APPALTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA (A.1+B.1)			€ 4.620.769,23		€ 4.235.660,56
D)	TOTALE APPALTO (A+B)			€ 4.635.069,23		€ 4.249.960,56
E) SOMME A DISPOSIZIONE						
E.0	Spese per bonifica bellica		Tutto in lotto A1	€ 0,00	Tutto in lotto A1	€ 0,00
E.0 bi	Premio di accelerazione			€ 150.000,00	Premio di accelerazione	€ 150.000,00
E.1	Imprevisti			€ 0,00		€ 63.475,04
E.2	Acquisto terreni			€ 0,00		€ 0,00
E.3	Attrezzature, arredi, forniture			€ 0,00		€ 0,00
E.4	Rilievi, accertamenti ed indagini			€ 0,00		€ 0,00
E.5	Progettazione, DL, Collaudo, Verifiche			€ 263.787,02		€ 263.787,02
E.5.a	Progettazione			€ 0,00		€ 0,00
	(progettazione di fattibilità tecnica ed economica, prestazioni accessorie, coord. della sicur. in fase di progettazione)		Tutto in lotto A1	€ 0,00	Tutto in lotto A1	€ 0,00
	(progettazione definitiva e, prestazioni accessorie)		Tutto in lotto A1	€ 0,00	Tutto in lotto A1	€ 0,00
E.5.b	Supporto al RUP		Collegio consultivo tecnico	€ 9.945,23	Collegio consultivo tecnico	€ 9.945,23
E.5.c	Verifica del progetto		Solo verifica PE lotto A2 - Altre opere (al netto sconto 24,42%)	€ 31.441,80	Solo verifica PE lotto A2 - Altre opere (al netto sconto 24,42%)	€ 31.441,80
E.5.d	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		Affidamento collaudo-adesione AQ (sconto 20,01%)	€ 76.602,61	Affidamento collaudo-adesione AQ (sconto 20,01%)	€ 76.602,61
E.5.e	Direzione lavori, misure e contabilità e coord. della sicur. in fase esecutiva		Affidamento CSE (€ 58.020,95)	€ 136.861,03	Affidamento CSE (€ 58.020,95)	€ 136.861,03
E.5.f	Contributo previdenziale 4% su spese tecniche (E.5.a,E.5.b, E.5.d, E.5.e)			€ 8.936,35		€ 8.936,35
E.5.g	Contributo previdenziale 4% su spese tecniche (B.1)			€ 8.800,53		€ 7.480,36
E.6	Accantonamenti			€ 80.733,24		€ 80.733,24
E.6.a	Incentivo per le funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.)			€ 80.733,24		€ 80.733,24
	Incentivo PFTE, PD, DL, CSP, CSE		Tutto in lotto A1	€ 0,00	Tutto in lotto A1	€ 0,00
	Incentivo verifica PD		Tutto in lotto A1	€ 0,00	Tutto in lotto A1	€ 0,00
	Incentivo PD variante suppletiva		Tutto in lotto A1	€ 0,00	Tutto in lotto A1	€ 0,00
	Incentivo PD indagini archeologiche		Tutto in lotto A1	€ 0,00	Tutto in lotto A1	€ 0,00
	Incentivo PE e lavori		Scheda 47/2023 con scheda 08/2025	€ 65.685,41	Scheda 47/2023 con scheda 08/2025	€ 65.685,41
	Incentivo CSE		Scheda 30/2024	€ 1.401,07	Scheda 30/2024	€ 1.401,07
	Incentivo Collaudo		Scheda 32/2024	€ 1.628,01	Scheda 32/2024	€ 1.628,01
	Incentivo verifica PE - opere costruzione		Incentivo verifica PE oc (Scheda 20/2025)	€ 707,21	Incentivo verifica PE oc (Scheda 20/2025)	€ 707,21
	Incentivo verifica PE - opere propedeutiche			€ 0,00		€ 0,00
	Incentivo V1 opere propedeutiche Lotto A.1 e Lotto A.2			€ 0,00		€ 0,00
	Incentivo V2 opere costruzione Lotto A.1			€ 0,00		€ 0,00
	Incentivo V2 opere costruzione Lotto A.2			€ 0,00		€ 0,00
	Altri incentivi			€ 0,00		€ 0,00
E.6.b	Polizze rischio professionali personale interno per progettazione			€ 0,00		€ 0,00
E.6.c	Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)			€ 0,00		€ 0,00
E.6.d	Spese per pubblicità e notifiche			€ 0,00		€ 0,00
E.7	Allacci			€ 0,00		€ 0,00
E.8	IVA			€ 522.420,12		€ 483.777,24
E.8.a	Iva su lavori e progettazione esecutiva (10%)			€ 464.386,98		€ 425.744,09
E.8.b	Iva su attrezzature, arredi e forniture (22%)			€ 0,00		€ 0,00
E.8.c	Iva su indagini (22%)			€ 0,00		€ 0,00
E.8.d	Iva su spese tecniche (22%)			€ 58.033,14		€ 58.033,14
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 1.016.940,38		€ 1.041.772,54
C) RIEPILOGO						
	- Somme a base d'appalto			€ 4.635.069,23		€ 4.249.960,56
	- Somme a disposizione			€ 1.016.940,38		€ 1.041.772,54
	TOTALE COMPLESSIVO			€ 5.652.009,61		€ 5.291.733,10